

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 25/OU/752930,956411/2018/6,74  
název akce: Stradonický rybník  
uzavřené dne: 1.10.2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019

████████████████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Petr Děták**

IČO:06495451

DIČ: ██████████

sídlo: Zahořice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: ██████████ 713, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 3

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Stradonický rybník“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **550 000,- Kč bez DPH.**

## II.

Z důvodu obtížného jednání se spoluvlastníky pozemku, v jehož ochranném pásmu je navržena stavba, dochází k posunu termínu dílčího plnění bodu b) pro zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby **nejpozději do 20.10.2019.**

Zároveň se ani při intenzivní jednání doposud nepodařilo uzavřít souhlas s údržbou s vlastníky příjezdové komunikace. Vzhledem k uvedenému dochází k posunu termínu dílčího plnění bodu c) pro dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a souhlas Lesní správy **nejpozději do 30.10.2019**

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

15 - 10 - 2019

V Boršově nad Vltavou



vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



zhotovitel

