



00984/2019

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 984/2019

č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/FC/2019/013/FCW

### I. Smluvní strany

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických [redacted]  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon 321 748 111  
Fax 321 720 911  
e-mail posta@mukolin.cz  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800



a

**Zhotovitel** STRABAG a.s.  
Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice  
Zastoupený [redacted]

V zastoupení dle plné moci jednájí

IČ 60838744  
DIČ CZ 60838744  
Bankovní spojení ČSOB a.s.  
Číslo účtu 112071233/0300

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, složce 7634

Zástupce zhotovitele ve věcech technických [redacted]

### II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 25. 04. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 459/2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice Nerudova“.

### III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na snížení ceny za stavební dílo týkající se těchto méněprací:
  - realizace kanalizačních přípojek.
2. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto víceprací:
  - dodatečný geologický průzkum,

- náhrada zásyповého materiálu z výkopku při výstavbě kanalizačního řadu za vhodnější materiál,
  - doplnění položky pažení na základě skladby podloží,
  - změna (navýšení) uličních vpustí,
  - sanace zemní pláně.
3. Popis a specifikaci změn rozsahu díla včetně úpravy ceny díla po započtení méněprací a víceprací obsahuje změnový list č. 1.

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Celková cena bez DPH	1.283.353,17 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	269.504,17 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.552.857,34 Kč

Článek VI. Cena díla odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6.262.685,64 Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	<b>1.315.163,98 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7.577.849,62 Kč</b>

#### IV.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2019 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 2. 9. 2019 usnesení č. 1275/34/RM/2019.

V Kolíně dne 26.9.2019

V Praze dne 26-09-2019



za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města



## Změnový list - soupis prací k dodatku smlouvy č. 1

Název projektu: 841-FCEW - Rekonstrukce ulice Nerudova v Kolíně

Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.

# STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		1631-1 - DZS Rekonstrukce ul. Nerudova				
1.01.		Zemní práce				
1.01.05.0		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - (1. Dodatky)	m3	-192,671	170,57	-32 863,89
Popis změny		Snižení kubatury odkopů v důsledku vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.01.06.0		Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - (1. Dodatky)	m3	-57,801	14,99	-866,44
Popis změny		snížení kubatury odkopů v důsledku vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.01.08.0		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m - (1. Dodatky)	m3	-182,099	35,49	-6 462,69
Popis změny		snížení kubatury odkopů v důsledku vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.01.0A.		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - (1. Dodatky)	m3	-275,821	63,89	-17 622,20
Popis změny		zásep rýh po kanalizaci nakupovaným materiálem, vykopaný materiál bude odvezen na skládku, nepoužije se ke zpětnému zásep, odpadá tak manipulace s tímto materiálem				
1.01.10.0		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - (1. Dodatky)	m3	-438,131	63,89	-27 992,19
Popis změny		zásep rýh po kanalizaci nakupovaným materiálem, vykopaný materiál bude odvezen na skládku, nepoužije se ke zpětnému zásep, odpadá tak manipulace s tímto materiálem				
1.01.11.0		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - (1. Dodatky)	m3	335,421	90,51	30 358,95
Popis změny		odvoz vykopaného materiálu na skládku				
1.01.12.0		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - (1. Dodatky)	m3	3 689,631	9,23	34 055,29
Popis změny		odvoz vykopaného materiálu na skládku				
1.01.13.0		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - (1. Dodatky)	m3	-275,821	31,95	-8 812,48
Popis změny		zásep rýh po kanalizaci nakupovaným materiálem, vykopaný materiál bude odvezen na skládku, nepoužije se ke zpětnému zásep, odpadá tak manipulace s tímto materiálem				
1.01.14.0		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - (1. Dodatky)	m3	-438,131	31,95	-13 998,29
Popis změny		zásep rýh po kanalizaci nakupovaným materiálem, vykopaný materiál bude odvezen na skládku, nepoužije se ke zpětnému zásep, odpadá tak manipulace s tímto materiálem				
1.01.18.0		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuťněním - (1. Dodatky)	m3	-204,035	166,43	-33 957,55
Popis změny		snížení kubatury zásepů v důsledku vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.01.21.0		Obsypání potrubí strojně sypání bez prohození, uloženo do 3 m - (1. Dodatky)	m3	-35,195	133,10	-4 684,45
Popis změny		snížení kubatury zásepů v důsledku vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.01.23.		šterkopisek netříděný zásepový materiál - (1. Dodatky)	t	735,740	274,02	201 607,47
Popis změny		nákup materiálu na zápný zásep rýh po výkopu kanalizace				
1.01.24.		Zřízení příložného paženia rozepření stěn rýh hl do 4 m - (1. Dodatky)	m2	761,470	218,83	166 632,48
Popis změny		opomenutí zřízení pažení výkopů v rozpočtu v zadání				
1.01.25.		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m - (1. Dodatky)	m2	761,470	92,80	70 664,42
Popis změny		opomenutí odstranění pažení výkopů v rozpočtu v zadání				

## Změnový list - soupis prací k dodatku smlouvy č. 1

Název projektu: 841-FCEW - Rekonstrukce ulice Nerudova v Kolíně

Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/pops	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.01.	<b>Celkem</b>	Zemní práce				356 058,43
1.02.		Zakládání				
1.02.02.0		Základové desky z betonu tř. C 8/10 - (1. Dodatky)	m3	-1,014	1 884,33	-1 910,71
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.02.03.0		Zřízení bednění základových desek - (1. Dodatky)	m2	-3,120	166,43	-519,26
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.02.05.		Odstranění bednění základových desek - (1. Dodatky)	m2	-3,120	22,48	-70,14
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.02.	<b>Celkem</b>	Zakládání				-2 500,11
1.03.		Svislé a kompletní konstrukce				
1.03.02.0		Vyčištění stok - (1. Dodatky)	m	-64,000	153,81	-9 843,84
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.03.04.		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - (1. Dodatky)	m	-64,000	41,41	-2 650,24
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.03.	<b>Celkem</b>	Svislé a kompletní konstrukce				-12 494,08
1.04.		Vodorovné konstrukce				
1.04.02.		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - (1. Dodatky)	m3	-6,110	579,27	-3 539,34
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.04.	<b>Celkem</b>	Vodorovné konstrukce				-3 539,34
1.05.		Trubní vedení				
1.05.01.0		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200 - (1. Dodatky)	m	-72,000	59,95	-4 316,40
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.05.02.0		trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 12 - (1. Dodatky)	m	-72,000	493,37	-35 522,84
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.05.15.0		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovinných - (1. Dodatky)	kus	-21,000	91,18	-1 914,78
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům				
1.05.16.0		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům skruží betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm - (1. Dodatky)	kus	-3,000	716,99	-2 150,97
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům skruží betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm - (1. Dodatky)				
1.05.17.0		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům skruží betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm - (1. Dodatky)	kus	-4,000	0,00	0,00
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům skruží betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm - (1. Dodatky)				
1.05.18.0		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm - (1. Dodatky)	kus	-8,000	1 717,94	-13 743,52
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm - (1. Dodatky)				
1.05.1A.		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 8 cm - (1. Dodatky)	kus	-3,000	182,21	-546,63
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm - (1. Dodatky)				
1.05.20.0		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm - (1. Dodatky)	kus	-2,000	208,23	-416,46
Popis změny		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm - (1. Dodatky)				
1.05.21.0		vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm - (1. Dodatky)	kus	-3,000	234,26	-702,78

## Změnový list - soupis prací k dodatku smlouvy č. 1

Název projektu: 841-FCEW - Rekonstrukce ulice Nerudova v Kolíně

Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.

# STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popsi	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.22.0		prstěnec šachetní betonový vyrovnávací 63/12 62,5 x 12 x 12 cm - (1. Dodatek)	kus	-1,000	260,29	-260,29
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.23.0		Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových - (1. Dodatek)	kus	-6,000	151,44	-908,64
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.24.0		konus šachetní betonový 100-63/59/12 100x62,5x58 cm - (1. Dodatek)	kus	-6,000	1 248,23	-7 489,38
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.25.0		Osazení betonových dílců pro šachty skruží základových (dno) - (1. Dodatek)	kus	-6,000	683,86	-4 103,16
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.27.0		dno betonové šachty kanalizační přímé 100/625 kom 15 cm - (1. Dodatek)	kus	-6,000	4 164,69	-24 988,14
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.28.0		Osazení těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů - (1. Dodatek)	kus	-21,000	14,99	-314,79
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.2A.		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 - (1. Dodatek)	kus	-21,000	163,27	-3 428,67
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.30.0		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - (1. Dodatek)	kus	1,000	1 348,79	1 348,79
		<i>doplnění UV1 o další UV z důvodu odvodu většího množství srážkových vod</i>				
1.05.32.0		vpust betonová uliční - průběžný dílec vysoký 590 mm s odtokem DN200 - (1. Dodatek)	kus	-3,000	263,84	-791,52
		<i>v rozpočtu v zadání jsou obvykle vpusti bez sifonu, z důvodu napojení do spieškové kanalizace jsou nutné vpusté sifonové kvůli eliminaci zápachu z hlavní stoky</i>				
		<i>vypust betonová uliční - průběžný dílec vysoký 590 mm s odtokem DN200 sifon 3Z - (1. Dodatek)</i>				
		<i>v rozpočtu v zadání jsou obvykle vpusti bez sifonu, z důvodu napojení do spieškové kanalizace jsou nutné vpusté sifonové kvůli eliminaci zápachu z hlavní stoky</i>				
1.05.36.0		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámtů pro třídu zatížení B125, C250 - (1. Dodatek)	kus	-6,000	149,87	-899,22
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.37.0		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 - (1. Dodatek)	kus	-6,000	1 756,98	-10 541,88
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.44.		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm - (1. Dodatek)	m	-82,500	4,96	-409,20
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.05.	<b>CELKEM</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>-106 900,28</b>
1.09.		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				
1.09.01.0		Demonáž potrubí kameninové do DN 200 - (1. Dodatek)	m	-72,000	49,93	-3 594,96
		<i>vypuštění realizace kanalizačních přípojek k bytovým domům</i>				
1.09.	<b>CELKEM</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>-3 594,96</b>

## Změnový list - soupis prací k dodatku smlouvy č. 1

Název projektu: 841-FCEW - Rekonstrukce ulice Nerudova v Kolíně

Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.

# STRABAG

ČP	Kód položky	Ostatní	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.10.		Ostatní					
1.10.02.0		Poplatek za uložení na skládce (eksládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 - (1. Dodatek)		t	560,592	118,32	66 329,25
		Popis změny	odvoz zeminy z výkopku kanalizace na skládku, materiál neizce použit ke zpětnému zásypu, musí být zlikvidován na skládce				
1.10.		<b>Celkem</b>					<b>66 329,25</b>
1.		<b>Celkem</b>					<b>293 359,91</b>
2.							
4.01.		Zemní práce					
4.01.02.0		Odsíranění podkladů nebo krytů s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z betonou prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm - (1. Dodatek)		m2	2 045,000	107,97	220 798,65
		Popis změny	bourání betonové desky pod stěrami konstrukčními vrstvami, položka nebyla v zadání				
4.01.05.0		Sanační vrstvy z betonového recykliátu vč. uložení a dopravy - (1. Dodatek)		m3	613,500	684,00	419 634,00
		Popis změny	sanace zemní pláň z důvodu její malé únosnosti, nutnost sanace je potvrzena geotechnikem				
4.01.05.1		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m <sup>2</sup> - (1. Dodatek)		m2	1 200,000	47,30	56 760,00
		Popis změny	odseparování sanační vrstvy od podloží, potvrzeno geotechnikem				
4.01.		<b>Celkem</b>					<b>697 192,65</b>
4.02.		Komunikace pozemní					
4.02.10.0		dlažba zámková 8 cm - (1. Dodatek)		m2	-1 445,000	231,59	-334 647,55
		Popis změny	změna síly zámkové dlažby v chodnících z 8 cm na 6 cm				
4.02.10.1		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) KARO 20 x 20 x 8 barevná - (1. Dodatek)		m2	742,000	294,85	218 778,70
		Popis změny	změna typu zámkové dlažby v parkovacích stáních				
4.02.10.2		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6 - (1. Dodatek)		m2	470,000	177,31	83 335,70
		Popis změny	změna síly zámkové dlažby v chodnících z 8 cm na 6 cm				
4.02.10.3		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba KOSTKA 10 x 10 x 6 - (1. Dodatek)		m2	235,000	200,85	47 199,75
		Popis změny	změna síly zámkové dlažby v chodnících z 8 cm na 6 cm + upřesnění skládky podkladky zámkové dlažby				
4.02.		<b>Celkem</b>					<b>14 666,60</b>
4.04.		Ostatní konstrukce a práce					
4.04.12.0		obrubník betonový zahradni - (1. Dodatek)		m	-250,000	44,55	-11 137,50
		Popis změny	upřesnění technického řešení oddělení parkovacích stání od vozovky				
4.04.12.1		přídlažba bílá 50x25 cm - (1. Dodatek)		kus	500,000	70,35	35 175,00
		Popis změny	upřesnění technického řešení oddělení parkovacích stání od vozovky				
4.04.		<b>Celkem</b>					<b>24 037,50</b>
4.05.		Přesun sutě					
4.05.01.0		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km - (1. Dodatek)		t	1 278,125	7,69	9 828,78
		Popis změny	odvoz vybouraného betonu na skládku ze stávajících konstrukčních vrstev, nebylo v zadání				
4.05.02.0		Připílatek ZKD 29 km v vodorovné dopravě vybouraných hmot - (1. Dodatek)		t	1 278,250	51,27	65 535,88

## Změnový list - soupis prací k dodatku smlouvy č. 1

Název projektu: 841-FCEW - Rekonstrukce ulice Nerudova v Kolíně

Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.

# STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	M.J	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
Popis změny		odvoz vybouraného betonu na skládku ze stávajících konstrukčních vrstev, nebylo v zadání				
4.05.05.		Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) - (1. Dodatek)	t	1 278,125	118,32	151 227,75
Popis změny		odvoz vybouraného betonu na skládku (poplatek za skládku) ze stávajících konstrukčních vrstev, nebylo v zadání				
4.05.	Celkem	Přesun sutě				226 592,41
4.	Celkem	1.000% - Nerudova/Kolín				992 489,16
5.		VRN 10%				
5.02.		VRN - (1. Dodatek)	kpl	1,000	12 825,10	12 825,10
		navýšení VRN o vícenásobky				
5.03.		Geotechnický posudek sanace podloží - (1. Dodatek)	kpl	1,000	14 680,00	14 680,00
		geotechnický posudek neúnosného podloží				
5.	Celkem	VRN 10%				27 505,10
Projekt: 841-FCEW	Celkem	Rekonstrukce ulice Nerudova v Kolíně				1 283 353,17