




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKL5S

MMOPP00IKL5S

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 11.01.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem
„ZŠ Boženy Němcové - fasáda“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **BYSTROŇ Group a.s.**
Sídlo: **Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava**
IČ: **27800466**
DIČ: **CZ27800466**
Datová schránka: **Z5dc98r**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 11.01.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Boženy Němcové - fasáda“ (PID smlouvy: MMOPP00IKN03) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla není provedení části klempířských konstrukcí včetně nátěrů;
- předmětem díla není provedení části zámečnických konstrukcí a komínové krycí desky;
- předmětem díla není provedení záchytné stříšky lešení;
- předmětem díla není provedení fasády jižního štítu střední budovy včetně lešení a souvisejících konstrukcí v souvislosti s předpokládanou přístavbou základní školy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	10.053.560,51 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 1.177.911,57 Kč
- nová celková cena díla	8.875.648,94 Kč
- DPH 21 %	1.863.886,28 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	10.739.535,22 Kč

(slovy: deset miliónů sedm set třicet devět tisíc pět set třicet pět a 22/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Platební podmínky

Smluvní strany se vzhledem ke změně právní úpravy dohodly na následující úpravě platebních podmínek:

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění

zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.09.2019, č. usnesení 1029/25/RM/19.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 14-10-2019

V Ostravě dne 27.9.2019

[Redacted signature]

Za objednatele

primátor



By

[Redacted signature]

By Group a.s.
IČO 576/1
Přívaz
596 135 305
777 813 873
6
0466

Za zhotovitele

[Redacted signature]

Evidenční list změny stavby - příloha dodatku č. 1

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
"ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ - FASÁDA"		01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11. 1. 2019

Objednavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 362/69, Město, 746 01 Opava

Zhotovitel: BYSTRON group, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátěši 610/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [REDACTED]

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Položkový rozpočet - 1.2 FASÁDA 2) Položkový rozpočet - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE		

Popis a zdůvodnění změny:

[REDACTED]

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
-1 177 911,57	-11,72%	0,00	0,00%	-1 177 911,57

Vyjádření - souhlas se změnou:

Za zhotovitele:	jméno [REDACTED]	datum [REDACTED]	podpis [REDACTED]
Za objednatele:	jméno [REDACTED]	datum [REDACTED]	podpis [REDACTED]

Bystron
GROUP

Chopinova 576
Ostrava-Privoz
Tel: +420 596 13 305
GSM: +420 777 81 813
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis cenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:	2
---------------------------------	-------------	---

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

S:	44	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	5	ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ
R:	1.2	FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce						-16 275,00
1	316381116R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm	m2	-7,75000	2 100,00	-16 275,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-570 208,68
8	602011105R00	Postřík maltou sanační ručně	m2	-37,41300	73,50	-2 749,86
9	602011121RT5	Omitka jádrová sanační , tloušťka vrstvy 40 mm	m2	-37,41300	962,00	-35 991,31
10	602011151R00	Štuk sanační ručně	m2	-355,00000	150,00	-53 250,00
11	602014179R00	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky	m2	-101,00000	44,80	-4 524,80
12	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-704,49000	44,20	-31 138,46
14	622421148R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	-154,00000	1 270,00	-195 580,00
16	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	-101,00000	5,80	-585,80
17	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová	m2	-534,13000	226,50	-120 980,45
19	622471321RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7, hmota silikátová	m2	-101,00000	379,00	-38 279,00
24	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	-101,00000	65,00	-6 565,00
25	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	-9,00000	107,50	-967,50
26	784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , spoj okenního rámu s omítkou	m	-35,00000	22,30	-780,50
27	R-6202	Dořívka a montáž exteriérové cizí lišty	m	-262,72000	300,00	-78 816,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-76 001,40
40	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-101,00000	5,00	-505,00
41	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-303,00000	4,00	-1 212,00
42	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-101,00000	2,00	-202,00
43	944945193R00	Příplatek za každý měsíc pouz.stříšky, k pol. 5013	m	-262,72000	30,00	-7 881,60
44	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	-101,00000	35,00	-3 535,00
45	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	-303,00000	30,00	-9 090,00
46	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	-101,00000	27,00	-2 727,00
47	944945013R00	Montáž zachytivé stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	-262,72000	120,00	-31 526,40
48	944945813R00	Demontáž zachytivé stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	-262,72000	45,00	-11 822,40
49	R-9401	Lešení pro opravu komínů včetně zajištění rytny proti poškození	ks	-5,00000	1 500,00	-7 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-22 645,10
58	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	-101,00000	65,00	-6 565,00
59	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	-171,00000	67,00	-11 457,00
64	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	-12,24000	65,00	-795,60
65	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	-24,00000	30,00	-720,00
71	767584811R00	Demontáž dopřítků podhledů-vzduchotech.mřížek	kus	-30,00000	74,00	-2 220,00
72	767851803R00	Demontáž kompletní celé lávky	m	-7,10000	125,00	-887,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-5 910,22
74	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-29,55112	200,00	-5 910,22
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-42 289,81
83	764259616R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/150 mm	kus	-24,00000	487,00	-11 688,00
88	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	-12,24000	1 650,00	-20 198,00
91	764252711R00	Oprava žlabů podok.půlkr.Ti-Zn, rš 330 mm,do 45°	m	-24,00000	380,00	-9 120,00
92	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-627,22439	2,05	-1 285,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-44 804,22

95	767591221R00	Montáž vzduchotechnické mřížky bez prostupu	kus	-30,00000	93,90	-2 817,00
96	767851103R00	Montáž komínových lávek-kompletní lávka	m	-7,10000	1 146,00	-8 136,60
97	R-SPEC76701	Komínová lávka nová dle lávek stávajících	m	-7,10000	4 500,00	-31 950,00
99	28350292R	Mřížka větrací PVC kulatá 180/100-150mm se sítkou	kus	-30,00000	37,30	-1 119,00
100	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-363,54600	2,15	-781,82
Díl: 783		Nátěry				-30 221,14
111	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-87,48576	26,80	-2 344,62
113	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	-194,26146	143,50	-27 876,52
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-14 556,00
117	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-36,39000	120,00	-4 386,80
118	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-12,13000	150,00	-1 819,50
119	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-12,13000	150,00	-1 819,50
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-169,82000	5,00	-849,10
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-12,13000	150,00	-1 819,50
122	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-48,52000	5,00	-242,60
123	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,13000	300,00	-3 639,00

-822 911,57

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

S:	08-2014	Základní škola Boženy Němcové - fasáda
O:	1	
R:	2	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

P.	Číslo položky	Název položky	MJ	množs	cena / MJ	celkem
Dí	0	Přípravné a pomocné práce				
6	R-006	Autorský dozor nad dílenskou dokumentací	kus	-1,00	15000,00	-15000,00
11	R-011	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka	kompl	-1,00	300 000,00	-300 000,00
13	R-013	Zajištění stávajícího objektu - proti zatečení během rekonstrukce	kompl	-1,00	40 000,00	-40 000,00
		Celkem bez DPH 21 %				-355 000,00

