



## Dodatek č. 6 SMLOUVY O DÍLO č. 2 ÚP 36

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku  
v platném znění

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
technický dozor investora: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522  
DIC: CZ28169522  
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459  
zastoupená: Ing. Leošem Chybou, ředitelem Závodu dopravních staveb, a Ing. Kamil  
Vykydal, výrobní ředitel, oběma na základě plné moci  
bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 2 ÚP 36 (SMLDEU-24-83/2018), číslo zhotovitele AV.18015.1.150, ze dne 11. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2018, ve znění dodatku č. 4 ze dne 4. 6. 2019 ve znění dodatku č. 5 ze dne 28. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“):

### Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených v Žádosti o změnu termínu dokončení a předání díla LC K Lysečinské boudě ze dne 6. 9. 2019, která je součástí dodatku č. 6 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, konkrétně se jedná o změnu technologického postupu realizace těžké kamenné rovnaniny v km 1,366 až km 1,911 bez vlivu na celkovou cenu díla, kdy při započítání stavebních prací na vícepracích dle ZL čl. 10 bylo zjištěno, že původní navržený technologický postup by mohl poškodit již realizované vozovkové souvrství a přilehlou louku, mění tak, že nově zní:



„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

LC Baštírna od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018,

LC Mánkova od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018,

LC Rýchorská II do dvanácti kalendářních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele k započetí prací na LC Rýchorská II zaslané zhotoviteli na korespondenční adresu: GEOSAN GROUP a.s., Závod dopravních staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7, a na e-mailové adresy: [REDACTED]

LC K Lysečinské boudě od protokolárního předání do 15. 10. 2019.“

### Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 6 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 6 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 6 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu dokončení díla a předání díla ze dne 6. 9. 2019

Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Správa Krkonošského národního parku  
Vrchlabí dne 16. 09. 2019

[REDACTED] 88455

Správa Krkonošského národního parku  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Za správnost.

č. 01:

Praha dne 13. 9. 2019

[REDACTED]  
GEOSAN GROUP  
Ing. Leoš Chyba  
ředitelem Závod  
(na základě pl

[REDACTED]  
GEOSAN GROUP a.s.  
Ing. Kamil Vykydal  
výrobní ředitel (na základě plné moci)

geosan  
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.  
U Průhonu 1516/32  
170 00 Praha 7  
DIČ: CZ28169522