

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/007

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel: **Městská část Praha 7**
zastoupený: Ing. Kamil Vavřínek Mareš Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
DIČ: CZ00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **PRO URBAN s.r.o.**
zastoupený: Lukáš Tučím, jednatel
sídlo/místo podnikání: Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 28409434
DIČ: CZ28409434
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 30156
bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: [redacted]
tel./fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/007 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0644/19-R z jednání č. 52 ze dne 1. 10. 2019.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/007, která byla uzavřena dne 26. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „**Oprava střešní krytiny a komínových těles objektu č.p. 1112, Praha 7 – Holešovice, ul. Přístavní 44**“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0221/19-R z jednání č. 19 ze dne 16. 4. 2019, čl. I. odst. 1.7 Smlouvy a ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena a termín dokončení díla.

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

- a) **změny rozsahu stavebních prací**, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. V průběhu provádění díla vnesl objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha 1a – změnové listy č. 1 a č. 3). Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

b) **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku (viz Příloha 1a – změnové listy č. 2 a č. 4).

c) **ke změně termínu dokončení** plnění díla dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací.

2. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto textem:

„1.4 Dodatkem č. 1 se mění se rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které nebudou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 1 a dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve ZL č. 2, ZL č. 3 a ZL č. 4. Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dle ZL č. 1 a ZL č. 3 a celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dle ZL č. 2 a č. 4.“

Stávající odstavce čl. I Smlouvy 1.4 až 1.10 se přečíslojí na odstavce 1.5 až 1.11.

3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě k odpovídajícímu **prodloužení lhůty** pro dokončení plnění o **15 dní** oproti termínu uvedenému ve Smlouvě, a proto se v **čl. 3. odst. 3.1.** mění termín dokončení plnění tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1. vypouští a nahrazuje novým textem takto:

Termín dokončení plnění: do 15. 10. 2019

4. V čl. 4. **Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** s tímto textem:

”

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH		1 863 985,00 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH		32 385,70 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH		1 896 370,70 Kč
DPH	15 %	284 455,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 180 826,30 Kč

4. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.17. a nově zní takto:

„14.17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
Příloha č. 2 Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 Projektová dokumentace, DOSS, plán BOZP (v digitální podobě na DVD/CD)
Příloha č. 1a Změnové listy dle čl. 1 odst. 1.4. smlouvy“

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách Městské části Praha 7.

7. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.
11. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy smlouvy:
 - č. 1a – Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy

V Praze dne 14. 10. 2019

V Praze dne 11. 10. 2019

Objednatel

Zhotovitel

.....
Městská část Praha 7
Ing. Kamil Vavřínek Mareš Ph.D.
místostarosta

.....
PRO URBAN s.r.o.
Lukáš Tučím
jednatel