

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dívišova 830 - stavební úpravy (změna užívání na byt) /č. z. 1632/**

**č. zhotovitele :**

**č. objednatele : 2016/1773**

### Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: [redacted] primátorem města  
Telefon: [redacted]  
IČ: 00 26 88 10  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

[redacted] zaměstnanec SNHK, [redacted]  
[redacted] zaměstnanec SNHK, [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** [redacted]  
Sídlo: Hokitanského 74, 500 02 Hradec Králové  
Telefon: [redacted]  
IČ: 407 69 518  
DIČ: CZ6302160843  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: 694831/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu změn v provedení a parametrech díla a dalších skutečností, jak je popsáno níže, se mění dílo, termín dokončení a cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 2016/1773 uzavřené dne 16. 9. 2016 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1:

Po zahájení bouracích prací a odkrytí konstrukcí a instalací bylo zjištěno, že stropní podhledy a svislé stěny u arkýřů jsou tvořeny heraklitovými deskami zakrytými omítkou, které bylo nutno vybourat. Projektová dokumentace, resp. rozpočet také neobsahoval objednatelům požadované otočení otevírání dveří a opravu dveří a zárubní na chodbě do sušárny a prádelny. Dále v rozpočtu nebyly zahrnuty práce na dozdění dveřních otvorů po vybourání rámové konstrukce zárubní. Nové omítky byly ve skutečnosti provedeny ve větším rozsahu, než v jaké výměře byly uvedeny a zhotovitelem naceněny v rozpočtu. Projekt uvažoval s kompletní dodávkou a montáží topení. Při realizaci bylo zjištěno, že topení je v dobrém stavu, bude tedy zachováno a pouze natřeno. Zhotovitelem bylo v rámci opravy kuchyně naceněno dodání myčky, realizována byla pouze příprava na její instalaci. Rozpočet neobsahoval zhotovitelem dodaný elektrický přímotopný konvektor s termostatem.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo se rozšiřuje o provedení prací a dodání materiálu, jak je specifikováno v nedílné příloze č. 1, a dále se dohodly, že se dílo zužuje o provedení prací a dodání materiálu, jak je specifikováno v nedílné příloze č. 1.

2. Původní text **druhé věty prvního odstavce článku IV.** smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení místa plnění): **16. 12. 2016**
3. Původní text **prvního odstavce článku V.** smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Strany se dohodly, že cena za dílo činí bez DPH  
**666 203,98 Kč**, slovy: šest set šedesát šest tisíc dvě stě tři korun českých 98hal
4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### III.


1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

Příloha:

Soupis víceprací a méněprací – rozpočet zhotovitele ze dne 4.11.2016

V Hradci Králové dne **28 -11- 2016**

V Hradci Králové dne **28 -11- 2016**



.....  
zhotovitel



.....  
za objednatele

primátor města