

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted]
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00, Praha 1
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154
Zastoupený: [redacted]
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

II. Podstatné skutečnosti

- Mezi smluvními stranami byla dne 14. 3. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 466/2019-SML, číslo smlouvy zhotovitele A2107/19, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „**Přírodě blízká protipovodňová opatření Hustopeče nad Bečvou**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“)
- Zadání předpokládalo využití hydrologických údajů zpracovaných ČHMÚ až ve fázi tvorby dokumentace pro územní řízení (DUR). Pro zpracování srážko-odtokové studie zadání předpokládalo pouze využití hydrologických údajů odvozených ze Studie odtokových poměrů povodí Loučského potoka (2014) a Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, záplavové území (Povodí Moravy, s. p., 2018).
- Na základě zjištěných rozdílů v předpokládaných podkladech a po zvážení možných dopadů se smluvní strany dohodly na využití hydrologických údajů zpracovaných ČHMÚ již ve fázi zpracování srážko-odtokové studie, neboť tento postup umožní minimalizovat následné změny způsobené nepřesnostmi.
- S ohledem na výše popsané skutečnosti bylo možné zahájit práce na srážko-odtokové studii až po dodání závazných hydrologických údajů zpracovaných ČHMÚ. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání této srážko-odtokové studie. Dále bylo dohodnuto, že budou adekvátně prodlouženy také termíny pro odevzdání všech dalších částí díla.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v tomto článku.
2. Předmět díla se mění v souladu s podstatnými skutečnostmi uvedenými v článku II. tohoto dodatku tak, že srážko – odtoková studie bude zpracována na základě hydrologických údajů zpracovaných ČHMÚ.
3. V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:
 1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín dokončení a předání srážko-odtokové studie:	do 30. 06. 2019
Termín dokončení a předání DUR:	do 18. 10. 2019
Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:	do 31. 10. 2019
Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí	do 26. 01. 2020
4. Všeobecné a platební podmínky se mění následovně:

Cenové a platební podmínky

- e) Cena za zpracování projektové dokumentace (včetně srážko-odtokové a erozní studie, zaměření a průzkumů) bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené ke dni předání dokumentace k územnímu řízení. Bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % z ceny po předání dokumentace k územnímu řízení objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního rozhodnutí.
5. Změny učiněné tímto dodatkem jsou učiněny v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem, vč. ceny za dílo, se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne:

Za objednatele: 16. 10. 2019

V Praze dne:

Za zhotovitele: 15.10. 2019

.....
Povodí Moravy, s. p.

.....
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.