

Dodatek č. 2

k CES 86/2019 Smlouvě ze dne 15.01.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**YSSEN – spol. s r.o.**

se sídlem: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem společnosti: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 86/2019 Smlouvu ze dne 15.01.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva a dodatek č. 1 k této smlouvě níže uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

V průběhu realizace díla byly zjištěny níže uvedené nové skutečnosti:

Příčina změn dle Z.L. 02/2019:

- a) Odlišný charakter stávajících zemín zjištěný při zemních pracích v ul. J. Hory od stavu předpokládaného v PD.
- b) Jiné připojovací podmínky na kanalizačním řadu

1) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - výměna nevhodné zeminy

V rámci provádění výkopů vodovodu a kanalizace v ul. J. Hory bylo na základě posouzení stávající zeminy geotechnikem objednatele rozhodnuto o kompletní náhradě původních zemín za materiál vhodný ke zpětnému zásypu, tzn. v objemu 100% (PD předpokládala 40%). Přebytek nevhodného výkopku bude nutné odvézt a odborně uložit.

2) Doplnění tvarovek na kanalizaci

Připojovací podmínky na kanalizačním řadu v úseku v ul. J. Hory vyžadují doplnění tvarovek nad rámec PD.

3) Změna termínu dokončení díla:

Termín dokončení díla dle SoD je: do 6 měsíců od předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne: 1.4. 2019

Termín dokončení díla dle Dodatku č. 1 k SoD je do 31.10. 2019.

Z důvodu výše popsaného provádění výměny zemín a s ohledem na stavební uzávěru pod dobu konání městských slavností pořádaných MÚ Žatec žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby do **15.11. 2019.**

Příčina změn dle Z.L. 03/2019:

- c) Odlišný stav podkladních vrstev zjištěný při výkopech na Žižkově náměstí od stavu předpokládaného v PD. Hustota inženýrských sítí ležících v těsné blízkosti.
- d) Záměna materiálu vodovodního potrubí na Žižkově náměstí.
- e) Změna rozsahu vymezených činností

4) Změna podkladních vrstev a doplnění ručních výkopů

V rámci zemních prací na Žižkově náměstí byla pod dlažbou zastižena stávající vrstva z prostého betonu, kterou bude nutné vybourat a po provedení vodovodu obnovit do původního stavu.

V totožném úseku dále není možné kvůli značnému počtu výše uvedených sítí ležících vzájemně v těsné blízkosti použít strojní výkop v rozsahu plánovaném dle PD. V tomto úseku bude nutné zhruba 30% trasy vykopat ručně.

5) Záměna materiálu vodovodního potrubí mezi LB 12 a LB 15

Na základě změny způsobu provádění v tomto úseku je nahrazeno původně navržené litinové potrubí za potrubí z PEHD. Logicky tak navazuje na již realizovaný úsek mezi LB 10 a LB 12 a materiálově celý řad sjednocuje. Adekvátně byla provedena i záměna všech armatur a tvarovek.

6) Změna rozsahu vymezených činností

Rozhodnutím objednatele dochází ke snížení rozsahu vymezených činností.

Výše popsané změny v rozsahu prováděných zemních a montážních prací mají dopad do ceny díla a v souvislosti s nařízenou krátkodobou stavební uzávěrou (akce MÚ Žatec) i do termínu provádění díla.

Čl. II Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III. **Čas plnění, bod 3.2 takto:
Nový termín dokončení díla je do 15.11. 2019**
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. IV. **Cena za dílo, bod 4.1 takto:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. A vyhlášky č. 450/2009 Sb. Obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě a změnového listu č. 2, 3 jejíž výše je stanovena částkou:**

Původní cena ze smlouvy o dílo:	3.699.464,74 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	4.024.795,58 Kč bez DPH

Dodatek č. 2:

Změnový list č. 2 – méně práce:	- 37.595,05 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2 – vícepráce:</u>	<u>+ 676.336,99 Kč bez DPH</u>
	+ 638.741,94 Kč bez DPH

Změnový list č. 3 – méně práce:	- 184.164,03 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 3 – vícepráce:</u>	<u>+ 370.975,91 Kč bez DPH</u>
	+ 186.811,88 Kč bez DPH

Nová celková cena díla dle Dodatku č. 2: 4.850.349,40 Kč bez DPH

DPH ve výši 21% činí 1.018.573,37 Kč, Cena předmětu plnění vč. DPH činí: 5.868.922,77 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1, 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 02/2019

Příloha č. 2 - Změnový list č. 03/2019

V Litvínově dne:

V Teplicích dne:


Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

YSSSEN – spol. s r.o.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost



NÁVRH ZMĚNY

číslo : 03/2019

Zhotovitel: YSSEN – spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 25.09.2019

Název akce: LN085169 Žatec, J. Hory, nám. 5. května – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně X
------------------------------------	--------	----------	--------	-------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	rozpočet s výkazem výměr
	na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:

Příčina změn:

- Odlišný stav podkladních vrstev zjištěný při výkopech na Žižkově náměstí od stavu předpokládaného v PD. Hustota inženýrských sítí ležících v těsné blízkosti.
- Záměna materiálu vodovodního potrubí na Žižkově náměstí.
- Změna rozsahu vymezených činností

1) Změna podkladních vrstev a doplnění ručních výkopů

V rámci zemních prací na Žižkově náměstí byla pod dlažbou zastižena stávající vrstva z prostého betonu, kterou bude nutné vybourat a po provedení vodovodu obnovit do původního stavu.

V totožném úseku dále není možné kvůli značnému počtu výše uvedených sítí ležících vzájemně v těsné blízkosti použít strojní výkop v rozsahu plánovaném dle PD. V tomto úseku bude nutné zhruba 30% trasy vykopat ručně.

2) Záměna materiálu vodovodního potrubí mezi LB 12 a LB 15

Na základě změny způsobu provádění v tomto úseku je nahrazeno původně navržené litinové potrubí za potrubí z PEHD. Logicky tak navazuje na již realizovaný úsek mezi LB 10 a LB 12 a materiálově celý řad sjednocuje. Adekvátně byla provedena i záměna všech armatur a tvarovek.

3) Změna rozsahu vymezených činností

Rozhodnutím objednatele dochází ke snížení rozsahu vymezených činností.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	ANO	NE	NE	NE	ANO

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

méněpráce	- 184.164,03 Kč + DPH
vícepráce	370.975,91 Kč + DPH
celkem	186.811,88 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 4.850.349,40 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 186.811,88 Kč bez DPH dle (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 370.975,91 Kč bez DPH , tj. 10,0% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 184.164,03 Kč bez DPH , tj. 5,0 % nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%; border-top: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> Podpis █ █ 25-09-2019 </div> </div>	
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo, nebo použity z ceníku URS Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"> - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky NE, nemění - nedojde ke změně zhotovitele NE, nedojde - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 	
Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%; border-top: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> Podpis █ Datum 29-09-2019 </div> </div>	
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%; border-top: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> Podpis █ Datum 31-09-2019 </div> </div>	
Zástupce objednatele: Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.	

██████████	Pod ██████████	Datum 8.10.2019
██████████████████	Pod ██████████	Datum 8.10.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 02/2019

Zhotovitel: YSSEN – spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 15.09.2019

Název akce: LN085169 Žatec, J. Hory, nám. 5. května – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	peřtou	E-mailem	Faxem:	osobně X
------------------------------------	--------	----------	--------	-------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	rozpočet s výkazem výměř

Popis a zdůvodnění změny:

Příčina změn:

- Odlišný charakter stávajících zemin zjištěný při zemních pracích v ul. J. Hory od stavu předpokládaného v PD.
- Jiné přípojovací podmínky na kanalizačním řadu

1) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - výměna nevhodné zeminy

V rámci provádění výkopů vodovodu a kanalizace v ul. J. Hory bylo na základě posouzení stávající zeminy geotechnikem objednatele rozhodnuto o kompletní náhradě původních zemin za materiál vhodný ke zpětnému zásypu, tzn. v objemu 100% (PD předpokládala 40%). Přebytek nevhodného výkopku bude nutné odvézt a odborně uložit.

2) Doplnění tvarovek na kanalizaci

Přípojovací podmínky na kanalizačním řadu v úseku v ul. J. Hory vyžadují doplnění tvarovek nad rámec PD.

3) Změna termínu dokončení díla:

Termín dokončení díla dle SoD je: do 6 měsíců od předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne: 1.4. 2019
Termín dokončení díla dle Dodatku č. 1 k SoD je do 31.10. 2019.

Z důvodu výše popsaného provádění výměny zemin a s ohledem na stavební uzávěru pod dobu konání městských slavností pořádaných MÚ Žatec žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby do **15.11. 2019**.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	ANO	NE	NE	NE	ANO

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

méněpráce	- 37.595,05 Kč + DPH
<u>vícepráce</u>	<u>676.336,99Kč + DPH</u>
celkem	638.741,94 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 4.663.537,52 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 15.11. 2019/ o 15 dnů
--	---

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **638.741,94 Kč bez DPH dle** (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **676.336,99 Kč bez DPH**, tj. **18,28%** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-37.595,05 Kč bez DPH**, tj. **1,02 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **5**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh [redacted] všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted]

Podpis [redacted] Datum ... **1.8.2019**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo, nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE NEBYLY
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): NE, TECHNICKÉ DŮVODY
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ), NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

28-09-2019
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti

§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

8.10.2019

Podpis

Datum

8.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.