

Dodatek ke smlouvě o dílo

2019 - 00888

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. David Votava – generální ředitel a člen
představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] specialista technik správy majetku
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Se sídlem: Revoluční 1082/8, Praha 1, Nové Město
Zapsaná u městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 17543
Zastoupená: [redacted], předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted] technický ředitel, tel.: [redacted]
IČO: 25454501
DIČ: CZ25454501
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 262053620/0300
Telefon / fax: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo za účelem posunu termínu ukončení stavebních oprav akce **Oprava opěrné zdi, nákladové rampy, chodníků a oprava obrubníků parkoviště v areálu GŘ Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.**

Termín dokončení stavby v části III. bodu 3.3. se mění na 31.10.2019.

Důvodem posunu termínu ukončení je zájem na dodržení řádných lhůt technologických postupů v části stavby Sanace opěrné stěny parkoviště do ulice Přítkovská. Dodavatel vypracoval a předložil novou verzi harmonogramu, která zohledňuje skutečný stav rampy a opěrné stěny, které se se ukázaly po jejich odkrytí a zapříčinily změnu některých postupů.

V Teplicích dne **07 -10- 2019**

V Praze dne **11. 10. 2019**

Objednatel:

Zhotovitel:

[redacted]
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

[redacted]
předseda představenstva