

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, ze dne 31. 10. 2018,
na stavbu „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa. 2. část –
akce II, objekt C1 – infekční oddělení“**

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Jméno:** **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem
sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
e-mail: xxx
tel: xxx
kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou: xxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Jméno:** **STRABAG a.s.**
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou
a Ing. Janem Chromým, prokuristou
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634
bankovní spojení: xxx
e-mail: xxx
tel: xxx
ID datové schránky: 8yuchp8
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: xxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení odsouhlasených změn a víceprací obsažených v příložených změnových listech č. 007 až 026.
2. Předmět díla se omezuje o práce a dodávky, které Objednatel nepožaduje provést a které jsou uvedeny ve změnových listech č. 007 až 026, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

číslo změny	Název změny	přípočty	odpočty	změna celkem (zaokrouhлено na celé Kč)	cenové údaje bez DPH	cenové údaje včetně DPH	Lhůta výstavby	Poznámka, stav	Zahrnuto v dodatku č.	
Cena dle SoD							304			
Dodatek č.1							176.201,00	213.203,21	61	Dod. č.1
ZL 007	Kabelový žlab do Z.NP	42.402,65	- 30.863,30	11.539,00	11.539,00	13.962,19		Vystaveno 27.5.2019	Dod. č.2	
ZL 008	ZTI	867.142,45	- 41.508,06	825.634,00	825.634,00	999.017,14		Vystaveno 31.5.2019	Dod. č.2	
ZL 009	Výměna poškozené kanalizace při bagrování	16.157,17	-	16.157,00	16.157,00	19.549,97		Vystaveno 21.3.2019	Dod. č.2	
ZL 010	Koupelna 3.NP - ZTI + elektro	117.242,87	- 14.440,30	102.803,00	102.803,00	124.391,63		Vystaveno 21.6.2019	Dod. č.2	
ZL 011	Úprava patky ZP5	20.597,25	-	20.597,00	20.597,00	24.922,37		Vystaveno 21.3.2019	Dod. č.2	
ZL 012	Bourací práce v mč.273,274	17.852,07	-	17.852,00	17.852,00	21.600,92		Vystaveno 4.4.2019	Dod. č.2	
ZL 013	Úprava studní a mikropiloty	875.842,70	- 207.591,21	668.251,00	668.251,00	808.583,71		Vystaveno 11.4.2019	Dod. č.2	
ZL 014	Injektáž studní, patky	256.035,39	-	256.035,00	256.035,00	309.802,35		Vystaveno 5.5.2019	Dod. č.2	
ZL 015	Změna typu WC misy	5.830,00	-	5.830,00	5.830,00	7.054,30		Vystaveno 5.5.2019	Dod. č.2	
ZL 016	Slaboproudé rozvody	211.927,00	- 86.849,15	125.078,00	125.078,00	151.344,38		Vystaveno 29.5.2019	Dod. č.2	
ZL 017	Odpočít umývadel v pokojích - 4 ks	778,90	- 38.558,35	- 37.779,00	- 37.779,00	- 45.712,59		Vystaveno 27.5.2019	Dod. č.2	
ZL 018	Sílnoproud	236.990,12	- 1.345,06	235.645,00	235.645,00	285.130,45		Vystaveno 28.6.2019	Dod. č.2	
ZL 019	Přesun rozvaděče VZT na JIP	37.323,00	-	37.323,00	37.323,00	45.160,83		Vystaveno 30.5.2019	Dod. č.2	
ZL 020	Pronájem bednění	22.600,00	-	22.600,00	22.600,00	27.346,00		Vystaveno 30.5.2019	Dod. č.2	
ZL 021	Dezinfekce odpadních vod	73.085,46	-	73.085,00	73.085,00	88.432,85		Vystaveno 12.7.2019	Dod. č.2	
ZL 022	Změna pracovních linek	285.802,00	- 194.760,00	91.042,00	91.042,00	110.160,82		Vystaveno 10.7.2019	Dod. č.2	
ZL 023	Větrání v kotelně	53.612,04	-	53.612,00	53.612,00	64.870,52		Vystaveno 26.7.2019	Dod. č.2	
ZL 024	Změna přístupů na inf.oddělení	83.250,00	-	83.250,00	83.250,00	100.732,50		Vystaveno 8.8.2019	Dod. č.2	
ZL 025	Doplnění ovládání oken	6.736,44	-	6.736,00	6.736,00	8.150,56		Vystaveno 9.8.2019	Dod. č.2	
ZL 026	Dopojení chlazení VZT	51.473,83	-	51.474,00	51.474,00	62.283,54		Vystaveno 12.8.2019	Dod. č.2	
Součty:				2.666.764,00	51.920.653,00	62.823.990,13	365,00			

III. CENA DÍLA

3. Původní cena za provedení Díla dle SoD činí**49 430 090,- Kč bez DPH**
 Dodatek č. 1 mění cenu následovně **- 176 201,- Kč bez DPH**
 Dodatek č. 2 mění cenu následovně **+ 2 666 764,- Kč bez DPH**

Cena za dílo vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí.....**51 920 653,- Kč bez DPH**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy den pozdější.

Příloha č. 1 Změnové listy č. 007 až 026.

Ve Znojmě dne 15. 10. 2019

V Brně dne 24. 9. 2019

MUDr. Miroslav Kavka, MBA,
ředitel Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace

Ing. Alexey Korotkov,
prokurista společnosti STRABAG a.s.

Ing. Jan Chromý
prokurista společnosti STRABAG a.s.