

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

„Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-4982/2017**

ISPROFOND: 5003520003

(dále jen „**Objednatel**“)

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. st. Blažovice-Vyškov“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 7.11.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti
Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17050/17**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA, a.s.
se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088
bank. spojení:
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

a

Společník 3:

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČ: 05 16 50 24, DIČ: CZ05165024
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21645
bank. spojení:
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – statutární ředitel

*(výše uvedení společníci jsou na základě zmocnění zastoupeni společností SUDOP
BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na ukončení plnění dle této smlouvy o dílo ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku a na vypořádání stávajícího smluvního vztahu na zpracování DUR v rozpracovanosti, jaká byla ke dni 29.7.2019.
- 1.2 Objektivními důvody jsou změny zákonů týkajících se nakládání s odpady a zpřesnění způsobu zakládání umělých staveb na základě doplnění inženýrsko-geologického průzkumu v oblasti přeložky tratě. Tyto skutečnosti znamenají zásadní zásah do koncepce technického řešení a s ohledem na ekonomické limity je již nelze promítnout do již rozpracované dokumentace DUR .
- 1.3 Odevzdané rozpracované Dílo bylo oceněno ve výši **56 850 840,- Kč bez DPH**.
- 1.4 Rozpis ceny za odevzdané rozpracované Dílo je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
- 1.5 Zbývajíc částka do výše ceny za odevzdané rozpracované Dílo dle bodu 1.3 tohoto dodatku bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Rozpis ceny za odevzdané rozpracované Dílo.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze dne 16.10.2019

V Brně dne 3.10.2019

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD
„Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. St. Blažovice-Vyškov“
SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rozpis ceny za odevzdané rozpracované Dílo

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

SŽDC s.o., Stavební správa východ

Ing. Pavel Suk

Nerudova 1

779 00 OLOMOUC

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
10862 /2019

Vyřizuje/linka

V Brně, dne

29. 7. 2019

VĚC: **Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov**

K vašemu dopisu ze dne 20. 6. 2019 zn. 5347/2019-SŽDC-SSV, který jsme obdrželi 27. 6. 2019, ve věci požadavku dodatečných prací sdělujeme:

Požadované změny, způsoben jednak změnou zákonů týkajících se nakládání s odpady, jednak zpřesněním způsobu zakládání umělých staveb na základě doplnění inženýrsko-geologického průzkumu v oblasti přeložky tratě, znamenají zásadní zásah do koncepce technického řešení. Projekční náklady na jejich zpracování překračují limity ZVZ a nelze je tudíž promítnout do již téměř dokončené dokumentace DUR.

Navrhujeme proto uzavřením dodatku č. 4 provést vypořádání stávajícího smluvního vztahu na zpracování dokumentace DUR v rozpracovanosti, jaká je k dnešnímu dni.

V příloze zasiláme přehled rozpracovanosti dle jednotlivých položek Dodatku č. 3 SoD, přílohy č. 4 - Rozpis ceny díla

S pozdravem

Ing. Radim Šimola
generální ředitel

Přílohy:

1. Tabulka rozpracovanosti

TEL.: 972 625 804
TEL./FAX: 541 211 310
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz
WEB: www.sudop-brno.cz

BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV
Č. Ú.: 63108641/0100
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417

Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803



Stav k 16. 7. 2019

Položka	Popis	hodin	cena	položku	Rozpracovanost	Cena
1	záměr projektu	2 320 10	650	1 443 063	100%	1 443 063
2	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			1 234 187	100%	1 234 187
3	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože			2 821 718	99%	2 793 501
4	zajištění mapových podkladů a geodetické práce			1 590 725	100%	1 590 725
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,			469 834	100%	469 834
6	průvodní zpráva			80 000	98%	78 400
7	souhrnná technická zpráva			617 093	98%	604 752
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			563 801	98%	552 525
9	zpráva o vlivu stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			2 757 256	97%	2 674 539
10	požární zpráva			475 000	98%	465 500
11	energetické výpočty			241 629	98%	236 797
12	dokumentace protikorozních opatření			617 497	98%	605 147
13	návrh dopravních opatření			805 430	98%	789 322
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PU PFL			322 172	50%	161 086
15	situace stavby			3 085 467	98%	3 023 758
16	dokumentace technologické části stavby			4 146 997	97%	4 022 587
17	dokumentace stavební části			26 707 673	97%	25 906 443
18	položkové rozpočty technologické části stavby			103 675	98%	101 601
19	položkové rozpočty stavební části stavby			667 692	98%	654 338
20	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			103 675	98%	101 601
21	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			667 692	98%	654 338
22	dokladová část, IČ			4 337 817	85%	3 687 144
23	geodetická dokumentace			1 073 907	98%	1 052 429
Celkem				54 934 000		52 903 615

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku		
	Řešení opuštěných úseků trati			2 746 950	97%	2 664 542
	Geodetické práce (doměření)			149 140	100%	149 140
	Odběr vzorků a laboratorní analýza pro zařazení odpadů			600 000	100%	600 000
	Komplexní rekonstrukce výpravních budov			814 900	97%	790 453
	Stavebnětechnický průzkum			350 000	99%	346 500
	Pozemní komunikace (parkoviště)			193 061	97%	187 269
	Vykládková plocha v žst. Hrušovany u Brna			924 347	97%	896 617
	Méněpráce spojené s TNS Vyškov na Moravě			-1 687 296	100%	- 1 687 296
Celkem				4 091 102		3 947 224
Celková cena bez DPH				59 025 102		56 850 840

méněpráce 2 174 262

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 451177

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c6b71e8-f6c7-4a53-bfb8-71e935e3c6f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2019 07:43:01



9898105f-064d-42a8-9e32-b1dc3c24cff9