

Protokol o změně díla
Změnový list č. 4

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení			
Objekt:	SO 101B			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce - odpočet za provedení plechových psaníček u brán a branky a přemístění laviček. Projektová dokumentace pro SO 901 oplocení obsahuje provedení brán a branky se spodní částí formou plechového „psaníčka“. Z důvodu sjednocení typu bran v areálu školy rozhodl investor o provedení bran bez „psaníček“. V době projektování byly v místě budoucí retence umístěny 2 lavičky u hřiště za DDM. Soupis prací obsahuje jejich odstranění a následnou montáž. V době realizace však lavičky u hřiště už nebyly, tyto položky tedy budou ze soupisu prací odečteny.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které byly odsouhlaseny objednatelem.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné (zápis z KD)			x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-6 296,96		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted] - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-6 296,96		
	Výše DPH sazba: 21%	-1 322,36		
	náklady na změnu vč. DPH	-7 619,32		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
Objednatel:				
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 421		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - výměna rozvaděče RF 6:5. Projektová dokumentace pro SO 421 uvádí napojení nových rozvodů VO do stávající rozpojovací skříň RF 6:5. Stávající skříň je však typ 4:3, na dopojení dalšího okruhu není ve skříni místo. Stávající rozpojovací skříň bude proto nahrazena skříni velikosti 6:5 dle předpokladu PD.</p> <p>Položky nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které byly odsouhlaseny objednatelem.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné (zápis z KD)		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		30 936,32
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[] [] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		30 936,32
	Výše DPH sazba: 21%		6 496,63
	náklady na změnu vč. DPH		37 432,95
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 6

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 431 a 432		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
Popis změny: Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - odpočet prací při překládce kabelů. Projektová dokumentace pro SO 431 a 432 předpokládá snížení nivelety stávajících kabelů v místě napojení budované komunikace na ul. Otevřenou v místě původního chodníku. Z důvodu nedostatečné délky kabelů lze snížení nivelety provést v menším rozsahu, než požaduje PD. Rozsah prací byl upřesněn se správci sítí a soupis prací je ponížen o neprovedené práce. Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné (zápis z KD)		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-42 430,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[] [] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-42 430,00
	Výše DPH sazba: 21%		-8 910,30
	náklady na změnu vč. DPH		-51 340,30
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 7

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101B		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - terénní úprava stupni ze ztraceného bednění v ul. Jelínkových. Projektová dokumentace neobsahuje položky pro obnovení stávajících stupňů ve svahu mezi ulicemi Jelínkových a hřištěm DDM v místě provádění dešťové kanalizace a pokládky kabelu VO. Soupis prací byl doplněn o položky pro jejich obnovení.</p> <p>Položky nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a jsou tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku ÚRS II. pololetí 2018.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné (zápis z KD)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	10 790,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 790,00	
	Výše DPH sazba: 21%	2 265,90	
	náklady na změnu vč. DPH	13 055,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101A		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přeložení chodníku v ul. Otevřená. Po dokončení prací na VO rozhodl investor z důvodu značného zasažení stavbou o opravě chodníku podél ulice Otevřená v části mezi nově budovanou komunikací a bývalým hlavním vchodem školy. Soupis prací byl tedy rozšířen o předláždění chodníku v celé šířce.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění. Zhotovitel vycházel z ceníku ÚRS II. pololetí 2018.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné (zápis z KD)			x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	50 216,05	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	50 216,05	
	Výše DPH sazba: 21%	10 545,37	
	náklady na změnu vč. DPH	60 761,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 9

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101B		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - lokální oprava komunikace před vjezdem. V době výstavby zpomalovacího prahu v místě napojení nové komunikace na ul. Otevřená byla stavba nucena používat příjezd do ostatních částí stavby po účelové komunikaci ke dvorův základní školy. Při pojezdech nákladními vozidly došlo z důvodu nekvalitního podloží k poškození povrchu komunikace před vjezdem č.p. 1287. Na základě upozornění majitele byla provedena lokální oprava komunikace.</p> <p>Položky nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které byly odsouhlaseny objednatelem.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné (zápis z KD)	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	19 925,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	██████████ - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	19 925,00	
	Výše DPH sazba: 21%	4 184,25	
	náklady na změnu vč. DPH	24 109,25	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 10

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 101B		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
Popis změny: Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - dlažba a oplocení okolo skleníku. Na základě požadavku provozovatele školy bylo dílo rozšířeno o plochu z dlažby s konstrukcí pro pojezd v prostoru před skleníkem školy a oplocení mezi skleníkem a budovou DDM. Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné (zápis z KD)	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	19 172,75	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	19 172,75	
	Výše DPH sazba: 21%	4 026,28	
	náklady na změnu vč. DPH	23 199,03	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 11

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa - dopravní řešení		
Objekt:	SO 901		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno		
Popis změny: Na základě SoD ze dne 27.5.2019 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přemístění basketbalového koše. Na základě požadavku na změnu orientace basketbalového hřiště za DDM, rozhodl objednatel o přemístění basketbalového koše, tyto položky byly doplněny do soupisu prací. Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné (zápis z KD)	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	10 714,03	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted] - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 714,03	
	Výše DPH sazba:	21%	2 249,95
	náklady na změnu vč. DPH	12 963,98	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		