

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

„Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-4988/2017**

ISPROFOND: 5003520024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 3. st. Vyškov-Nezamyslice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 16.8.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku;

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Kamil Chmela - jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák - jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz - jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17051 /17**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

a

Společník 3:

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 05 16 50 24, DIČ: CZ05165024

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21645

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – statutární ředitel

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 3. st. Vyškov-Nezamyslice“** (založené společenskou smlouvou ze dne 16.8.2016) podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem obchodní společností **SUDOP BRNO, spol. s r. o.**, Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zmocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

(dále jen „Zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na ukončení plnění dle této smlouvy o dílo ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku a vypořádání stávajícího smluvního vztahu na zpracování DUR v rozpracovanosti, jaká byla ke dni odevzdání dokumentace k připomínkám.
- 1.2 Objektivními důvody jsou změny zákonů týkajících se nakládání s odpady, které mají negativní vliv na investiční náklady stavby, a zpřesnění způsobu zakládání umělých staveb na základě doplnění inženýrsko-geologického průzkumu v oblasti přeložky tratě. Tyto skutečnosti znamenají zásadní zásah do koncepce technického řešení a s ohledem na ekonomické limity je již nelze promítnout do již odevzdané dokumentace DUR.
- 1.3 Odevzdané rozpracované Dílo bylo oceněno ve výši **53.194.149,- Kč bez DPH.**
- 1.4 Rozpis ceny za odevzdané rozpracované Dílo je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

- 1.5 Zbývající částka do výše ceny za odevzdané rozpracované Dílo dle bodu 1.3 tohoto dodatku bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Rozpis ceny za odevzdané rozpracované Dílo.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze dne 16.10.2019

V Brně dne 3.10.2019

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno - Přerov, 3. st. Vyškov - Nezamyslice“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rozpis ceny za odevzdané rozpracované Dílo

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku	Rozpracovanost	Cena
1	zpracování záměru projektu			706.937,- Kč	98	692 801 Kč
2	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			986.041,- Kč	100	986 044 Kč
3	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku, lože			5.382.322,- Kč	99	5 328 497 Kč
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			1.298.792,- Kč	100	1 298 790 Kč
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			230.166,- Kč	100	230 165 Kč
6	průvodní zpráva			46.840,- Kč	98	45 550 Kč
7	souhrnná technická zpráva			656.837,- Kč	98	643 700 Kč
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			276.199,- Kč	98	270 674 Kč
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			803.607,- Kč	98	787 536 Kč
10	požární zpráva			218.400,- Kč	98	214 032 Kč
11	energetické výpočty			118.371,- Kč	98	116 007 Kč
12	dokumentace protikorozních opatření			302.503,- Kč	98	296 453 Kč
13	návrh dopravních opatření			394.570,- Kč	98	386 678 Kč
14	podklady pro žádost o výtět pozemků ze ZPF a PUPFL			157.828,- Kč	95	149 935 Kč
15	situace Stavby			1.642.092,- Kč	98	1 609 255 Kč
16	dokumentace technologické části Stavby			1.834.346,- Kč	98	1 797 659 Kč
17	dokumentace stavební části			30.022.243,- Kč	98	29 421 801 Kč
18	položkové rozpočty technologické části Stavby			47.277,- Kč	98	46 329 Kč
19	položkové rozpočty stavební části Stavby			773.769,- Kč	98	758 291 Kč
20	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			47.277,- Kč	98	45 055 Kč
21	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			773.769,- Kč	98	758 291 Kč
22	dokladová část, IČ			1.519.082,- Kč	50	759 541 Kč
23	geodetická dokumentace			526.093,- Kč	98	515 574 Kč
Celkem				48 765 000 Kč		47 158 658 Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku	Rozpracovanost	Cena
1.	Další práce zařazené do smlouvy dodatkem č. 2 k SOD, tj: A Řešení opuštěných úseků trati a) Dokumentace technologické a stavební části stavby			1.994.900,- Kč	98	1 955 002 Kč
2.	b) geodetické práce (doměření)			146.015,- Kč	100	146 015 Kč
3.	c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zařídění odpadů			600.000,- Kč	100	600 000 Kč
4.	B Řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov a) pozemní objekty (opravy VB)			669.300,- Kč	98	655 914 Kč
5.	b) stavebnětechnický průzkum			500.000,- Kč	99	495 000 Kč
Celkem A+B				3 910 215 Kč		3 851 931 Kč
6.	Další práce zařazené do smlouvy dodatkem č. 3 k SOD, tj: C P + R a) Silniční komunikace			232.700,- Kč	98	228 046 Kč
7.	b) Umělé stavby			72.150,- Kč	98	70 707 Kč
8.	c) Potrubní vedení			50.050,- Kč	98	49 049 Kč
9.	d) Silnoproudá zařízení			20.150,- Kč	98	19 747 Kč
10.	D TNS Nezamyslice a) TNS Nezamyslice			1.687.296,- Kč	98	1 655 461 Kč
Celkem C+D				2 062 346 Kč		2 023 010 Kč
11.	E Studie připojitelnosti TNS Nezamyslice a) Studie připojitelnosti TNS Nezamyslice			160 550 Kč	100	160 550 Kč
				6 133 111 Kč		6 035 491 Kč

54 898 111 Kč

53 194 149 Kč

měněpráce

1 703 962 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 451581

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1a91d742-966f-427b-943f-c3b88c94e702

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2019 09:43:01



948c2d97-46c8-4e0c-b917-cf2ca908de0e