

„Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

Změnový list č.: ZL-1		Datum předložení:	11.09.2019
		Datum schválení:	
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 KUŘIM		
TDI:	BVK a.s. Brno, Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO		
Zhotovitel:	EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 SVITAVY		
Změnový list předkládá:	EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy		
Stavba	„Kanalizace ulice Zahradní“		
Specifikace ZL: Změnový list č. 1 řeší odpočet chráničky DN 800 a zimní údržbu komunikace			

Zdůvodnění změny:

Změnový list č.1 řeší změnu provedení přechodu potrubí „Březovského vodovodu“. Z důvodu prostorové kolize navržené chráničky DN 800 a nivelety potrubí vodovodního potrubí bylo rozhodnuto, chráničku v daném místě neprovádět.

Dále ZL řeší odpočet zimní údržby komunikace ulice Zahradní. Tato se nebude provádět, dokončení a předání díla je dle SoD 15.10.2019, mimo zimní sezónu.

Méně práce	- 164 360,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Finanční dopad změny:	ÚSPORA - 164 360,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.1-odpočet chráničky DN 800 a zimní údržba komunikace

Stavba : "Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace"

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Langer

9.9.19



EVT Stavby s.r.o.,

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	SOD			Skutečnost			Rozdílové množství	Celková cena zadání
				Výměra ZD	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem RDS	Cena dle RDS	Skutečnost		
"KUŘIM, ZAHRADNÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE" - NOVÉ POLOŽKY											
ULICE ZAHRADNÍ											
SO 01	KANALIZAČNÍ STOKY										
1		Zemní práce				9 608 464,35		9 444 104,35		-164 360,00	
35		Svislé a kompletní konstrukce				9 608 464,35		9 444 104,35		-164 360,00	
38		Různé kompletní konstrukce				4 348 982,49		4 274 622,49		0,00	
4		Vodorovné konstrukce				2 054 893,20		2 054 893,20		0,00	
5		Komunikace pozemní				154 329,00		154 329,00		0,00	
61		Úprava povrchů vnitřních				32 242,50		32 242,50		0,00	
63		Úprava povrchů vnitřních				113 739,26		113 739,26		0,00	
83		Potrubí z trub kameninových				102 215,42		102 215,42		0,00	
89		Ostatní konstrukce				4 158,00		4 158,00		0,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 430,52		1 430,52		0,00	
997		Přesun sutě				697 695,31		697 695,31		0,00	
998		Přesun hmot				429 468,84		429 468,84		0,00	
781		Dokončovací práce-obklady				146 466,45		146 466,45		0,00	
M23		Montáže potrubí				314 267,90		314 267,90		0,00	
SO 01	116	23020012RVL	m	10,000	3 900,00	39 000,00	0,00	0,00	-10,00	-39 000,00	
SO 01	117	206552731VL	kus	40,600	6,00,00	24 360,00	0,00	0,00	-40,60	-24 360,00	
SO 01	118	206552200VL	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	-2,00	-11 000,00	
<p>SO 01 116 23020012RVL Nesunutí potrubní sekce do ocel.chráníčky, včetně dod., chráníčky DN 820/12 mm a včetně osazení kluzných objímek</p> <p>SO 01 117 206552731VL objímky kluzné typ E/H výška 110 mm</p> <p>SO 01 118 206552200VL montáž chráničky vč. umazací pásky, DN 800 x 600</p>											
SO 02	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY										
SO 03.1	ŘELOŽKA VODOVODU-VODOVODNÍ ŘAD										
SO 03.2	ŘELOŽKA VODOVODU-VODOVODNÍ PŘÍPOJKY										
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY											
61		Ostatní				280 000,00	1,000	280 000,00	1,000	280 000,00	
1	900600002	Poplatky a náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	1,000	120 000,00	1,000	120 000,00	
2	900600004	Zřízení a údržba doprav. značení po dobu výstavby, vrácení do původního stavu	kpl	603,200	50,00	30 160,00	603,200	30 160,00	603,200	30 160,00	
3	900600013	Provedení revize kanalizace TV kamerou Zx	m	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	1,000	70 000,00	
4	900600014	Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla např. zkouška hutnění	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	1,000	100 000,00	1,000	100 000,00	
5	900600016	Zpracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	1,000	70 000,00	
6	900600019.1	Zpracování geodet. zaměření DSPS pro GIS a MMB OTS	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	70 000,00	1,000	70 000,00	
										-90 000,00	
										-90 000,00	

7	900600020	Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v prof. EZA	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00		
8	900600022	Zalévaní a pokos travníku 1 rok pro přísluše dle podmínek	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00		
9	900600023	Uvedení do původního stavu ploch dotčené stavbou	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00		
10	900600026.1	Provedení komplex. zkoušek technologie např. Markery	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00		
11	900600026.2	Provedení kopaných sond	kpl	5,000	5 000,00	25 000,00	5,00	25 000,00		
12	900600029	Zajištění vyřezání pozemních sítí dotčené stavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00		
13	900600032	Víceletý projektové dokumentace pro potřeby dodavatele stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00		
14	900600112	Ochrana stromů bushení - řízení, odstranění	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00		
15	900600111	Ošetření kořenového systému	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00		
16	900600143	Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla S001 - ZKOUSKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍ STOKY	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00		
17	900600144	Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla S002 - ZKOUSKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	kus	12,000	500,00	6 000,00	12,00	6 000,00		
18	900600145.1	Prove. veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla S003.1 TLAKOVÁ ZKOUSKA A DESINFEKCE - hlavní řád	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00		
19	900600146	Prove. veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla S003.2 TLAKOVÁ ZKOUSKA A DESINFEKCE - nahradní zásobování	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00		
20	900600147	Prove. veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla S003.3 TLAKOVÁ ZKOUSKA A DESINFEKCE	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00		
21	900600201	Zimní údržba komunikace v rozsahu 620 m ² rámci technologické přestávky	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00		
22	3599012R	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	40,000	70,00	2 800,00	40,00	2 800,00		
23	900600200	Zimní údržba chodníků včetně vjezdů v rozsahu 800 m ² v rámci technologické přestávky	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	1,00	42 000,00		
24	900600203.2	Provedení pasportizace ZI ke objektům dotčených stavbou	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	1,00	42 000,00		
25	900600295	Tržné plněním rhy	kpl	10,000	10 000,00	100 000,00	10,00	100 000,00		
26	900600305	Aktualizace návrhu defini. dopravního značení. Zajištění včetně provedení "stanovení místní úpravy dopravního značení"	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00		

Bilance ZI č.1

ÚSPORA

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

-164 360,00

-164 360,00

1,000	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00		
1,000	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00		
1,000	300 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00		
1,000	400 000,00	400 000,00	1,00	400 000,00		
1,000	500 000,00	500 000,00	1,00	500 000,00		
1,000	600 000,00	600 000,00	1,00	600 000,00		
1,000	700 000,00	700 000,00	1,00	700 000,00		
1,000	800 000,00	800 000,00	1,00	800 000,00		
1,000	900 000,00	900 000,00	1,00	900 000,00		
1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00		
1,000	1 100 000,00	1 100 000,00	1,00	1 100 000,00		
1,000	1 200 000,00	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00		
1,000	1 300 000,00	1 300 000,00	1,00	1 300 000,00		
1,000	1 400 000,00	1 400 000,00	1,00	1 400 000,00		
1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00	1 500 000,00		
1,000	1 600 000,00	1 600 000,00	1,00	1 600 000,00		
1,000	1 700 000,00	1 700 000,00	1,00	1 700 000,00		
1,000	1 800 000,00	1 800 000,00	1,00	1 800 000,00		
1,000	1 900 000,00	1 900 000,00	1,00	1 900 000,00		
1,000	2 000 000,00	2 000 000,00	1,00	2 000 000,00		
1,000	2 100 000,00	2 100 000,00	1,00	2 100 000,00		
1,000	2 200 000,00	2 200 000,00	1,00	2 200 000,00		
1,000	2 300 000,00	2 300 000,00	1,00	2 300 000,00		
1,000	2 400 000,00	2 400 000,00	1,00	2 400 000,00		
1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	1,00	2 500 000,00		
1,000	2 600 000,00	2 600 000,00	1,00	2 600 000,00		
1,000	2 700 000,00	2 700 000,00	1,00	2 700 000,00		
1,000	2 800 000,00	2 800 000,00	1,00	2 800 000,00		
1,000	2 900 000,00	2 900 000,00	1,00	2 900 000,00		
1,000	3 000 000,00	3 000 000,00	1,00	3 000 000,00		
1,000	3 100 000,00	3 100 000,00	1,00	3 100 000,00		
1,000	3 200 000,00	3 200 000,00	1,00	3 200 000,00		
1,000	3 300 000,00	3 300 000,00	1,00	3 300 000,00		
1,000	3 400 000,00	3 400 000,00	1,00	3 400 000,00		
1,000	3 500 000,00	3 500 000,00	1,00	3 500 000,00		
1,000	3 600 000,00	3 600 000,00	1,00	3 600 000,00		
1,000	3 700 000,00	3 700 000,00	1,00	3 700 000,00		
1,000	3 800 000,00	3 800 000,00	1,00	3 800 000,00		
1,000	3 900 000,00	3 900 000,00	1,00	3 900 000,00		
1,000	4 000 000,00	4 000 000,00	1,00	4 000 000,00		
1,000	4 100 000,00	4 100 000,00	1,00	4 100 000,00		
1,000	4 200 000,00	4 200 000,00	1,00	4 200 000,00		
1,000	4 300 000,00	4 300 000,00	1,00	4 300 000,00		
1,000	4 400 000,00	4 400 000,00	1,00	4 400 000,00		
1,000	4 500 000,00	4 500 000,00	1,00	4 500 000,00		
1,000	4 600 000,00	4 600 000,00	1,00	4 600 000,00		
1,000	4 700 000,00	4 700 000,00	1,00	4 700 000,00		
1,000	4 800 000,00	4 800 000,00	1,00	4 800 000,00		
1,000	4 900 000,00	4 900 000,00	1,00	4 900 000,00		
1,000	5 000 000,00	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00		