



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 56	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 12.9.2019	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění schodišť o nájezdy pro kočárky. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele o doplnění schodiště u pediatrie a hlavního vstupu v 1.NP o nájezdy pro kočárky byl vydán objednatelům pokyn k vypracování ZL. Bude provedeno z masivních klínů vlepených do schodů v místech určených architektem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 56
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	12.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění schodišť o nájezdy pro kočárky. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele o doplnění schodiště u pediatrie a hlavního vstupu v 1.NP o nájezdy pro kočárky byl vydán objednatelem pokyn k vypracování ZL. Bude provedeno z masivních klínů vlepených do schodů v místech určených architektem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	22 080,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 080,- Kč	Poslední díl nájezdu bude osazen po dokončení komunikací firmou BKOM	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 30.9.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů	ZL 56
OZNÁMENÍ ZMĚNYPŘÍKAZ Č.: 5	
KOMU: OI MMB OD: IMOS Brno, a.s. DATUM: 12.9.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: email	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění schodišť o nájezdy pro kočárky. DOTČENÉ MÍSTO: Hlavní vstup a vstup do pediatrie v 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: cenová nabídka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě požadavku uživatele o doplnění schodiště u pediatrie a hlavního vstupu v 1.NP o nájezdy pro kočárky byl vydán objednatelem pokyn k vypracování ZL. Bude provedeno z masivních klínů vleněných do schodů v místech určených architektem. NAVRHL: DATUM: 12.9.2019 PŘÍKAZ VYDAL: DATUM: 16.8.2019	
STAVEBNÍ DOZOR – BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL56	
ÚSEK: 772 Kamenné dlažby			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 Popis PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 5 Doplnění schodišť o nájezdy pro kočárky.			
KOMU: OI MMB OD: IMOS Brno, a.s. DATUM: 12.9.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
email			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění schodišť o nájezdy pro kočárky. DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: cenová nabídka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	22 080,- Kč	4 636,80,- Kč	26 716,80,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	22 080,- Kč	4 636,80,- Kč	26 716,80,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 12.9.2019	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AD GP _____ PODPIS: AD GP DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Cenová nabídka

Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
Předmět nabídky	„Stavební úpravy poliklinika Lesná“
Telefon:	
E-mail	

Předkládáme Vám cenovou nabídku na doplnění schodišť o nájezdy pro kočárky

A) Cenová nabídka je vypracována dle zadání:

Na základě požadavku uživatele o doplnění schodiště u pediatrie a hlavního vstupu v 1.NP o nájezdy pro kočárky v provedení masivních klínů vlepených do schodů v místě určených architektem.

B) Termín realizace

Termín dodání bude jeden měsíc od objednání a od dokončení schodišť.

C) Cena díla

Cena za jedno schodiště:

11 040,-

CELKOVÁ CENA:

22 080,- cena je bez DPH

Fakturace bude provedena po předání díla. Splatnost faktury je 14 dní.

K ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH.

Cena nezahrnuje zakres do DSPS.

V Brně dne 13.8.2019

vedoucí stř. PSV



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 57	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 26.9.2019	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Méněpráce Popis a zdůvodnění změny: Změnový list předkládá vyúčtování skutečně realizovaných prací v oddílech: Stavební konstrukce, Ostatní náklady, Kompresorová stanice, ZL 04 a ZL 42. Vyúčtování je zpracováno na základě dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, ze kterých vyplývají skutečně provedené výměry prací v jiném rozsahu, než předpokládala zadávací projektová dokumentace a soutěžním výkazem výměr. Tato změna má dopad do snížení ceny díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

2024/03

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS		Číslo ZL: 57
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	26.9.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Méněpráce Popis a zdůvodnění změny: Změnový list předkládá vyúčtování skutečně realizovaných prací v oddílech: Stavební konstrukce, Ostatní náklady, Kompresorová stanice, ZL 04 a ZL 42. Vyúčtování je zpracováno na základě dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, ze kterých vyplývají skutečně provedené výměry prací v jiném rozsahu, než předpokládala zadávací projektová dokumentace a soutěžním výkazem výměr. Tato změna má dopad do snížení ceny díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 187 277,06,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 187 277,06,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum: 30.9.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL57									
ÚSEK: D.1 – Soupis prací a dodávek											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Měněpráce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: IMOS Brno, a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM: 26.9.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>EMAIL</td><td> </td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 26.9.2019	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		EMAIL	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM: 26.9.2019									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	EMAIL										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Měněpráce DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá vyúčtování skutečně realizovaných prací v oddílech: Stavební konstrukce, Ostatní náklady, Kompresorová stanice, ZL 04 a ZL 42. Vyúčtování je zpracováno na základě dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, ze kterých vyplývají skutečně provedené výměry prací v jiném rozsahu, než předpokládala zadávací projektová dokumentace a soutěžním výkazem výměr. Tato změna má dopad do snížení ceny díla.											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: stavbyvedoucí </td><td style="width: 40%;">DATUM: 26.9.2019</td></tr></table>			POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 26.9.2019							
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 26.9.2019										
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL57																				
ÚSEK: D.1 Soupis prací a dodávek																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Méněpráce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: IMOS Brno, a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 26.9.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr><tr><td></td><td>email _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 26.9.2019	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]		email _____									
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM: 26.9.2019																				
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																				
	FAX: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]																				
	email _____																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Méněpráce. DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">DPH</th><th style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 187 277,06,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 39 328,18,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 226 605,24,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 187 277,06,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 39 328,18,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 226 305,24,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Méněpráce:	- 187 277,06,- Kč	- 39 328,18,- Kč	- 226 605,24,- Kč	Rozdíl:	- 187 277,06,- Kč	- 39 328,18,- Kč	- 226 305,24,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
Méněpráce:	- 187 277,06,- Kč	- 39 328,18,- Kč	- 226 605,24,- Kč																			
Rozdíl:	- 187 277,06,- Kč	- 39 328,18,- Kč	- 226 305,24,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 26.9.2019																				
VYJÁDŘENÍ:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: AD GP _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: AD GP [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: _____																	
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]</td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]																					



Stavební úpravy polikliniky Lesná
Rekapitulace ZL 57

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH
Stavební	-66 389,41	-13 941,78	-80 331,19
Ostatní náklady	-30 000,00	-6 300,00	-36 300,00
Kompresorová stanice	-8 528,00	-1 790,88	-10 318,88
ZL 04	-70 439,60	-14 792,32	-85 231,92
ZL 42	-11 920,05	-2 503,21	-14 423,26
	-187 277,06	-39 328,18	-226 605,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

						Fakturováno		Zbývá		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						63 913,46	24 483,72		39 429,74	
545	Z.01/04	Dilatace podlahová, pojízdná lišta, ocel, kompl. specifikace viz PD příloha 403 - D+M	bm	2,30000	9 500,00	21 850,00		0,00	2,30000	21 850,00
549	Z.01/08	Dilatace podhledová, ocel, kompl. specifikace viz PD příloha 403 - D+M	bm	2,30000	850,00	1 955,00		0,00	2,30000	1 955,00
550	Z.01/09	Dilatace stěnová, ocel, kompl. specifikace viz PD příloha 403 - D+M	bm	6,04000	850,00	5 134,00		0,00	6,04000	5 134,00
551	Z.01/10	Dilatace stropní, ocel, pozink, kompl. specifikace viz PD příloha 403 - D+M	bm	2,30000	850,00	1 955,00		0,00	2,30000	1 955,00
558	Z.01/19	Ocelové trubky v podlaží pro vedení stlačeného vzduchu k zubařským křeslům, vč. stav úpr. podlahy, kompl. specifikace viz PD příloha 403 - D+M	bm	28,80000	280,00	8 064,00		0,00	28,80000	8 064,00
572	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	22,06495	1 131,00	24 955,46	21,64785	24 483,72	0,41710	471,74
Díl: 770 Konstrukce systémové z Al profilů						521 739,56	494 779,89		26 959,67	
584	D.01/40	Al vnitř. proskl. stěna 2300/3020mm(2221/2967mm), EW 30-C2 DP3, kování, kompl. specifikace viz PD příloha 401 - D+M	kus	1,00000	298 832,00	298 832,00	0,948748	293 516,28	0,0512520	15 315,74
593	D.01/88	Al vnitř. proskl. stěna 2275/2650mm(2079/2615mm), bez PO, kování, kompl. specifikace viz PD příloha 401 - D+M	kus	1,00000	118 255,00	118 255,00	0,901808	106 643,31	0,098192	11 611,69
634	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	92,53100	1 131,00	104 652,56	92,502500	104 620,33	0,028500	32,23
Celkem stavební						585 653,02	519 263,61		66 389,41	
Vedlejší a ostatní náklady						9 369 717,50	9 339 717,50		30 000,00	
Kompresorová stanice a rozvody stlačeného vzduchu						634 796,00	626 268,00		8 528,00	
Cena celkem						10 590 166,52	10 485 249,11		104 917,41	



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VN+ON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

							Fakturováno		Zbývá	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 430 000,00		3 430 000,00		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 939 717,50		5 909 717,50		30 000,00
49-11.22		Sonda ve venkovním prostoru ve zpevněné ploše. Plocha bude zpětně zapravena., kompl. provedení	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00	1,00	10 000,00	3,000	30 000,00
Celkem						9 369 717,50		9 339 717,50		30 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	PS110	Kompresorová stanice a rozvody stlačeného vzduchu
R:	D.3	Soupis prací a dodávek

							Fakturováno		Zbývá	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
Díl: M35		Montáže čerpadel, kompresorů				634 796,00				
1	M35.02	Kompresorová stanice a rozvody stlačeného vzduchu celkem, viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	634 796,00	634 796,00	0,99	626 268,00	0,01	8 528,00
Celkem						634 796,00	626 268,00		8 528,00	

SPECIFIKACE		fakturováno	Zbývá
--------------------	--	-------------	-------

Název	Jednotky Ks, m	Počet	Cena jedn. Kč	Cena celkem Kč	Počet	Celkem Kč	Počet	Celkem
STLAČENÝ VZDUCH								
Rozvod								
Potrubí AL - modrá - 16 3m	bm	54	124	6 696	0	54	6 696	
Koleno 16	ks	8	229	1 832	0	8	1 832	
Montáž celkem				83 650 Kč		83 650		0
Materiál celkem				551 146,00 Kč		542 618		8 528
Celkové náklady				634 796,00 Kč		626 268		8 528

			Materiál celkem	Montáž celkem	Celková cena bez DPH
Celkem stlačený vzduch			551 146,00 Kč	83 650,00 Kč	634 796,00 Kč



Položkový rozpočet

S:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná											
O:	2	Brno-Lesná ZTI											
R:	2018.022	Poliklinika Brno Lesná - ZTI											
										fakturováno		zbývá	
c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	množství	Celkem	množství	Celkem	
Díl: 5		Komunikace							0,00		70 439,60		
30	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	88,00000	406,80	35 798,40	RTS 18/ I	-10%		0,00	88,00	35 798,40	
32	577141312R00	Beton asphalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	88,00000	368,55	32 432,40	RTS 18/ I	-10%		0,00	88,00	32 432,40	
35	573191111R00	Postřik živ infiltrační emulze PI-E 1,0 kg/m2	m2	88,00000	16,10	1 416,80	RTS 18/ I	-10%		0,00	88,00	1 416,80	
36	573231111R00	Postřik živ spojovací emulze PS-E 0,5 kg/m2	m2	88,00000	9,00	792,00	RTS 18/ I	-10%		0,00	88,00	792,00	

CELKEM 70 439,60

0,00

70 439,60

ZL č.42 - méněpráce

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ		
O:	SO100	Poliklinika		
R:	D.1	Soupis prací a dodávek	Fakturováno	Zbývá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	----------	--------	----------	--------

Díl: 5	Komunikace					9 473,80		0,00		9 473,80
147	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	1,17250	2 460,00000	2 884,35		0,00	1,17250	2 884,35
102	572952112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	23,45000	281,00000	6 589,45		0,00	23,45000	6 589,45
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 446,25				2 446,25
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	5,15000	475,00000	2 446,25			5,15000	2 446,25

Cena celkem
11 920,05
11 920,05
