

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**C305/ 1**

Číslo ZBV:

**10.5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS se předpokládalo, že bude do překládaného úseku stoky napojena kanalizační přípojka. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající přípojka DN 200 napojená do šachty v rekonstruovaném úseku je nefunkční a bylo rozhodnuto, že bude zrušena bez náhrady (viz Zápis z VV).

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-11 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 014,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<b>5-08-2019</b>	podpis
Supervize	jméno	datum	<b>09-10-2019</b>	podpis
Správce stavby	jméno	datum	<b>13-10-2019</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum **13-10-2019**

podpis

Zhotovitel

jméno

datum **5.8.19**

podpis

Číslo paré: **1**

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:10

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I  
 Číslo a název SO/PS: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce  
 Číslo a název rozpočtu: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce

## Změna soupisu prací (SO/PS)

305 / 1

## Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	83434.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM											
34	89944-01.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM											
<b>Celkem</b>								11 014,00	-11 014,00	0,00	0,00	-11 014,00	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

05-08-2019

Datum:

05-08-2019

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace BVK – stoka DN1400 – Jundrov - rekonstrukce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>C306 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>11.1</b>
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA , oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

## Popis Změny:

Změna vyplývá z odlišené úrovně zpracování PDPS a RDS tohoto objektu. Při zpracování realizační dokumentace stavby došlo k upřesnění výměry výztuže ŽB desky.

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-24 669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 669,54</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum 09 -10- 2019
Správce stavby	jméno	datum 13 -10- 2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum 13 -10- 2019

Zhotovitel jméno datum 5-8-19

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:11

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 306 - Kanalizace BVK - stoka DN1400 - Jundrov - rekonstrukce

Číslo a název rozpočtu: C 306 - Kanalizace BVK - stoka DN1400 - Jundrov - rekonstrukce

Změna soupisu prací (SO/PS)

306 / 1

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505											
<b>Celkem</b>								731 359,56	-24 669,54	0,00	706 690,02	-24 669,54	-3,37

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

05-08-2019

Datum:

05-08-2019

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:  
 I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
 Plynovod PE 90 NTL - propojení na PE 225 - Žabovřeská

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO/PS:  
**C503/1**

Číslo ZBV:  
**13.5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Průběh Změny:

PDPS se předpokládalo, že přeložka pro SO C501 bude realizována v rozsahu zajišťujícím zokruhování plynovodů v lokalitě přeložky, tj. propojení v lokalitě Bráfova – Žabovřeská. Na základě jednání ze dne 19.03.2019 došlo k úpravě v napojení plynovodů, nově bude navržena přeložka SO C501 pouze v rozsahu potřebném pro napojení stávajících uživatelů.

Výše popsaná změna vyvolala mírné prodloužení propojení na tomto SO C503. Ve změně tedy dochází k mírnému prodloužení propojení SO C503 a s tím souvisejících prací. Propojení bylo posunuto před obslužnou komunikací, což je technicky i ekonomicky výhodnější řešení i za cenu mírného prodloužení propojení SO C503. Místo napojení na stávající plynovod je nově situováno pod asfaltovou komunikací.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-19 502,00</b>	<b>88 880,76</b>	<b>69 378,76</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<b>5-08-2019</b>	podpis
Supervize	jméno	datum	<b>09-10-2019</b>	
Správce stavby	jméno	datum	<b>13-10-2019</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno \_\_\_\_\_ datum **13-10-2019**

Zhotovitel

jméno \_\_\_\_\_ datum **5.8.19**

Číslo paré:



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:13

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I  
 Číslo a název SO/PS: C 503 - Plynovod PE 90 NTL - propojení na PE 225 - Žabovřeská  
 Číslo a název rozpočtu: C 503 - Plynovod PE 90 NTL - propojení na PE 225 - Žabovřeská

## Změna soupisu prací (SO/PS)

## SO C503

## Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Celkem</b>								151 238,58	-19 502,00	88 880,76	220 617,34	69 378,76	45,87

Za Zhotovitele:

Datum:

05-08-2019

Za Objednatele:

I.:

05-08-2019

# Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovod DN 200,150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**C363/ 2**

Číslo ZBV:

**14.3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS se předpokládalo, že v prostoru pod kolejemi tramvajové trati na ulici Žabovřeské bude vodovod proveden pomocí protlaku. Během realizace však protlačovací zařízení narazilo na překážku, kterou nebylo možné protlačovacím zařízením překonat, viz zápis v SD ze dne 02.05.2019 list č. 2938298. Zhotovitel proto navrhl protlak dokončit tak, že ze strany od ulice Bráfova bude zatlačována ocelová výpažnice a průměru 800 mm až do místa, kde nebylo možno pokračovat s protlakem DN 300 následně dojde k ručnímu odtěžení zeminy a ručnímu odbourání překážky. Po odbourání překážky dojde k propojení DN 300 a DN 800. Chránička bude v celé délce protlaku sklolaminátová dimenze DN 300. V části ocelové výpažnice bude chránička vystředěná a zafixovaná a meziprostor bude vyplněn popílkovou suspenzí, viz souhlasné stanovisko TDI ke změně ze dne 15.05.2019. Při zpracování PDPS byl proveden průzkum, který výše zmíněnou překážku neodhalil, jedná se o stavební odpad, který pochází z doby původní výstavby tramvajové trati a nebylo ho možné objevit až do doby realizace předmětných prací, viz vyjádření AD ze dne 27.06.2019.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-106 320,00</b>	<b>253 695,50</b>	<b>147 375,50</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

**- 5 -08- 2019**

Supervize

jméno

datum

**09 -10- 2019**

Správce stavby

jméno

datum

**13 -10- 2019**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

**13 -10- 2019**

Zhotovitel

jméno

datum

**5.8.19**

Číslo paré:



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 14

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I  
 Číslo a název SO/PS: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova  
 Číslo a název rozpočtu: C 363 - Vodovod DN 200, 150 - přeložka - Žabovřeská - Bráfova

## Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C363 / 2

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	141147R.	PROTLAČOVÁNÍ SKLOLAMINÁTOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM											
<b>Nové položky</b>													
104	14116.	PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 800MM											
105	45169.	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU											
106	84145.	POTRUBÍ TLAK Z TRUB SKLOLAMINÁT DN DO 300MM											
107	85845.S	NASUNUTÍ SKL TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY											
<b>Celkem</b>								435 912,00	-106 320,00	253 695,50	583 287,50	147 375,50	33,81

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

05-08-2019

Datum:

05-08-2019

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>C365/2</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>15.5</b></p>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

S ohledem na skutečnost, že aktuálně není znám termín zahájení stavby I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa II, který je podmínkou pro dokončení přeložky vodovodu C365 (musí probíhat v návaznosti na objekt C259 Etapy II), předložil Zhotovitel oznámení nepředvídaných fyzických podmínek a obdržel od Správce stavby pokyn k Variaci. Na základě uvedených skutečností je vyčíslen objekt bez Úseku 2. Týká se pol. č. 7, 8, 11, 13, 14, 18, 31, 45, 46, 51, 53.

S ohledem na skutečnost, že aktuálně není znám termín zahájení stavby I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa II, který je podmínkou pro dokončení přeložky vodovodu C365 (musí probíhat v návaznosti na objekt C259 Etapy II), předložil Zhotovitel oznámení nepředvídaných fyzických podmínek a obdržel od Správce stavby pokyn k Variaci. Na základě uvedených skutečností je vyčíslen objekt bez Úseku 2.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-2 298 891,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 298 891,79</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<u>14.8.19</u>
Supervize	jméno	datum	<u>09-10-2019</u>
Správce stavby	jméno	datum	<u>13-10-2019</u>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	<u>13-10-2019</u>
Zhotovitel	jméno	datum	<u>- 5 -08- 2019</u>

Číslo paré: 1

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:15

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova								SO C365 / 2					
Číslo a název rozpočtu: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
8	13283-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II											
11	17411-01.B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
13	17511-01.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
14	212625-01.	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I											
18	45157.	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
31	85158.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 600MM											
45	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ											
46	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
51	899671.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM											
53	89977.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM											
<b>Celkem</b>								20 373 631,96	-2 298 891,79	0,00	18 074 740,15	-2 298 891,79	-11,28

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

05-08-2019

Datum:

05-08-2019