

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3365/2018/OI/VZKÚ



### Smluvní strany



**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**SUBLAND - TECH s.r.o.**

Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice  
zastoupena jednatelkou společnosti  
Jiřinou Blaškovou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 28592611  
DIČ: CZ28592611 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 5. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3365/2018/OI/VZKÚ ze dne 10.10.2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 1. etapa“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

#### čl. II.

- Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:  
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4. Smlouvy.
- Za přílohu č. 3 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.4- Evidenční list změny stavby č.1 až 3, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.
- Článek IV. Cena díla** odstavec 1, cena za provedené dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v celkové výši - 374 591,39 Kč bez DPH a článek IV. odst.1 nově zní takto:
  - Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>12 379 425,77 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>2 599 679,41 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>14 979 105,18 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

**čl. III.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02416/RM1822/35 ze dne 08.10.2019.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 780 194,12 Kč bez DPH, tj. 6,11 % z celkového objemu zakázky.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 405 602,73 Kč bez DPH, tj. 3,18 % z celkového objemu zakázky

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3365/2018/OI/VZKÚ ze dne 10.10.2018.
5. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č.1 - Příloha č.4 smlouvy – Evidenční list změny stavby č.1 až 3

**Za objednatele**


**Za zhotovitele**

Datum: 14.10.2019


Místo: Ostrava

Datum: 10.10.2019

Místo: Ostrava



**Mgr. Zuzana Bajgarová,**  
náměstkyně primátora



**Jiřina Blašková**  
jednatelka

# Rekapitulace více prací a méně prací

Název a evidenční číslo stavby:

**Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelní-I.etapa, IVZP:18V00000154**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 01 Kanalizace**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.10.2018 ,číslo smlouvy  
objednatele: 3365/2018/OI/VZKU, číslo smlouvy zhotovitele Z10102018

Objednavatel: **Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451**

Zhotovitel: **SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611**

Evidenční list změny č.	Název stoky	Více práce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%
1	Stoka A	135 909,77	-358 308,29	-222 398,52	-1,74
2	Stoka B	238 184,06	-313 896,79	-75 712,73	-0,59
3	Stoka A1 + C	31 508,90	-107 989,04	-76 480,14	-0,60
		<b>405 602,73</b>	<b>-780 194,12</b>	<b>-374 591,39</b>	<b>-2,93</b>
Cena díla dle SOD v Kč bez DPH				12 754 017,16	
Cena díla po úpravě v Kč bez DPH				12 379 425,77	

Dne: ..... 25.9.2019 .....

Za zhotovitele: Jiřina Blašková .....

Za TDI: Ing. Markéta Nováková .....

# Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

**Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelní-I.etapa, IVZP:18V00000154**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 01 Kanalizace**

SO 01 1

1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.10.2018 ,  
číslo smlouvy objednatele: 3365/2018/OI/VZKU, číslo smlouvy zhotovitele Z10102018

**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451**

**Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611**

**Gen. projektant (autorský dohled): Bilfinger Tebodin CR s.r.o., Prvního pluku 224/20, Praha 8, IČO:44264186**

**Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673**

Popis a zdůvodnění změn:

**Při výstavbě kanalizace stoky A vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce:**

**Stoka A:**

**Změna č.1)** Při výkopových pracích bylo po odstranění vrstev komunikace naraženo na souvislý betonový podklad v tl. cca 45 cm v délce 128 m, t.j. ve zhruba 50% celého výkopu stoky A, který musí být odstraněn ( jedná o původní zpevněnou komunikaci), dále dochází kolizi se stávajícím horkovodem v úseku mezi Š4A a Š5A, jeho obetonávka musí být částečně ubourána, vznikly tím zvýšené náklady na bourání a likvidaci betonového odpadu. **Více práce činí: 110 676,92 Kč bez DPH.**

**Změna č.2)** V průběhu stavebních prací dojde ke změně nivelity šachty Š1A, z důvodů napojení do stávajícího sběrače DN 1800, výkop musí být prohlouben o 60 cm od Š2A až k místu napojení v **délce 23,15 m. Více práce činí : 25 232,85 Kč bez DPH**

**Více práce celkem v Kč bez DPH : 135 909,77 Kč**

**Při výstavbě kanalizace stoky A vznikly tyto nepředvídatelné méně práce na stavbě:**

**Změna č.3)** V průběhu prací jsou stávající kanalizační přípojky dle projektu hned přepojovány včetně uličních vpustí a dešťových svodů. Z důvodu nemožnosti odpojení funkčních kanalizačních přípojek, není možné provést tlakové zkoušky kanalizace. Odsouhlaseno provozovatelem kanalizace OVAK a.s. **Méně práce činí: - 181 857,50 Kč bez DPH**

**Změna č.4)** V průběhu stavebních prací nedojde během stavby k naražení spodní vody, proto nedojde k přečerpávání vody a odvodnění výkopu trativodem. **Méně práce na číní: -80 150,- Kč bez DPH**

**Změna č.5)** Na základě ověření skutečného stavu stávajících kanalizačních přípojek nedojde k přepojení nefunkčních přípojek, na stoce A nebudou realizovány přípojky A-P 9,10,11,12,23,29,31,32,34,3 6,38, **Méně práce činí: -32 518,50,-Kč bez DPH**

**V rámci změny č.1)** Kubatura bouraného betonu bude odpočtena z položky výkopu rýhy vč. odvozu a uložení na skládku.

**Méně práce činí: - 63 782,29 Kč bez DPH rozdíl VC a MP činí : + 46 894,63 Kč bez DPH**

**Méněpráce celkem v Kč bez DPH : - 358 308,29 Kč**

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
<b>135 909,77</b>	<b>358 308,29</b>	<b>494 218,06</b>	<b>3,87%</b>	<b>-222 398,52</b>	<b>-1,74%</b>

Přílohy:

- 1) Stavební deník
- 2) Vyjádření projektanta
- 3) Fotodokumentace
- 4) Rekapitulace rozpočtu
- 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací

Počet paré: Příjemce :

- |     |              |
|-----|--------------|
| 1 x | Objednatel   |
| 1 x | TDS          |
| 1 x | Zhotovitel   |
| 1 x | Provozovatel |
| 1 x | Projektant   |

**Vyjádření - souhlas se změnami:**

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	
Provozovatel:	souhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím	jméno	

datum	25.9.2019	podpis	
datum	25.9.2019	podpis	
datum	25.9.2019	podpis	
datum	25.9.2019	podpis	
datum	25.9.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby č. 2

Název a evidenční číslo stavby:

**Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelní-I.etapa, IVZP:18V00000154**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**SO 01 1**

Číslo změny stavby:

**2**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 01 Kanalizace**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.10.2018,  
číslo smlouvy objednatele: 3365/2018/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: Z10102018

**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451**

**Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611**

**Gen. projektant (autorský dohled): Bilfinger Tebodin CR s.r.o., Prvního pluku 224/20, Praha 8, IČO:44264186**

**Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673**

Popis a zdůvodnění změn:

**Při výstavbě kanalizace stoky B vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce:**

**Stoka B:**

**Změna č.6)** Při výkopových pracích bylo po odstranění vrstev komunikace naraženo na souvislý betonový podklad v tl. cca 45 cm v délce 180,5 m tj. ve zhruba 80% celého výkopu stoky B, který musí být odstraněn (jedná se o původní zpevněnou komunikaci), dále dochází kolizi se stávajícím horkovodem v úseku mezi Š2B a Š3B, jeho obetonávka musí být částečně ubourána, vznikly tím zvýšené náklady na bourání a likvidaci betonového odpadu. **Více práce činí: 165 281,04 Kč bez DPH.**

**Změna č.7)** V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že šachta Š6B nemůže být koncová, z důvodů pokračující stávající kanalizace, šachtové dno se musí upravit a stávající kanalizace se propojí KT potrubím DN 300 v délce 2,5m a napojí do šachty Š6B s použitím dvou kolen KT DN 300. **Více práce činí: 9 943,00 Kč bez DPH**

**Změna č.8)** V průběhu stavebních prací byla u šachty Š2 zjištěna rozdílná výška napojení stávající přípojky DN 600. Výška napojení přípojky DN 600 je 1,4 m ode dna, z tohoto důvodu je nutné vybetonování spádového DN 600/250 z KT potrubí, nárazová stěna šachty bude obložena čedičem dle standartu OVAK. Vzniknou náklady na materiál spádového (2x kolena D 250, odbočka DN 600/250, beton cca 3 m3, čedičový obklad). **Více práce činí: 62 960,02 Kč bez DPH**

**Více práce celkem v Kč bez DPH : 238 184,06 Kč Kč**

**Při výstavbě kanalizace stoky B vznikly tyto nepředvídatelné práce na stavbě:**

**Změna č.9)** V průběhu prací jsou stávající kanalizační přípojky dle projektu hned přepojovány včetně uličních vpustí a dešťových svodů. Z důvodu nemožnosti odpojení funkčních kanalizačních přípojek, není možné provést tlakové zkoušky kanalizace. Odsouhlaseno provozovatelem kanalizace OVAK a.s. **Méně práce činí: - 112 336,50 Kč bez DPH**

**Změna č.10)** V průběhu stavebních prací nedojde během stavby k naražení spodní vody, proto nedojde k přečerpávání vody a odvodnění výkopu trativodem. **Méně práce na činí: -73 980,- Kč bez DPH**

**Změna č.11)** Na základě ověření skutečného stavu stávajících kanalizačních přípojek nedojde k přepojení nefunkčních přípojek na stoce B nebudou realizovány přípojky B-P4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17, **Méně práce činí: -38 235,-Kč bez DPH**

**V rámci změny č.6)** Kubatura bouraného betonu bude odpočtena z položky výkopu rýhy vč. odvozu a uložení na skládku.

**Méně práce činí: - 89 345,29 Kč bez DPH, rozdíl VC a MP činí: +75 935,75 Kč bez DPH**

**Méněpráce celkem v Kč bez DPH : - 313 896,79 Kč**

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
<b>238 184,06</b>	<b>313 896,79</b>	<b>552 080,85</b>	<b>4,33%</b>	<b>-75 712,73</b>	<b>-0,59%</b>

Přílohy:

- 1) Stavební deník
- 2) Zápis z KD
- 3) Fotodokumentace
- 4) Rekapitulace rozpočtu
- 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací

Počet paré: Příjemce :

- |     |              |
|-----|--------------|
| 1 x | Objednatel   |
| 1 x | TDS          |
| 1 x | Zhotovitel   |
| 1 x | Provozovatel |
| 1 x | Projektant   |

**Vyjádření - souhlas se změnami:**

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	atum	25.9.2019	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	atum	25.9.2019	podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno	atum	25.9.2019	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	atum	25.9.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	atum	25.9.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny/stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby č. 3

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelní-I.etapa, IVZP:18V00000154</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01                      1	Číslo změny stavby:  <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Kanalizace</b>		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.10.2018 číslo smlouvy objednatele: 3365/2018/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele Z1010208		
Objednavatel: <b>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</b>		
Zhotovitel: <b>SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611</b>		
Gen. projektant (autorský dohled): <b>Billfinger Tebodín CR s.r.o., Prvního pluku 224/20, Praha 8, IČO:44264186</b>		
Technický dozor stavebníka (TDS): <b>OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673</b>		

Popis a zdůvodnění změn:

**Při výstavbě kanalizace stoky A1 vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce:**

**Stoka A1:**

**Změna č.12)** V průběhu stavebních prací dojde ke změně nivelity šachty Š1A1 , z důvodů napojení do šachty Š1A musí být výkop prohlouben o 60 cm od Š1A1 až k místu napojení v délce 25,5m a dále prohlouben výkop pro šachtu Š1A1 o cca 0,8 m.

**Více práce činí : 31 508,90 Kč bez DPH**

**Více práce celkem v Kč bez DPH : 31 508,90 Kč**

**Při výstavbě kanalizace stoky A1 a C vznikly tyto nepředvídatelné méněpráce práce na stavbě:**

**Změna č.13)** V průběhu prací jsou stávající kanalizační přípojky dle projektu hned přepojovány včetně uličních vpustí a dešťových svodů. Z důvodu nemožnosti odpojení funkčních kanalizačních přípojek, není možné provést tlakové zkoušky kanalizace. Odsouhlaseno provozovatelem kanalizace OVAK a.s. **Méně práce činí: - 24 766,00 Kč bez DPH**

**Změna č.14)** V průběhu stavebních prací nedojde během stavby k naražení spodní vody, proto nedojde k přečerpávání vody a odvodnění výkopu trativodem. **Méně práce na číní: -18 955,- Kč bez DPH**

**Změna č.15)** Na základě ověření skutečného stavu stávajících kanalizačních přípojek nedojde k přepojení nefunkčních kanalizačních přípojek, na stoce A1 nebudou realizovány přípojky A1-P1, na stoce C nebudou realizovány přípojky C-P2,P3, **Méně práce činí: -8 398,-Kč bez DPH**

**Změna č.16)** Na stoce C byla v průběhu prací zjištěna jiná poloha stávající kanalizace, z toho důvodu musel být změněn průběh dočasného přepojení, propoj bude proveden ve výkopu v délce cca 2 m , oproti 9 m dle projektu. **Méně práce činí: - 55 870,04 Kč bez DPH**

**Méněpráce celkem v Kč bez DPH : - 107 989,04 Kč**

**Méněpráce celkem v Kč bez DPH : - 107 989,04 Kč**

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
<b>31 508,90</b>	<b>107 989,04</b>	<b>139 497,94</b>	<b>1,09%</b>	<b>-76 480,14</b>	<b>-0,60%</b>

Přílohy:

- 1) Stavební deník - zápis projektanta
- 2) Fotodokumentace
- 3) Rekapitulace rozpočtu
- 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací

Počet paré: Příjemce :

- |     |              |
|-----|--------------|
| 1 x | Objednatel   |
| 1 x | TDS          |
| 1 x | Zhotovitel   |
| 1 x | Provozovatel |
| 1 x | Projektant   |

**Vyjádření - souhlas se změnami:**

Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum <b>25.9.2019</b>	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum <b>25.9.2019</b>	podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno		datum <b>25.9.2019</b>	podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum <b>25.9.2019</b>	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum <b>25.9.2019</b>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: