

DODATEK č. 4
SMLOUVA O DÍLO č. 124/2018

č. Easy archivu: 2018_02823

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsané u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupené : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : KB Teplice, č.ú.: 3507501/0100
Telefon : [REDACTED]
E-mailová adresa : [REDACTED]

Zástupce pro věci technické : [REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Most,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDACTED]
[REDACTED] - manažer provozu vodovody Teplice,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsané u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha
Číslo účtu: 218327604/0300
Telefon/fax: [REDACTED]
E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 124/2018 na akci Bílina, ul. Spojovací – Břežanská – rekonstrukce přivaděče - jsou prokazatelné vícepráce, které nebyly v původním zadání. Jedná se o změnu uchycení potrubí včetně montáže, dále nové osazení 2 ks konzol a doplnění mezipřírubové klapy. Současně se mění termín dokončení prací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.7. Mění se celková cena díla z částky 6 783 589,32 Kč bez DPH
na 7 708 368,58 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o 924 779,26 Kč bez DPH.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].

3.2. Zahájení stavby: [REDACTED]

3.3. Dokončení stavby: [REDACTED]

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku
č. 4 smlouvy o dílo.
- 10.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.
Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 9. 2019

Teplice dne 14 -10- 2019

Žatec dne 11 -10- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDACTED]
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

[REDACTED]
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 18072
 Stavba: TP 001 067 Bílina, Spojovací - Břežanská - rekonstrukce přivaděče, zateplené trubky
 Výroba a montáž 36ks objímk potrubí (varianta č.2 - s přivařeným styčnickovým plechem a příšroub.pásnicí), zhotovení a montáž 1ks podpěr - 1.fáze
 Výroba nových objímk 2ks a úprava stávajících objímk vč. montáže 36ks, zhotovení a montáž 2ks podpěr - 2.fáze
 Dodávka a montáž mezipřirubové klapky DN500

KSO: CC-CZ:
 Místo: Bílina Datum: 13.09.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27326764
 ERKA Žatec s.r.o. DIČ: CZ27326764

Projektant: IČ:
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [redacted] Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
 Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			924 779,26
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	924 779,26	194 203,64
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 118 982,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Kód: 18072
TP 001 067 Bílina, Spojovací - Břežanská - rekonstrukce přivaděče, zateplené trubky
Stavba: Výroba a montáž 36ks objímků potrubí (varianta č.2 - s přivařeným styčnickovým plechem a příšroub.pásnicí), zhotovení a montáž 1ks podpěr - 1.fáze
Výroba nových objímků 2ks a úprava stávajících objímků vč. montáže 36ks, zhotovení a montáž 2ks podpěr - 2.fáze
Dodávka a montáž mezipřirubové klapky DN500

Místo: Bílina Datum: 13.09.2019
Zadavatel: Projektant: Severočeské vodovody a kanalizace
Uchazeč: ERKA Žatec s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		924 779,26	1 118 982,90	
01	IO 01 REK. VODOVOD. PŘIVADĚČE - VÍCEPRÁCE	924 779,26	1 118 982,90	ING
02	VYMEZENÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	ING