

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. 1. máje, parkoviště u bazénu“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r. o., IČ: 410 31 024
Sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupen Ing. Petrem Blažkem, jednatelem

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 23. 4. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Mohelnice, ul. 1. máje, parkoviště u bazénu“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. Důvody jsou popsány níže a v žádosti zhotovitele:
 - kolize se 2 vodovodními šachtami a z toho plynoucí nutnost přeložky vodovodu,
 - odstranění stávající železobetonové konstrukce stávajícího parovodu,
 - vícepráce spojené s vybudováním pouzdra základů a chráničky pro budoucí ocelové konstrukce,
 - prodlení s řešením problematiky kácení stromů.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění sjednanou dobu plnění.

II. Sjednaná doba pro provedení díla

1. Článek 4. odst. 4.1.2. Smlouvy o dílo se upravuje a mění takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat předmět díla do **30. 11. 2019**

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 14.10.2019 usnesením č. 70C/28/R/1/2019
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu plnění

V Mohelnici dne 27.10.2019

V Zábřeze dne 21-10-2019

Za Objednatele:

[Redacted signature]

za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

za EKOZIS spol. s r.o.
Ing. Petr Blažek, jednatel společnosti

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
1 ZÁBŘEH, Na Křítaltě 21
1031024 DIČ: CZ41031024

Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Zábřeze dne:

2.10.2019

Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na akci „Mohelnice, ul. 1. Máje, parkoviště u bazénu“. Termín dle SOD ze dne 23.4.2019 je do 30.10.2019.


Navrhujeme prodloužení termínu do 30.11.2019.

Důvodem změny termínu jsou tyto skutečnosti:

- Kolize se 2 ks vodovodních šachet – nutno provést přeložky vody a následnou likvidaci šachet
- Stávající parovod – odstranění a likvidace ŽB konstrukce
- Pouzdra základů a chráničky pro budoucí ocelové konstrukce
- Opožděné zahájení stavebních prací z důvodu nevyřešeného kácení stromů

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem


EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 7
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČ: 41031024 DIČ: CZ41031024