

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2019

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

---

## I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města  
IČ: 002 62 781  
DIČ: CZ 002 62 781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města  
zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
zástupce ve věcech a převzetí prací: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:  
Název zhotovitele: BENNE s.r.o.  
Sídlo zhotovitele: Železná 824, 46401 Frýdlant  
V zastoupení: Michal Jurkovič, jednatel  
IČ: 28695828  
Telefon: 777 277 440  
E-mail: benne@email.cz  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Webové stránky:  
Datová schránka: ugarayz  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Michal Jurkovič

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „Objekt čp. 74 – statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. Děkanská, Frýdlant“ je nutné změnit termín provedení díla I. etapy „**Spodní část krovu a půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant**“ a II. etapy „**Statické zajištění 1. patra, Děkanská ul. 74, Frýdlant**“ z důvodu, špatného statického stavu celého objektu a prolínání se obou etap.

## **II. Doba a místo plnění**

- 2.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před požadovaným zahájením díla a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanovené lhůtě převzít. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídající projektové dokumentaci.

**Stavba je rozdělena do dvou etap - Předání díla a zahájení prací**

A)**1. etapa** – „Spodní část krovu a půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant předpoklad zahájení **květen/2019**

B)**2. etapa** – „Statické zajištění 1. patra, Děkanská ul. 74. Frýdlant“  
termín zahájení **leden/2020**

Dokončení díla:

A)**1. etapa** – „Spodní část krovu a půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant  
**do 30. dubna 2020**

B)**2. etapa** – „Statické zajištění 1. patra, Děkanská ul. 74. Frýdlant“  
**do 30. června 2020**

## **XI. Závěrečná ustanovení**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 16/2019 ze dne 29. 1. 2019.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne .....

Ve Frýdlantu dne 21.10. 2019

Ve Frýdlantu dne 21.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

.....  
Michal Jurkovič  
jednatel