

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 146/2019

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

se sídlem: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9

spisová značka: C 282836 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 01434837

DIČ: CZ01434837

zastoupený: Václavem Brečkou

bankovní spojení: Fio banka a.s

číslo účtu

telefon: +

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

- II.1. Předmět plnění smlouvy o dílo na akci „ZŠ Smetanova č.p. 745 – rekonstrukce sociálního zařízení ve staré budově“ se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce) a zhotovitelem nerealizované (méněpráce). Jedná se zejména o následující změny:

Vícepráce:

- Imobilní WC v 1. – 3. NP
- Bourací práce a dozdivání přiček
- Ležatá kanalizace
- Výkopové práce a násypy
- Základová deska

- Zvýšení výměr obkladačských prací

Méněpráce:

- Změna zařizovacích předmětů pro imobilní

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	2.827.870,71	Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	276.639,41	Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	3.104.510,12	Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.756.457,25	Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XIII. Závěrečná ustanovení

V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

V.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 678 RM, dne 16.10.2019.

V Chotěboři 22 -10- 2019

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Chotěboři 22 -10- 2019

PMB
Orelka
198
IČ: 0...

Za zhotovitele:
Václav Brečka
jednatel společnosti

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Smetanova č.p. 745-Rekon.soc.zař.-odstraň.bet.podesty oprava kanalizace

Zhotovitel: PWB stavby s.r.o.
Ocelkova 643/20,
19800 Praha-Černý Most

IČO: 01434837
DIČ: CZ01434837

Objednatel: Město Chotěboř
Trčků z Lipy 69
58301 Chotěboř

IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

Vypracoval:

Rozpis ceny:

HSV	24 394,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	24 394,24 CZK
Základní DPH	21 %	5 123,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,24 CZK

Cena celkem: 29 517,00 CZK

PWB

O.s.
198 000 000
IČ: 0

Za zhotovitele

ZA TDC INC. D. ZATEK

Za objednatele

Místo

10.9.2019

Datum

Popis: Rozpočet v CÚ RTS 2019 za provedení bouracích prací a stavebních úprav na nefunkční podestě ve dvoře objektu školy včetně napojení dešťového svodu a čištění kanalizačních šachet.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
8	Trubní vedení	HSV	5 903,00	0,00000
96	Bourání konstrukci	HSV	8 604,64	0,00497
97	Prorážení otvorů	HSV	9 886,60	0,00000
Celkem:			24 394,24	0,00497

Ref.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dom.hmot. celkem
Díl: 8		Trubní vedení				5 903,00		0,00000		0,00000
1	8-R1	Oprava zaústění svodu do kanalizace, D 120 mm	kus	1,00000	4 195,00	4 195,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	8-R2	Pročištění kanalizačních šachet	kus	2,00000	854,00	1 708,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukci				8 604,64		0,00497		7,43820
3	962 04-2321.R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	3,38100	2 545,00	8 604,64	0,00147	0,00497	2,20000	7,43820
	Podis:	Vybourání betonové podesty v atriu školy. Zamezení podmačení stěn sociální přístavby a úprava kanalizace.								
	Výkaz výměr:	Vybouraná beton. podesta ve dvoře u topného tunelu: 3,75*1,8*0,5 3,38 Odpočet topného tunelu -1,4*1,2*0,5 -0,84 Připočet navýšení druhého stupně (3,75-1,4)*1,2*0,3 0,85								
Díl: 97		Prorážení otvorů				9 886,60		0,00000		0,00000
4	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suš do 10 m	t	7,43800	175,00	1 301,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suš za dalších 5 m	t	74,36000	19,10	1 420,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-1111.RT2	Odvoz suš a vzbour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	7,43800	146,00	1 085,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,75200	12,80	380,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr	4*7,438 29,75								
8	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suš - směs betonu, cihel, dřeva	t	7,43800	766,00	5 697,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Smetanova č.p.745-rekonstrukce soc.zař. ve staré budově - MĚN.a ZMĚNY-dod.č.1.

Zhotovitel: **PWB stavby s.r.o.** IČO: **01434837**
Ocelkova 643/20 DIČ: **CZ01434837**
19800 Praha-Černý Most

Objednatel: **Město Chotěboř** IČO: **00267538**
Trčků z Lipy 69 DIČ: **CZ00267538**
58301 Chotěboř

Vypracoval


Rozpis ceny

HSV	-26 051,23
PSV	-80 560,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-106 612,03 CZK
Základní DPH	21 %	-22 389,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,03 CZK

Cena celkem: -129 001,00 CZK


 PWB stavby s.r.o.
 Místo
 19800 Praha-Černý Most
 Za zhotovitele

ZA TDS INC. D. ČATEU
 Za objednatele

Místo

10.9.2019
 Datum

Popis: Položkový rozpočet obsahuje odpočty cen za neprováděné práce a nedodané zařizovací předměty a vybavení. Dále obsahuje změny v dodávce těles ÚT. Nátěry zárubní, změny západek, uzávěrek pisoárů, změny mřížek a rev. dvířek.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	-5 501,23	-0,90826
64	Výplně otvorů	HSV	-20 550,00	-0,12108
711	Izolace proti vodě	PSV	-12 462,86	-0,07235
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-12 135,00	0,00405
725	Zařizovací předměty	PSV	-40 024,00	-0,14776
734	Armatury	PSV	-5 145,00	-0,00294
735	Otopná tělesa	PSV	-14 330,00	-0,11736
783	Nálěvy	PSV	5 052,46	0,00933
784	Malby	PSV	-1 516,40	-0,00500
Celkem:			-106 612,03	-1,36137

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-5 501,23		-0,90826		0,00000
1	612 42-1421.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	-36.92100	149,00	-5 501,23	0,02460	-0.90826	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr.	položka č. 21;					0,00			
		odpočet opravy omítek z příček zbouraných z 1/2 což je plocha s malbou (1/2 plocha s obkladem). -36,921*2*1/2					-36,92			
Díl: 64		Výplně otvorů				-20 550,00		-0,12108		0,00000
2	61164215R	Dveře vnitř.profil.plné 20 1h/ 60x197	kus	-4,00000	3 590,00	-14 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	549146400R00	Kování BK RX 802 Klíka-Klíka Cr	kus	-2,00000	975,00	-1 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	642 94-2111.RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	-4,00000	1 060,00	-4 240,00	0,03027	-0,12108	0,00000	0,00000
Díl: 711		Izolace proti vodě				-12 462,86		-0,07235		0,00000
5	711 21-2001.R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	-57.42200	179,00	-10 278,54	0,00126	-0,07235	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr.	Provedeno:					0,00			
		v 1.NP - celá plocha podlahy + za pisoary: 37-(0,6+3,2)*1,5					42,70			
		ve 2.NP - podlaha přesíňka a WC chlapci + za pisoary 3,04+9,22-(0,6+3,2)*1,5					17,96			
		vo 3.NP - podlaha přesíňka a WC chlapci + za pisoary 3,11+10,59+(0,6+3,2)*1,5					19,40			
		vylázení izolace 15 cm na stěnu v 1,2,3.NP ve výše uved. místnostech: 88,74*0,15					13,31			
		odpočet výměry dle SOD: -150,793					-150,79			
6	771 10-1147.R00	Bandáž koutů - provedení + materiál	m	-68.26000	32,00	-2 184,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr.	Provedeno:					0,00			
		v 1.NP - kolem celé plochy podlahy 50,96					50,96			
		ve 2.NP - kolem podlahy WC chlapci a přesíňky (4,25+2,71)*2-0,8-(1,58+1,93)*2-0,8*2					18,54			
		ve 3.NP - podlaha WX chlapci + za pisoary (4,58+2,72)*2-0,8-(1,58+1,54)*2-0,8*2					19,24			
		odpočet výměry dle SOD: -157					-157,00			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-12 135,00		0,00405		0,00000
7	721273999RT5	Nápojení na střešní přivětrávací tvarovku, potrubí flexi 110	kompl	-5,00000	1 620,00	-8 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	55162441.AR	HL431/40 odsávací zápachová uzávěrka DN40, pro pisoary	kus	-15,00000	603,00	-9 045,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	725 86-0167.R00	Zápachová uzávěrka pro pisoary HL 130, D 32, 40 mm	kus	15,00000	334,00	5 010,00	0,00027	0,00405	0,00000	0,00000
Díl: 725		Zařizovací předměty				-40 024,00		-0,14776		0,00000
10	725 20-0010.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	0,00000	1 160,00	0,00	0,00318	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr.	Skutečně provedeno:					0,00			
		1.NP:					0,00			
		klozet 7					7,00			
		výtlevka: 1					1,00			
		bidet: 1					1,00			
		imobílní klozet: 1					1,00			
		2.NP:					0,00			
		klozet: 7					7,00			
		výtlevka: 1					1,00			

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	bidet: 0					0,00			
	imobilní klozet: 1					1,00			
	3.NP:					0,00			
	klozet: 7					7,00			
	výtoka: 1					1,00			
	bidet: 1					1,00			
	imobilní klozet: 1					1,00			
	Odpočet množství dle SOD: -29					-29,00			
11	725 01-4141.R00	Klozet závěsný např. LYRA PLUS 823382, + sedátko, bílý soubor	-2,00000	4 140,00	-8 280,00	0,01889	-0,03778	0,00000	0,00000
12	55162382.AR	HL 227 (varovka pro připojení závěsného WC. DN 80/100 kus	0,00000	872,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	skutečně provedení:				0,00			
		klozet závěsný: 21				21,00			
		klozet závěsný imobilní: 3				3,00			
		odpočet dle SOD: -24				-24,00			
13	726 21-1121.R00	Dot Modul-WC MODUL 895651 BASIC, h 110 soubor	-2,00000	5 170,00	-10 340,00	0,00900	-0,01800	0,00000	0,00000
14	725 20-0030.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo kus	-3,00000	1 160,00	-3 480,00	0,00141	-0,00423	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Skutečnost v 1.2.3.NP - celkem 3*5 ks: 15				15,00			
		Dle SOD: -18				-18,00			
15	725 10-0001.RA0	Dot umyvadlo např. LYRA PLUS 814381, baterie, zápachová uzávěrka kus	-5,00000	3 670,00	-18 350,00	0,01867	-0,09335	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Skutečnost dodaných umyvadel mimo invalidních 3*4 ks = 12 ks: 12				12,00			
		Dle SOD: -17				-17,00			
16	727 21-2177.R00	Mřížka větrací PVC (šedá) D 63 mm kus	-6,00000	293,00	-1 758,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Skutečnost: 0				0,00			
		Dle SOD: -6				-6,00			
17	725 98-0122.R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus	8,00000	273,00	2 184,00	0,00070	0,00560	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	V 1.NP: 5				5,00			
		Ve 2.3.NP: 3				3,00			
18	551-070101R	Ovládací tlačítko bílé např MODUL 893662, PL3 DUAL, FLUSH, BÍLÁ BARVA kus	0,00000	460,00	0,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Skutečně provedeno				0,00			
		1.NP:				0,00			
		klozet: 7				7,00			
		výtoka: 0				0,00			
		bidet: 0				0,00			
		imobilní klozet: 1				1,00			
		2.NP:				0,00			
		klozet: 7				7,00			
		výtoka: 0				0,00			
		bidet: 0				0,00			
		imobilní klozet: 1				1,00			
		3.NP:				0,00			
		klozet: 7				7,00			
		výtoka: 0				0,00			

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ SMETANOVA č.p.745 - rekonstrukce sociálních zařízení - D_PŘ

Zhotovitel: **PWB stavby s.r.o.**
 Ocelkova 643/20
 19800 Praha-Černý Most

ICO: **01434837**
 DIČ: **CZ01434837**

Objednatel: **Město Chotěboř**
 Trčků z Lipy 69
 58301 Chotěboř

ICO: **00267538**
 DIČ: **CZ00267538**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	214 164,10
PSV:	143 513,10
MON	1 180,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	358 857,20 CZK
Základní DPH	21 %	75 360,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,20 CZK

Cena celkem: 434 217,00 CZK

PWB

Os
198
IC

Za zhotovitele

ZŠ TDS INC. D. CAPEL

Za objednatele

Místo

10.9.2019

Datum

Popis: **Doporučené odstranění uvolněných příček a opětovné vyzdění s vybouráním a likvidací**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	24 225,46	3,76103
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	94 266,31	8,49752
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	10 817,78	6,20897
64	Výplně otvorů	HSV	28 872,50	4,18616
96	Bourání konstrukcí	HSV	46 041,30	0,17869
99	Stavební přesun hmot	HSV	9 940,75	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	3 780,82	0,00121
725	Zařizovací předměty	PSV	108 371,50	0,17560
781	Obklady keramické	PSV	31 167,47	0,56636
784	Málby	PSV	193,31	0,00117
M21	Elektronická	MON	1 180,00	0,00000
Celkem:			358 857,20	23,57671

Pař. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk.	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				24 225,46		3,76103		0,00000	
1	342 27-0042.RA0	Příčka z desek Ylong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	36,52760	450,00	16 437,42	0,07080	2,57885	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNI					0,00			
		dle pol.3					0,00			
		1.NP:					0,00			
		1,47*3,76					5,53			
		(0,88+0,37+0,75+0,7+0,45-0,91)*3,76					8,42			
		2.NP:					0,00			
		(3,97+0,75)*3,7					17,46			
		(-0,8*1,97-0,8*1,97)					-3,15			
		3.NP:					0,00			
		(1,09+0,67)*3,7					9,84			
		(-0,8*1,97)					-1,58			
2	279 31-1115.R00	Postupné podbetonování zdva C 20/25	m3	0,05840	5 630,00	328,79	2,52766	0,14762	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Podbetonování příček:					0,00			
		2. a 3.NP:					0,00			
		1,63*0,12*0,1					0,02			
		(1,65+1,58)*0,12*0,1					0,04			
3	413 23-2232.RT2	Vytvoření lože zhlaví válcovaných nosníků tl.5cm, s použitím suché betonové směsi	kus	4,00000	356,00	1 424,00	0,15746	0,62984	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zasekání I profilů pro podbourání otvoru.					0,00			
		viz pol.7:					0,00			
		2.NP - nový otvor:					0,00			
		4					4,00			
4	413 94-1123.RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 16	l	0,15750	33 900,00	5 339,25	1,09663	0,17272	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zasekání I profilů pro podbourání otvoru.					0,00			
		viz pol.6:					0,00			
		1.NP - pouze rozšíření otvoru.					0,00			
		0,0179*0,4*4					0,03			
		2.NP - nový otvor.					0,00			
		0,0179*1,8*4					0,13			
5	413 23-2221.RT2	Zazdívková zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	174,00	696,00	0,05800	0,23200	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zasekání I profilů pro podbourání otvoru.					0,00			
		viz pol.8:					0,00			
		2.NP - nový otvor.					0,00			
		4					4,00			
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				94 266,31		8,49752		0,00000	
6	612 48-1211.R00	Montáž výzlužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny.	m2	73,05520	173,00	12 638,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNI.					0,00			
		dle pol.18:					0,00			
		1.NP:					0,00			
		1,47*3,76					5,53			
		(0,88+0,37+0,75+0,7+0,45-0,91)*3,76					8,42			
		2.NP:					0,00			
		(3,97+0,75)*3,7					17,46			
		(-0,8*1,97-0,8*1,97)					-3,15			

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
							0,00			
							9,84			
							-1,58			
							0,00			
							36,53			
7	602 01-1114.RT3	Omitka jádrová soklová Cemix 132, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	146,83140	223,00	32 743,40	0,02600	3,81762	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	rozšíření pol.20 o odstraněné bučty:					0,00			
		výpočet pol. 45 minus 44.:					0,00			
		271,371-44,006*2-36,5276					146,83			
8	602 01-1114.RT3	Omitka jádrová soklová Cemix 132, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	7,74000	223,00	1 726,02	0,02600	0,20124	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zřízení otvoru v nosné zdi z chodby:					0,00			
		viz.pol.20.					0,00			
		1.NP - pouze rozšíření otvoru.					0,00			
		0,4*(0,5+0,1+0,2)*2					0,64			
		2.NP - nový otvor:					0,00			
		(0,5+1,4+0,5)*2,1-0,8*2					3,44			
		1,4*(0,5+0,3)					1,12			
		1,6*2,3-0,8*2					2,08			
		0,2*2,3					0,46			
9	612 42-2491.R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	293,66260	51,50	15 123,63	0,01339	3,93214	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Doplnění omítky po odsekáních buchtách a inkrustě:					0,00			
		dle pol. 45 minus 44.:					0,00			
		271,371-44,006*2-36,5276*2					110,30			
		druhý centimotr:					0,00			
		183,359					183,36			
10	612 48-1211.RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	5,34000	173,00	923,82	0,00361	0,01928	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zřízení otvoru v nosné zdi z chodby:					0,00			
		viz.pol.18:					0,00			
		1.NP - pouze rozšíření otvoru:					0,00			
		0,4*(0,5+0,1+0,2)					0,32			
		2.NP - nový otvor:					0,00			
		(0,5+1,4+0,5)*2,1-0,8*2					3,44			
		1,4*(0,5+0,3)					1,12			
		0,2*2,3					0,46			
11	346 24-4381.RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,60000	649,00	1 038,40	0,16560	0,26496	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zasekání I profilů pro podbourání otvoru:					0,00			
		viz.pol.22:					0,00			
		2.NP - nový otvor:					0,00			
		1,6					1,60			
12	622 32-5554.RV1	Doplnění ostění, XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou a výztužnou tkaninou	m2	19,25100	1 428,00	27 490,43	0,00877	0,16883	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Doplnění horní špalety oken pro detail napojení podhledu 1,2,3.NP					0,00			
		0,45*(1,5+0,6*3+0,88)*3					12,77			
		Doplnění špalety oken boční odstok, chybné provedení z minulých opr.:					0,00			
		2,3.NP:					0,00			
		(0,45*1,8*2)*4					6,48			

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem	
13	602 01-1131.RT1	Omlítka jednovrstvá hlazená Cemux 073, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	24,59100	105,00	2 582,06	0,00380	0,09345	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zřízení otvorů v nosné zdi z chodby					0,00			
		viz.pol.18:					0,00			
		1.NP - pouze rozšíření otvoru					0,00			
		0,4*(0,5+0,1+0,2)					0,32			
		2.NP - nový otvor.					0,00			
		(0,5+1,4+0,5)*2,1-0,8*2					3,44			
		1,4*(0,5+0,3)					1,12			
		0,2*2,3					0,46			
		Doplnění hromi špalety oken pro detail napojení podhledu 1,2,3.NP					0,00			
		0,45*(1,5+0,6*3+0,68*7)*3					12,77			
		Doplnění špalety oken boční odskok, chybné provedení z minulých opr.:					0,00			
		2,3.NP					0,00			
		(0,45*1,8*2)*4					6,48			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 817,78		6,20897		0,00000	
14	631 31-3621.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	2,40900	2 985,00	7 190,87	2,52500	6,08272	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Stabilizační betonová mazanina v 1.NP					0,00			
		příčky nebylo možné založit na hliněném nasypu. dohoda všech zúčasn.:					0,00			
		(5,4*3+1,42*1,5)*0,1					1,83			
		trámec ve 3.NP pro stabilizaci stropní dutinové konstrukce					0,00			
		při odkrytí konstrukce a provádění prací vyvstala nutnost stabilizovat					0,00			
		konstrukci stropu nad 2.NP vektutím ŽB trámce do nosných stěn.					0,00			
		1,2*3,2*0,15					0,58			
15	411 36-1921.RT9	Výztuž svařovanou síť, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,11970	30 300,00	3 626,91	1,05472	0,12625	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Stabilizační betonová mazanina v 1.NP.					0,00			
		příčky nebylo možné založit na hliněném nasypu. dohoda všech zúčasn.:					0,00			
		(5,4*3+1,42*1,5)*0,0054					0,10			
		trámec ve 3.NP pro stabilizaci stropní dutinové konstrukce					0,00			
		při odkrytí konstrukce a provádění prací vyvstala nutnost stabilizovat					0,00			
		konstrukci stropu nad 2.NP vektutím ŽB trámce do nosných stěn.					0,00			
		1,2*3,2*0,0054					0,02			
Díl: 64	Výplně otvorů				28 872,50		4,18616		0,00000	
16	611-64217R	Dveře vnřní, prof.plně 20 1kf.80x197	kus	2,00000	4 760,00	9 520,00	0,02000	0,04000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC / skutečnost.					0,00			
		viz.pol.29:					0,00			
		1,2,3.NP:					0,00			
		2					2,00			
17	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních osových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00	0,03083	0,06166	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC / skutečnost					0,00			
		viz.pol.29:					0,00			
		1,2,3.NP:					0,00			
		2					2,00			
18	553-40770R	Dodávka vložky univerzální zámek FAB	kus	5,00000	1 959,00	9 795,00	0,04270	0,21350	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Dobředneno. požadavek školy.					0,00			

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		1.2.3.NP:					0,00			
		5					5,00			
19	553-40852R	Klíč pro univerzální zámek								
		kus	70,00000	65,00	4 550,00	0,05530	3,87100	0,00000	0,00000	
	Výkaz výměr:	Doobjednáno, požadavek škoty:					0,00			
		1.2.3.NP:					0,00			
		70					70,00			
20	311-718510R	Zarážky dveří samolepící, dod s mlž								
		kus	27,00000	102,50	2 767,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Výkaz výměr:	Doobjednáno, požadavek škoty:					0,00			
		1.2.3.NP:					0,00			
		27					27,00			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 041,30		0,17869		16,16117
21	962 03-2231.R00	Bourání zdíva z cihel pálených na t/MC								
		m3	2,47000	538,00	1 328,86	0,00128	0,00316	1,80000	4,44600	
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ podbourání otvoru:					0,00			
		viz.pol.39:					0,00			
		1.NP - pouze rozšíření otvoru:					0,00			
		0,4*2*0,65					0,52			
		2.NP - nový otvor:					0,00			
		1,5*2*0,65					1,95			
22	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm								
		m2	36,92160	70,90	2 617,74	0,00067	0,02474	0,13100	4,83673	
	Výkaz výměr:	příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ:					0,00			
		pol.44:					0,00			
		1.NP:					5,53			
		1,47*3,76					8,42			
		(0,88-0,37+0,75+0,7+0,45-0,91)*3,76					0,00			
		2.NP:					17,46			
		(3,97+0,75)*3,7					-2,78			
		(-0,6*1,97-0,8*1,97)					0,00			
		3.NP:					9,84			
		(1,99+0,67)*3,7					-1,58			
		(-0,8*1,97)								
23	978 20-0010.RA0	Očištění vnitřních ornitek stěn vápenocem. 100 %								
		m2	146,83140	82,40	12 098,91	0,00000	0,00000	0,04600	6,75424	
	Výkaz výměr:	Očištění buchet pod obklady:					0,00			
		výměra dla pol.45 minus pol.44:					0,00			
		271,371 - 44,006*2-36,5276					146,83			
24	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m								
		t	16,16000	175,00	2 828,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Výkaz výměr:	pol.66:					0,00			
		příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ:					0,00			
		4,84+4,45+0,12					9,41			
		Očištění buchet pod obklady:					0,00			
		6,75					6,75			
25	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m								
		t	64,64000	19,10	1 234,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Výkaz výměr:	pol.67:					0,00			

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ (4,84*4,45*0,12)*4					0,00			
		Otlučení buchet pod obklady 6,75*4					37,64			
							0,00			
							27,00			
26	979 01-1211.R00	Svislá doprava sutí a výběr. hmot za 2.NP nošením	l	16,16000	369,00	5 963,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	pol.68					0,00			
		příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ (4,84*4,45*0,12)					0,00			
		Otlučení buchet pod obklady 6,75					9,41			
							0,00			
							6,75			
27	979 08-1111.RT2	Odvoz sutí a výběr. hmot na skládku do 1 km. kontejner 4 l	l	16,16000	146,00	2 359,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	pol.71:					0,00			
		příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ (4,84*4,45*0,12)					0,00			
		Otlučení buchet pod obklady 6,75					9,41			
							0,00			
							6,75			
28	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	64,64000	12,80	827,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	pol.72:					0,00			
		příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ (4,84*4,45*0,12)*4					0,00			
		Otlučení buchet pod obklady 6,75*4					37,64			
							0,00			
							27,00			
29	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel dřeva	l	16,16000	766,00	12 378,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	pol.74:					0,00			
		příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ (4,84*4,45*0,12)					0,00			
		Otlučení buchet pod obklady 6,75					9,41			
							0,00			
							6,75			
30	974 03-1154.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	4,60000	96,70	444,82	0,00049	0,00225	0,02700	0,12420
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zasekání l profilů pro podbourání otvoru. viz.pól.55:					0,00			
		1.NP - pouze rozšíření otvoru. 0,4*2					0,00			
		2.NP - nový otvor. 1,9*2					0,80			
							0,00			
							3,80			
31	975 02-2341.R00	Podchycení zdiva vyzubhou do 3 m,zdi 60 cm do 3 m	m	2,00000	1 980,00	3 960,00	0,07427	0,14854	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna č.1 - imobilní WC/ zasekání l profilů pro podbourání otvoru. viz.pól.33:					0,00			
		2.NP - nový otvor. 2					0,00			
							0,00			
							2,00			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 940,75		0,00000		0,00000
32	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	l	23,39000	425,00	9 940,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	Výkaz výměr:	příčky - odstranění nesoudržných konstrukcí a změna IMOBILNÍ a ostat.:				0,00			
		dle pol.37:				0,00			
		23,39				23,39			
Díl: 713	Izolace tepelné				3 780,82		0,00121		0,00000
33	713 12-0080.RA0	Separální parotěsná fólie - připočet							
		m2	121,18000	31,20	3 780,82	0,00001	0,00121	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Dohodnutá druhá separační vrstva v podlaží:				0,00			
		výměra např.dle pol.76:				0,00			
		121,18				121,18			
Díl: 725	Zařizovací předměty				108 371,50		0,17580		0,00000
34	551-49003R	Držák toaletního papíru nerez SLZN 26Z. + spojovací mat.							
		kus	24,00000	1 500,00	36 000,00	0,00240	0,05760	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Dodrženo školou:				0,00			
		1,2,3.NP:				0,00			
		24				24,00			
35	551-49026R	Dávkovač tek. mýdla nástěnný							
		kus	9,00000	585,00	5 265,00	0,00060	0,00540	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Dodrženo školou:				0,00			
		1,2,3.NP:				0,00			
		9				9,00			
36	725 82-9202.R00	Montáž zařizovacích předmětů							
		kus	33,00000	242,50	8 002,50	0,00018	0,00594	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Dodrženo školou:				0,00			
		1,2,3.NP, držák ToPa a dávkovače Mýdla:				0,00			
		24+9				33,00			
37	725 21-2370.R00	Dod umyvadlo pro invalidy, např. MIO 813714, balení se zápachovou uzávěrkou							
		soubor	2,00000	5 150,00	10 300,00	0,01742	0,03484	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna IMOBILNÍ:				0,00			
		pol.110:				0,00			
		2,3 NP:				0,00			
		2				2,00			
38	726 21-1332.R00	Modul-WC Duofox Special, UP320, ZTP, h 112 cm							
		soubor	2,00000	11 400,00	22 800,00	0,01100	0,02200	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna IMOBILNÍ:				0,00			
		pol.111:				0,00			
		2,3 NP:				0,00			
		2				2,00			
39	725 01-7164.R00	Klozet závěsný ZTP např. DEEP BY JIKA 820642 +, sedátko bílé							
		soubor	2,00000	7 120,00	14 240,00	0,01701	0,03402	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna IMOBILNÍ:				0,00			
		pol.112:				0,00			
		2,3.NP:				0,00			
		2				2,00			
40	725 29-1131.R00	Medlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 550 mm							
		soubor	2,00000	1 260,00	2 520,00	0,00180	0,00360	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna IMOBILNÍ:				0,00			
		pol.114:				0,00			

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
			2.3.NP.				0,00			
			2				2,00			
41	725 29-1116.R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 700 mm	soubor	2,00000	532,00	1 064,00	0,00150	0,00300	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna IMOBILNÍ					0,00			
		pol.115:					0,00			
		2.3.NP:					0,00			
		2					2,00			
42	725 29-1136.R00	Madlo dvojitě sklápěcí bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	2,00000	1 790,00	3 580,00	0,00230	0,00460	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna IMOBILNÍ					0,00			
		pol.116:					0,00			
		2.3.NP:					0,00			
		2					2,00			
43	725 29-1132.R00	Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	2,00000	1 550,00	3 100,00	0,00230	0,00460	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	změna IMOBILNÍ					0,00			
		pol.117:					0,00			
		2.3.NP:					0,00			
		2					2,00			
44	551-43605R	Ramínko pro baterii výřevky prodloužené, vč.výměny	kus	3,00000	500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Výměna ramínek výřevek, při změně umístění dle požadavku školy					0,00			
		3					3,00			
Díl: 781		Obklady keramické				31 167,47		0,56636		0,00000
45	781 23-0111.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele od 100x100 mm	m2	35,48610	435,00	15 436,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Doplnění obkladu o jednu řadu obkladaček:					0,00			
		dle pol.225:					0,00			
		280,1532/1,85*0,15					22,72			
		Obklad parapetů keramickým obkladem 1,2,3.NP					0,00			
		0,45*(1,5+0,6*3+0,88*7)*3					12,77			
46	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	35,48610	38,00	1 348,47	0,00021	0,00745	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Doplnění obkladu o jednu řadu obkladaček:					0,00			
		dle pol.D04:					0,00			
		280,1532/1,85*0,15					22,72			
		Obklad parapetů keramickým obkladem 1,2,3.NP					0,00			
		0,45*(1,5+0,6*3+0,88*7)*3					12,77			
47	597-77100R	Dod obklad keramický glazovaný RAKO color ONE, specifikace viz. výkres č. D.1.2.1 D.1.2.3.	m2	37,26050	386,00	14 382,55	0,01500	0,55891	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Doplnění obkladu o jednu řadu obkladaček:					0,00			
		dle pol.226:					0,00			
		294,1609/1,85*0,15					23,85			
		Obklad parapetů keramickým obkladem 1,2,3 NP					0,00			
		0,45*(1,5+0,6*3+0,88*7)*3*1,05					13,41			
Díl: 784		Malby				193,31		0,00117		0,00000

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot	Dem.hmot celkem
48	784 19-5312.R00	Mábla tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x							
		m2	5,34000	36,20	193,31	0,00022	0,00117	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr.	změna č.1 - Imobilní WC/ zřízení otvoru v nosné zdi z chodby:				0,00			
		viz.poj.233:				0,00			
		1.NP - pouze rozšíření otvoru:				0,00			
		0,4*(0,5+0,1+0,2)				0,32			
		2.NP - nový otvor:				0,00			
		(0,5+1,4+0,5)*2,1-0,8*2				3,44			
		1,4*(0,5+0,3)				1,12			
		0,2*2,3				0,46			
Díl: M21	Elektromontáže				1 180,00		0,00000		0,00000
49	OR102OR104	Osoušeč rukou v plastovém provedení s topným tělesem o příkonu 1800W, bezdotykové spínání							
		kus	1,00000	1 180,00	1 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr.	Doplnění o jeden osoušeč na IMOBILNÍM WC:				0,00			
		dle poj.175:				0,00			
		1				1,00			