

**Název akce**  
**“Regenerace Sídliště Vršovců - V. etapa“**

**Změnový list**

číslo: **2**

**1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – Komunikace a parkovací stání - 1. část**

**2. Zpracovatel změnového listu:**

Strabag a.s. ,  
Ing. Michaela Venclíková

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1. zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace

---

**4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

**Vícepráce**

Příčiny změny: Projektová dokumentace předpokládala sanaci aktivní zóny s celkovou výměrou cca 30% plošné výměry komunikací. Z důvodu neúnosnosti podloží je nutno sanaci provést ve větším rozsahu, než předpokládá projekt.

Popis změny: Dojde k navýšení plošné výměry sanace, a tedy i k navýšení kubatury zemních prací.

Návrh řešení: V rámci sanace bude provedena výměna zeminy za přírodní drcené kamenivo fr. 32/63, které bude po vrstvách hutněno.

**5. Podklady k návrhu změny:**

5.1. rozpočet

**6. Stanovisko zhotovitele stavby:**


6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

- do časového plánu stavby: prodloužení termínu o 8 dní
- do ceny stavby: zvýšení o 74 984,81,- Kč bez DPH.

~~STRABAG~~  


Ing. Michaela Venclíková  
zpracovatel ZL

Datum: 07. 10. 2019

~~STRABAG~~  


Ing. David Budirský  
vedoucí PJ Ostrava


## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
NAVYŠENÍ v rámci řešené změny	74 984,81	90 731,62
CELKEM	74 984,81	90 731,62

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. souhlasím s výše uvedeným ZL č.2

*Datum:* 07. 10. 2019




**Ing. Arch. Iva Seitzová**  
*Generální projektant*

## 9. Stanovisko TDS:

9.1. souhlasím s výše uvedeným ZL č.2

*Datum:* 07. 10. 2019



**Ing. Petr Jasek**  
*TDS*

## 10. Stanovisko objednatele díla:

10.1. souhlasím s výše uvedeným ZL č.2

*Datum:* 07. 10. 2019



**Ing. Jaromír Škopek**  
*pověřený výkonem funkce investora*

