



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/006

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a technické správy OMI MmP;

tel. 466 859 449; e-mail: [Jan.Dvoracek@mmp.cz](mailto:Jan.Dvoracek@mmp.cz)

paní Evou Klívarovou – technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP;

tel. 466 859 422; e-mail: [Eva.Klivarova@mmp.cz](mailto:Eva.Klivarova@mmp.cz)

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: ředitel oblasti Sever

Zastoupený ve věcech technických: , stavbyvedoucí

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0602294

Tel:

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Zhotovitel je/~~není~~\* plátcem DPH.

\*(nehodící se škrtně)

*(dále jen zhotovitel)*

## I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.5.2019 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2019/006 jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „ Náhrdelník na Chrudimce“(dále jen jako „SOD“).

Při kontrolním dni č. 3, který se konal dne 23.7.2019 byla provedena vizuální kontrola spodní části mostovky (lávka u Ideonu). Při této prohlídce byla zjištěna koroze nosníků a propadlé desky v předpolí mostu viz fotodokumentace, která je přílohou ZL č.1.

Předložená projektová dokumentace pro provedení stavby- Náhrdelník Chrudimky výše uvedený problém neřeší. V projektové dokumentaci je řešena pouze výměna pochozí hydroizolace vč. zábradlí. Vzhledem ke skutečnosti, že doba od projektových příprav do samotné realizace díla Náhrdelník Chrudimky trvala delší dobu, došlo v průběhu této doby k neočekávanému zhoršení technického stavu mostu. Po vizuální prohlídce bylo na místě dospěno k závěru, že není vhodné vynakládat peníze na opravu pochozí části mostovky vč. zábradlí, ale je nutné opravu mostu řešit kompletně na základě samostatné projektové dokumentace (tj. provést celkovou rekonstrukci lávky, včetně spodní stavby, a to až po provedení detailního statického posouzení a průzkumu, který by měl určit přesný rozsah prací). Na základě výše uvedených skutečností je uzavírán tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou vliv na provedení díla, neboť dochází k nerealizaci původně plánovaného objektu SO 201 Oprava lávky.

Z důvodu výše uvedené nerealizace, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na provedení méněprací, jejichž specifikace je uvedena v příloze č.2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1, s cenou méněprací ve výši 1.256.775,17 Kč bez DPH.

## II.

Na základě dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č.1 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena dle SOD bez DPH	12. 750.000,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH	-1.256.775,17 Kč
<u>Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>11.493.224,83 Kč</u>
<u>21%DPH</u>	<u>2.413.577,21 Kč</u>
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>13.906.802,04 Kč</b>

(slovy: třináct milionů devět set šest tisíc osm set dvě koruny českých čtyři haléře včetně DPH)

III.Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2019-006 ze dne 29.5.2019 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č.1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č.1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 10. 9.2019 č. usnesení R/ 1939 /2019.

Příloha č.1: Změnový list č. 1  
č. 2: Specifikace méněprací

V Pardubicích

V Praze

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor města

.....  
ředitel oblasti Sever



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

### MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Náhrdelník na Chrudimce (úsek 66)	
Změnový list č. 1		SOD č.OVZ/VZZR/2019/006
<b>Popis Změny: SO 201 – lávka - Nerealizace lávky</b>		
<b>Popis příčiny Změny:</b> Při kontrolním dni č.3 dne 23.7.2019 byla provedena vizuální kontrola spodní části mostovky (lávka u Ideonu). Při této prohlídce byla zjištěna koroze nosníků a propadlé desky v předpolí mostu. Předložená projektová dokumentace -Náhrdelník Chrudimky výše uvedený problém neřeší. V PD je řešena pouze výměna pochozí hydroizolace vč. zábradlí. Vzhledem k tomu, že doba od projektových příprav do samotné realizace díla Náhrdelník Chrudimky byla dosti dlouhá, došlo v průběhu této doby k neočekávanému zhoršení technického stavu mostu. Po vizuální prohlídce jsme na místě dospěli k závěru, že není vhodné vynakládat peníze na opravu pochozí části mostovky vč. zábradlí, a je nutné opravu mostu řešit kompletně na základě samostatné projektové dokumentace, (tj. provést celkovou rekonstrukci lávky, včetně spodní stavby. Ovšem až po provedení detailního statického posouzení a průzkumu, který by měl určit přesný rozsah prací).		
<b>Popis způsobu ocenění změny:</b> Vzniklé méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a v souladu s SOD.  Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ/VZZR/2019/006		
<b>Odkazy:</b> Příloha č. 1 – rozpočet ZL č.1, foto		

Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová

Dne :

Podpis: \_\_\_\_\_

Stanovisko projektanta: **PRODIN a.s.**

S nerealizací lávky souhlasím.

Stanovisko zhotovitele:

S nerealizací lávky souhlasím.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena méněprací činí: **1.256.775,17 Kč bez DPH**

**1.520.697,95 Kč s DPH**

**Původní celková cena díla:**

Bez DPH: 12.750.000,00 Kč

Včetně DPH: 15.427.500,00 Kč

**Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

Bez DPH: 11.493.224,83 Kč

Včetně DPH: 13.906.802,04 Kč

Způsob finančního krytí změny: méněpráce

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS ~~O~~ OMI MmP:

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Převzal dne: \_\_\_\_\_

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 1912330284odpL - KOPIE - KOPIE - MĚSTO PCE - Náhrdelník Chrudimky_D1 - ODPOČET LÁVKA					
Objekt: SO 201 - Oprava lávky					
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
001	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-1,000000 kpl	22 000,00	-22 000,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					-22 000,00
1 - Zemní práce					
002	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO *****	-20,000000 m2	220,00	-4 400,00
Součet za 1 - Zemní práce					-4 400,00
7 - Přidružená stavební výroba					
003	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	-147,800000 m2	1 430,00	-211 354,00
004	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	-78,476000 m2	231,00	-18 127,96
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					-229 481,96
9 - Ostatní konstrukce a práce					
005	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	-109,400000 m	6 600,00	-722 040,00
006	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	-109,400000 m	385,00	-42 119,00
007	936531	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300	-4,000000 KUS	16 500,00	-66 000,00
008	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	-78,476000 m2	187,00	-14 675,01
009	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	-147,800000 m2	264,00	-39 019,20
010	94590	ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ	-190,000000 m2	616,00	-117 040,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					-1 000 893,21
Celkem Objekt: SO 201 - Oprava lávky					-1 256 775,17
CELKEM Stavba: 1912330284odpL - KOPIE - KOPIE - MĚSTO PCE - Náhrdelník Chrudimky_D1 - ODPOCET					-1 256 775,17







