

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2013

číslo smlouvy objednatele: 342-2013-521101

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc
Adresa pobočky: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
O
V technických záležitostech je oprávněn jednat: ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov
Ing. Dalibor Hanzal, Marcela Směťáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“),

a

zhotovitel:

Sdružení obchodních společností a fyzické osoby: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 79601 Prostějov, Geometra Opava spol. s r. o., Beethovenova 179/2, 74601 Opava a Ing. František Hanousek, sídlo K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, provozovna Barákova 2745/41, 79601 Prostějov.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem a účelem dodatku č. 1 je dle čl. 1 Smlouvy o dílo vypracování **návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všechovice a v části katastrálního území Provodovice.**

Důvod vypracování dodatku č. 1:

Dle SoD měl zhotovitel převzít polohopis skutečného toku řeky Juhyně od Povodí Moravy, který byl vyhotoven v letech 2011-2013. Při ověřování informace o rozsahu využitelného měření prováděné Povodím Moravy bylo zjištěno, že bylo zaměřeno pouze 19 profilů řeky, což bylo z hlediska mapování daného území nedostatečné, konzultace o stavu měření proběhla s pracovníci Povodí Moravy ing. Ivou Jelínkovou. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést celkové zaměření v celém průběhu řeky Juhyně cca 4 km. Velmi členité břehy řeky jsou porostlé křovinami a mladým, neprůhledným lesním porostem, což značně ztížilo geodetické práce při zaměření břehů. Rovněž vzhledem k mírné zimě a rychlým nástupem jara došlo k brzkému olistění dřevin. Byl to jeden z hlavních faktorů, který prodloužil potřebnou dobu měření. Pro měření byla kalkulována doba doměření 3 týdny, z výše uvedených důvodů se tento zamýšlený předpoklad protáhl na dobu 8 týdnů.

Obdobná situace nastala při zaměřování zarostlé odvodňovací strouhy a potoka v severozápadní části Obce Všechnovice odtékajícího do k. ú. Malhotice a dále Býškovického potoka a mlýnského kanálu protékajícího lesním porostem z k. ú. Horní Újezd do k. ú. Všechnovice.

Výše uvedené skutečnosti vedly k tomu, že se zhotoviteli nepodaří dodržet dohodnuté termíny dle SoD. Návrh na posunutí termínů byl zhotovitelem přednesen i na KD konaném 30. 6. 2014 na pracovišti Pobočky Přerov.

Dodatkem č. 1 se mění termíny plnění v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 342-2013-521101 v ucelené části 1. Přípravné práce a to takto:

1/ fakturační celek 1.4 - geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu řešeného území, včetně ZPMZ a GP, stabilizace plastovou a kamennou značkou

- termín dle SoD – 08/2014
- termín dle dod. č. 1 – 10/2014

2/ fakturační celek 1. 4 – dokumentace ke změně katastrální hranice

- termín dle SoD – 08/2014
- termín dle dod. č. 1 – 10/2014

3/ fakturační celek 1. 5 – zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených

- termín dle SoD – 08/2014
- termín dle dod. č. 1 – 10/2014

4/ fakturační celek 1. 6 – dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- termín dle SoD – 12/2014
- termín dle dod. č. 1 – 01/2015

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Olomouci dne: 11-08-2014

V Prostějově dne: 14.8.2014

Za objednatele :



.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

HANOUSEK s.r.o.

Barákova 2745/41

796 01 Prostějov

IČ 29186404, DIČ CZ29186404

.....
ing. František Hanousek
jednatel společnosti

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.A	Studie a analýza odtokových poměrů	ha	535	100	53 500	05/2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	535	150	80 250	06/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	595	30	17 850	06/2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	595	90	53 550	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	481	480	230 880	06/2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	54	500	27 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu řešeného území					10/2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast. značkou	100 bm	150	1 100	165 000	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	3	500	1 500	
	Dokumentace ke změně katastrální hranice	100 bm	31	1 000	31 000	10/2014
1.5.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	5	850	4 250	10/2014
1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	535	300	160 500	01/2015
Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH						825 280
2. Návrhové práce						
2.1.	Plán společných zařízení	ha	535	250	133 750	04/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	35	600	21 000	06/2015
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	ha	535	250	133 750	08/2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	535	700	374 500	02/2016
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ha	535	70	37 450	03/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						700 450

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100bm	300	300	90 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	535	300	160 500	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						250 500

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH	825 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	700 450 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	250 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 776 230 Kč
DPH 21%	373 008 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 149 238 Kč

¹⁾ Termíny zpracování jednotlivých fakturačních celků doplní vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Olomouci dne 11-08-2014

V Prostějově dne 14.8.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
tř. Kosmonautů 989/8
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

HANOUSEK s.r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov
IČ 29186404, DIČ CZ29186404

statutární zástupce zhotovitele