

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic

tel. oprávněné osoby: 572 525 278

e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

mobilní číslo: 606 318 863

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: Traffic Design s.r.o.
 sídlo: Božkova 1618/8, Dejvice, 160 00, Praha 6
 zastoupení: Karel Říha
 IČO: 06499236
 DIČ: CZ06499236

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 283165

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 5062924359/0800

za Zhotovitele je oprávněn jednat: Karel Říha
 tel. oprávněné osoby: 739348078
 e-mail: riha.k@trafficdesign.cz
 mobilní číslo: 739348078

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.5.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019/0347/OIN (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Rekonstrukce ulice Boženy Němcové**“.

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu okolností zjištěných v průběhu realizace díla a možnosti zjednodušení procesního řízení stavebního úřadu, kterou prověřila a potvrdila již zpracovaná Prověřovací studie ze dne 12.8.2019. Uzavření Dodatku č. 1 je výhodné pro obě strany.

Důvody pro doplnění projektové dokumentace vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku 4. **TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ** se odst. 4.3. nazvaný jako „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, pododstavec 4.3.1.2 pod názvem „Dokumentace pro územní řízení (DUR)“ a 4.3.1.3. pod názvem „Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)“ upraví tak, že se oba jmenované pododstavce sloučí do pododstavce č. 4.3.1.2. a

označí názvem „Dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení)“, jehož obsah je následující:

Dokumentace pro vydání společného povolení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 25.10.2019.

Dokumentace pro vydání společného povolení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 20.1.2020.

Pododstavec 4.3.1.4 pod názvem „**Dokumentace provedení stavby (DPS)**“ bude přečíslován na 4.3.1.3.

Termín odevzdání a předání dokončeného díla Objednateli 4 týdny od nabytí právní moci stavebního povolení nebo nejpozději do 15.6.2020.

Pododstavec 4.3.1.5. pod názvem „Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného provedení“ bude přečíslován na 4.3.1.4.

V článku **5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA**

Cena díla celkem za úplné provedení díla požadovaných služeb zůstává stávající, tzn. takto:

Cena bez DPH	435 000 Kč
Výše DPH	91 350 Kč
Cena včetně DPH	526 350 Kč

V pododstavci 5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací a 5.5.2. Prověřovací studie zůstává text beze změny.

Upravuje se text v pododstavcích 5.1.3. a 5.1.4., a to následovně:

5.1.3. Dokumentace pro vydání společného povolení

Cena bez DPH	180 000 Kč
Výše DPH	37 800 Kč
Cena včetně DPH	217 800 Kč

5.1.4. Dokumentace provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	95 000 Kč
Výše DPH	19 950 Kč
Cena včetně DPH	114 950 Kč

Dále v článku **6. PLATEBNÍ PODMÍNKY** se v odstavci č. 6.3. rozšiřuje text následovně:

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části (stupně) projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.

Faktury budou vystaveny po dokončení následujících činností:

Faktura po dokončení Dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení) - bez vyjádření dotčených orgánů a správců sítí bude vystavena faktura ve výši 75% ceny příslušné části.

- Faktura po dokončení Dokumentace pro vydání společného povolení - včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí bude vystavena faktura ve výši 25% ceny příslušné části.

- Faktura po odevzdání Dokumentace provedení stavby (DPS) do výše 90% z celkové ceny díla.

- Faktura po kontrole Dokumentace provedení stavby případně po odstranění vad a nedodělků ve výši 10% z celkové ceny díla viz bod 6.6.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 205/12/RM/2019 ze dne 6. 5. 2019.


V Uherském Hradišti dne 18-10-2019



za Objednatele – razítko a podpis

Ing. Stanislav Blaha

starosta města



Ve Zlině dne 18.10.2019

za Zhotovitele – razítko a podpis

Karel Řiha

Traffic Design, s.r.o.

