



KUJCP010X2GA

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/008/19/2

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2019/A

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

FICHTAU s.r.o.
se sídlem: Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená: Rostislav Toman
IČO: 067 78 551
Osoba vykonávající technický dozor:
Rostislav Toman

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Jaroslav Litvan
se sídlem: Pod Lesem 187, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Jaroslav Litvan
IČO: 47218444
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Jaroslav Litvan

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s.r.o.
se sídlem: Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
IČO: 269 44 022
DIČ: CZ269 44 022
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 274403202/0300
zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
Zastoupená: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

Odpovědný geodet: Ing. Vladislav Nimráček

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Rostislav Mitrenga

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Otruba

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Rostislav Mitrenga

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev. č. 40624-1 Dačice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/008/19 ze dne 25. 2. 2019 s názvem „**Most ev. č. 40624-1 Dačice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Most ev. č. 40624-1 Dačice**“, zpracované Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČO 13890450 a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2019, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy včetně dodatku č.1:

celkem bez DPH	14 388 295,56 Kč
DPH 21 % Kč	3 021 542,07 Kč
Celkem včetně DPH	17 409 837,63 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	15 356 699,85 Kč
DPH 21 % Kč	3 224 906,97 Kč
Celkem včetně DPH	18 581 606,82 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dilo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 ze dne 12. 8. 2019 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 993/2019/RK-76 ze dne 5. 9. 2019.

V Českých Budějovicích dne *23. 9. 2019*

za objednatele:




Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha: změnový list č. 2

V Brně dne *16. 9. 2019*

za zhotovitele:



Ing. Rostislav Mitrenga
jednatel společnosti

MITRENGA
Mitrenga - stavby, spol. s r.o.
Říčníkova 1566/19, Brno 612 00
26944022 DIČ: CZ26944022
mitrenga@mitrenga.net, www.mitrenga.net

Stavba: MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/008/19

Úsek:

č. smlouvy zhotovitele: 003/2019/A

Investor (objednatel) stavby:Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** Rostislav Toman Fichtau s.r.o.**Projektant:** Projekční kancelář Ing. Daniela Škubalová**Zhotovitel:** Mitrenga - stavby, spol. s r.o.**Předmět změny:** Hlubinné založení mostní konstrukce, doplňující vyžádané vícepráce a méněpráce**Dotčené místo:** Dačice, ul. Nádražní**Odkaz na výkresy:** PD/ RDS**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. IV**Návrh ocenění:**

Rozdíl cen

SO: 201

-439 952,71 Kč

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

-439 953 Kč

-92 390 Kč

-532 343 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum: 12. 8. 2019

Vyjádření:**TDI:** Rostislav Toman

datum: 12. 8. 2019

po

Projektant: Ing. Daniela Škubalová

datum: 12. 8. 2019

po

Investor : Ing. Tereza Nováková

datum: 12. 8. 2019

po

Přílohy: položkový rozpočet, vyjádření geologa stavby, G.P.průzkum, podklady provedené sondy, změ

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE				Registrační číslo projektu: SDL/OVZI/008/19		
Číslo a název objektu: SO: 201, MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	07_2019	014102.d	Poplatky za skládku (zemina , kámen)	-	Odpočet vývrtků z pilot	
7	07_2019	113324	Odstranění podkl zpevněných ploch z kameniva a nestmel	-	Podkladní vrstva pro realizaci pilot	
13	07_2019	122734	Odkopávky a prokopávky obecné TR.I, odvoz do 5km	-	Podkladní vrstva pro realizaci pilot	
19	07_2019	17120.a	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění	-	Podkladní vrstva pro realizaci pilot	
21	07_2019	17180	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	-	Podkladní vrstva pro realizaci pilot	
39	07_2019	317365	Výztuž říms z oceli 10505, B500B	-	Armatúra konstrukčních celků dle potřeby	
41	07_2019	333365	Výztuž mostních opěr a křidel z oceli 10505, B500B	-	Armatúra konstrukčních celků dle potřeby	
45	07_2019	422365	Výztuž mostní trémové konstrukce z oceli 10505,B500B	-	Armatúra konstrukčních celků dle potřeby	
53	07_2019	45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného	-	Podkladní vrstva pro realizaci pilot	
55	07_2019	45860	Výplň za opěrami a zdmi z mezerovitého betonu	-	Změna přechodové oblasti - opatření proti zavodňování proběhlo zvednutí drenážního potrubí	
79	07_2019	86633	Chráničky z trub ocelových DN do 150mm	-	Úprava dle požadavků správků sítí	
110	07_2019	94890	Podpěrné skruže - zřízení a odstranění	-	Skruž pro montáž nosníků nebude vystavěna, dodávaná technologie nevyžaduje	

119	07_2019	26144	Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. III	-	Dle geologického sledování a samostatného protokolu OP1,2	
120	07_2019	26154	Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. IV	-	Dle geologického sledování a samostatného protokolu OP1,2	
121	07_2019	26154	Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. V	-	Dle geologického sledování a samostatného protokolu OP1,2	
122	07_2019	26164	Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. VI	-	Dle geologického sledování a samostatného protokolu OP1,2	
123	07_2019	87633	Chráničky z trub plastových DN do 150mm	-	Úprava dle požadavků správků sítí	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE					Registrační číslo projektu: SDL/OVZI/008/19						
Číslo a název objektu: SO: 201, MOST EV.Č. 40624-1 DAČICE											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	07_2019		Poplatky za skládku (zemina , kámen)	T	2435,265	2454,941	19,676	35	85234,28	85922,9	688,66
7	07_2019		Odstranění podkl zpevněných ploch z kameniva a nestmel	M3	48	0	-48	156,47	7510,56	0	-7510,56
13	07_2019		Odkopávky a prokopávky obecné TR.I, odvoz do 5km	M3	654	613,82	-40,18	99,1	64811,4	60829,6	-3981,84
19	07_2019		Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění	M3	1296,925	1256,745	-40,18	9,27	12022,49	11650	-372,469
21	07_2019		Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	M3	340,25	200,25	-140	304,82	103715	61040,2	-42674,8
39	07_2019		Výztuž říms z oceli 10505, B500B	T	4,636	3,733	-0,903	23000	106628	85859	-20769
41	07_2019		Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10505, B500B	T	15,791	12,64	-3,151	25500	402670,5	322320	-80350,5
45	07_2019		Výztuž mostní trámové konstrukce z oceli 10505,B500B	T	3,273	2,332	-0,941	23000	75279	53636	-21643
53	07_2019		Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drčeného	M3	51,791	1,391	-50,4	790	40914,89	1098,89	-39816
55	07_2019		Výplň za opěrami a zdmi z mezerovitého betonu	M3	234,75	165,481	-69,269	1800	422550	297866	-124684
79	07_2019		ocelových DN do 150mm	M	45	0	-45	876	39420	0	-39420
110	07_2019		Podpěrné skruže - zřízení a odstranění	M3OF	500	0	-500	21	10500	0	-10500
119	07_2019		Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. III	M	0	102	102	1760	0	179520	179520
120	07_2019		Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. IV	M	0	-83,6	-83,6	2320	0	-193952	-193952
121	07_2019		Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. V	M	0	29,6	29,6	3620	0	107152	107152
122	07_2019		Vrty pro kotvení a injektáž mikropilot na povrchu TR. VI	M	0	-34,8	-34,8	4330	0	-150684	-150684
123	07_2019		Chráničky z trub plastových DN do 150mm	M	0	45	45	201	0	9045	9045
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				-439 952,71 Kč							

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Rostislav Mitranga		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Rostislav Toman		
projektant/AD		
Ing. Daniela Škubalová		
zadavatel/objednatel		
Ing. Tereza Nováková		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum:
Schválil:	podpis	datum:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2A ZBV

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.d	POPLATKY ZA SKLADKU	T	2 453,265	2 454,941	19,676	35,00	85 234,28	0,00	688,66	85 922,94	688,66	0,81
2	014102.dP	POPLATKY ZA SKLADKU	T	139,950	139,950	0,000	35,00	4 898,25	0,00	0,00	4 898,25	0,00	0,00
3	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	33,345	33,345	0,000	35,00	1 167,08	0,00	0,00	1 167,08	0,00	0,00
4	02991.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	40,000	40,000	0,000	23,18	927,20	0,00	0,00	927,20	0,00	0,00
6	11201.	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	927,22	927,22	0,00	0,00	927,22	0,00	0,00
7	113324.	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA A NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	48,000	0,000	-48,000	156,47	7 510,56	-7 510,56	0,00	0,00	-7 510,56	-100,00
8	113764.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	60,000	60,000	0,000	55,63	3 337,80	0,00	0,00	3 337,80	0,00	0,00
9	113774.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	67,000	67,000	0,000	147,78	9 901,26	0,00	0,00	9 901,26	0,00	0,00
10	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	600,000	600,000	0,000	45,20	27 120,00	0,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00
11	121104.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	33,345	33,345	0,000	61,43	2 048,38	0,00	0,00	2 048,38	0,00	0,00
12	122732.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	144,000	144,000	0,000	76,50	11 016,00	0,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00
13	122734.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	654,000	613,820	-40,180	99,10	64 811,40	-3 981,84	0,00	60 829,56	-3 981,84	-6,14
14	123734.PP	ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	77,750	77,750	0,000	99,10	7 705,03	0,00	0,00	7 705,03	0,00	0,00
15	124734.	VYKOPÁVKY PRO KORYTA	M3	562,830	562,830	0,000	104,31	58 708,80	0,00	0,00	58 708,80	0,00	0,00
16	125732.	VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	144,000	144,000	0,000	58,53	8 428,32	0,00	0,00	8 428,32	0,00	0,00
17	125738.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	33,345	33,345	0,000	186,60	6 222,18	0,00	0,00	6 222,18	0,00	0,00
18	132733.	HLBOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PŘÍZÍ NEPÁŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	46,750	46,750	0,000	162,26	7 585,66	0,00	0,00	7 585,66	0,00	0,00
19	17120.a	ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 296,925	1 256,745	-40,180	9,27	12 022,49	-372,47	0,00	11 650,03	-372,47	-3,10



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2A ZBV

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	17120.bpp	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NASKLADKY BEZ ZHUHNUTÍ	M3	77,750	77,750	0,000	9,27	720,74	0,00	0,00	720,74	0,00	0,00
21	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	340,250	200,250	-140,000	304,82	103 715,01	-42 674,80	0,00	61 040,21	-42 674,80	-41,15
22	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUHNUTÍM	M3	144,000	144,000	0,000	61,43	8 845,92	0,00	0,00	8 845,92	0,00	0,00
23	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,400	2,400	0,000	423,04	1 015,30	0,00	0,00	1 015,30	0,00	0,00
24	17780.	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	175,000	175,000	0,000	355,82	62 268,50	0,00	0,00	62 268,50	0,00	0,00
25	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUHNUTÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	217,000	217,000	0,000	7,53	1 634,01	0,00	0,00	1 634,01	0,00	0,00
26	18130.	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUHNUTÍ	M2	222,300	222,300	0,000	3,48	773,60	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00
27	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	222,300	222,300	0,000	17,96	3 992,51	0,00	0,00	3 992,51	0,00	0,00
28	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	222,300	222,300	0,000	8,11	1 802,85	0,00	0,00	1 802,85	0,00	0,00
29	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	222,300	222,300	0,000	2,32	515,74	0,00	0,00	515,74	0,00	0,00
30	21197.	OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	102,000	102,000	0,000	49,00	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00
31	21341.	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,557	1,557	0,000	79 300,00	123 470,10	0,00	0,00	123 470,10	0,00	0,00
32	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	64,386	64,386	0,000	3 730,00	240 159,78	0,00	0,00	240 159,78	0,00	0,00
33	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	2,750	2,750	0,000	28 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
34	264342.	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM	M	30,000	30,000	0,000	3 520,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00
35	264442.	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM	M	25,000	25,000	0,000	7 840,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00
36	285392.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM	KUS	117,000	117,000	0,000	980,00	114 660,00	0,00	0,00	114 660,00	0,00	0,00
37	31717.	DO VRTŮ KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	552,500	552,500	0,000	131,00	72 377,50	0,00	0,00	72 377,50	0,00	0,00
38	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	26,491	26,491	0,000	24 500,00	649 029,50	0,00	0,00	649 029,50	0,00	0,00
39	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	4,656	3,733	-0,903	23 000,00	106 628,00	-20 769,00	0,00	85 859,00	-20 769,00	-19,48



3.6.18.9

Datum: 24.07.2019

Čas:13:14:25

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2A ZBV

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

002

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	108,902	108,902	0,000	18 900,00	2 058 247,80	0,00	0,00	2 058 247,80	0,00	0,00
41	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	15,791	12,640	-3,151	25 500,00	402 670,50	-80 350,50	0,00	322 320,00	-80 350,50	-19,95
42	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	46,592	46,592	0,000	39 800,00	1 854 361,60	0,00	0,00	1 854 361,60	0,00	0,00
43	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	8,154	8,154	0,000	23 000,00	187 542,00	0,00	0,00	187 542,00	0,00	0,00
44	422325.	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16,787	16,787	0,000	9 800,00	164 512,60	0,00	0,00	164 512,60	0,00	0,00
45	422365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	3,273	2,332	-0,941	23 000,00	75 279,00	-21 643,00	0,00	53 636,00	-21 643,00	-28,75
46	424137.	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPŘI BET DO C50/60	M3	67,606	67,606	0,000	18 900,00	1 277 753,40	0,00	0,00	1 277 753,40	0,00	0,00
47	42861.	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	16,000	16,000	0,000	19 800,00	316 800,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00
48	42880.	MOSTNÍ LOŽISKA VODÍCI	KUS	1,000	1,000	0,000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
49	42899.	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ - PEVNÉ	KUS	1,000	1,000	0,000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
50	431212.	SCHODIŠT KONSTR. Z LOM KAMENE NA MC	M3	2,625	2,625	0,000	8 900,00	23 362,50	0,00	0,00	23 362,50	0,00	0,00
51	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,800	10,800	0,000	4 900,00	52 920,00	0,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00
52	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	18,569	18,569	0,000	4 900,00	90 988,10	0,00	0,00	90 988,10	0,00	0,00
53	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	51,791	1,391	-50,400	790,00	40 914,89	-39 816,00	0,00	1 098,89	-39 816,00	-97,31
54	45734.	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,022	0,022	0,000	79 300,00	1 744,60	0,00	0,00	1 744,60	0,00	0,00
55	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDM Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	234,750	165,481	-69,269	1 800,00	422 550,00	-124 684,20	0,00	297 865,80	-124 684,20	-29,51
56	46321.	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	7,265	7,265	0,000	5 000,00	36 325,00	0,00	0,00	36 325,00	0,00	0,00
57	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,500	0,500	0,000	18 900,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00



3.6.18.9

Datum: 24.07.2019

Čas:13:14:25

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2A ZBV

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 40624-1

002

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 40624-1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	155,500	155,500	0,000	154,00	23 947,00	0,00	0,00	23 947,00	0,00	0,00
59	56330.PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	77,750	77,750	0,000	689,00	53 569,75	0,00	0,00	53 569,75	0,00	0,00
60	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	17,220	17,220	0,000	104,00	1 790,88	0,00	0,00	1 790,88	0,00	0,00
61	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	163,275	163,275	0,000	138,00	22 531,95	0,00	0,00	22 531,95	0,00	0,00
62	572212 a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	408,000	408,000	0,000	10,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00
63	572212 b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	258,500	258,500	0,000	10,00	2 585,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00
64	574B4.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	408,000	408,000	0,000	287,00	117 096,00	0,00	0,00	117 096,00	0,00	0,00
65	574F76.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	258,500	258,500	0,000	383,00	99 005,50	0,00	0,00	99 005,50	0,00	0,00
66	575C53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	149,500	149,500	0,000	464,00	69 368,00	0,00	0,00	69 368,00	0,00	0,00
67	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	149,500	149,500	0,000	5,00	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00
68	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,400	16,400	0,000	598,00	9 807,20	0,00	0,00	9 807,20	0,00	0,00
69	58303.R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL. 210MM - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) A DEMONTÁŽ S ODVOZEM	M2	120,000	120,000	0,000	56,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00
70	62592.	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRUŽ. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	49,088	49,088	0,000	10,00	490,88	0,00	0,00	490,88	0,00	0,00
71	711111.	ASFALTOVÝMI NÁTĚRY IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	136,311	136,311	0,000	104,00	14 176,34	0,00	0,00	14 176,34	0,00	0,00
72	711112.	ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	55,800	55,800	0,000	211,00	11 773,80	0,00	0,00	11 773,80	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2A ZBV
Změna soupisu prací (SO/PS)
002

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	711137.	IZOLACE BÉŽN KONSTR. PROTI VOL. STEK. VODĚ Z PE.FÓLIÍ	M2	45,000	45,000	0,000	203,00	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00
74	711432.	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	109,100	109,100	0,000	508,00	55 422,80	0,00	0,00	55 422,80	0,00	0,00
75	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	235,290	235,290	0,000	980,00	230 584,20	0,00	0,00	230 584,20	0,00	0,00
76	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	118,785	118,785	0,000	369,00	43 831,67	0,00	0,00	43 831,67	0,00	0,00
77	78384.	NÁTĚRY BETON KONSTR. ANTIGRAFIT	M2	284,406	284,406	0,000	208,00	59 156,45	0,00	0,00	59 156,45	0,00	0,00
78	83445.	POTRUBÍ Z TRUB. KAMENINOVÝCH DN DO 300MM	M	44,000	44,000	0,000	2 120,00	93 280,00	0,00	0,00	93 280,00	0,00	0,00
79	86633.	CHRÁNIČKY Z TRUB. OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	45,000	0,000	-45,000	876,00	39 420,00	-39 420,00	0,00	0,00	-39 420,00	-100,00
80	87533.	POTRUBÍ DREN Z TRUB. PLAST DN DO 150MM	M	10,000	10,000	0,000	241,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00
81	875332.	POTRUBÍ DREN Z TRUB. PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	24,000	24,000	0,000	248,00	5 952,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00
82	87626.	CHRÁNIČKY Z TRUB. PLAST DN DO 80MM	M	90,000	90,000	0,000	124,00	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00
83	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON. DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	2,000	0,000	21 100,00	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00
84	89712.	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	7 950,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
85	897543.	VPUŠTĚ ODVOD. ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	3,000	3,000	0,000	10 200,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
86	89980.	TELE. VIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	44,000	44,000	0,000	95,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00
87	899901.	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	5,000	5,000	0,000	5 310,00	26 550,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00
88	9112B1.	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	60,000	60,000	0,000	3 440,00	206 400,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00
89	91345.	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	1,000	1,000	0,000	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00
90	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 040,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2A ZBV

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2 560,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
92	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	7,250	7,250	0,000	114,00	826,50	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
93	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA	M2	7,250	7,250	0,000	350,00	2 537,50	0,00	0,00	2 537,50	0,00	0,00
94	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	64,000	64,000	0,000	333,00	21 312,00	0,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00
95	917424.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	57,800	57,800	0,000	4 900,00	283 220,00	0,00	0,00	283 220,00	0,00	0,00
96	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	60,000	60,000	0,000	187,00	11 220,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00
97	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	73,000	73,000	0,000	232,00	16 936,00	0,00	0,00	16 936,00	0,00	0,00
98	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	60,000	60,000	0,000	150,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
99	931326.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	73,000	73,000	0,000	300,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00
100	931334.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMPELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	67,000	67,000	0,000	130,00	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00
101	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	60,000	60,000	0,000	134,00	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00
102	93140.	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ DO 60MM	M	10,200	10,200	0,000	1 068,00	10 893,60	0,00	0,00	10 893,60	0,00	0,00
103	93151.	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	10,200	10,200	0,000	26 900,00	274 380,00	0,00	0,00	274 380,00	0,00	0,00
104	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRÁZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	10,000	10,000	0,000	2 120,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2A ZBV

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Evidenční číslo a název stavby: A 003 - Most ev.č. 40624 - 1 Dačice

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 40624-1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	93543.	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	25,500	25,500	0,000	5 820,00	148 410,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00
106	936532.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	4,000	4,000	0,000	24 800,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
107	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	8,000	8,000	0,000	3 890,00	31 120,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00
108	93808.	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	500,000	500,000	0,000	10,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
109	93857.	BROUŠENÍ BETON KONSTR.	M2	213,900	213,900	0,000	529,00	113 153,10	0,00	0,00	113 153,10	0,00	0,00
110	94890.	PODPĚRNÉ SKRIZE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	500,000	0,000	-500,000	21,00	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	-10 500,00	-100,00
Nové položky													
119	26134.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVrchU TR. III D DO 200MM	M	0,000	102,000	102,000	1 760,00	0,00	0,00	179 520,00	179 520,00	179 520,00	100,00
120	26144.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVrchU TR. IV D DO 200MM	M	0,000	-83,600	-83,600	2 320,00	0,00	-193 952,00	0,00	-193 952,00	-193 952,00	100,00
121	26154.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVrchU TR. V D DO 200MM	M	0,000	29,600	29,600	3 620,00	0,00	0,00	107 152,00	107 152,00	107 152,00	100,00
122	26164.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVrchU TR. VI D DO 200MM	M	0,000	-34,800	-34,800	4 330,00	0,00	-150 684,00	0,00	-150 684,00	-150 684,00	100,00
123	87653.	CHRANÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	45,000	45,000	201,00	0,00	0,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	100,00
Celkem							11 824 535,58	-736 358,37	296 405,66	11 384 582,88	-439 952,71	-3,72	
Všechny změny celkem							11 824 535,58	-1 310 185,37	2 278 589,66	12 792 939,88	968 404,29	8,19	

Za Zhotovitele:

Datum:

(1)

Za Objednatel:

Datum: