

# Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 13686/16 „Kadaň - oprava ulice Jana Švermy“

---

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

## I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiří Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : ██████████  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**  
Zastoupený : Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,  
na základě plné moci  
Sídlo : Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Kontaktní adresa : odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,  
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary  
IČ : 45274924  
DIČ : CZ45274924  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu : ██████████  
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 1561  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele : Jan Šerák  
za zhotovitele : Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:  
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek  
za zhotovitele : Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. ██████████
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele : Jan Šerák  
za zhotovitele : Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. ██████████  
za zhotovitele : Jan Talaš, stavbyvedoucí, tel. ██████████

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 5.8.2016 č. 13686/16 pod názvem Kadaň - rekonstrukce ulice Jana Švermy .

## II.

### Doba plnění

Článek IV. Doba plnění se mění následovně:

Termín dokončení pokládky čedičové dlažby v prostoru pod Mikulovickou bránou se včetně dodávky a montáže zemních svítidel v tomto prostoru posouvá do **30.4.2017**.

Uvedené práce byly předmětem 1. etapy a ta měla odsouhlasený termín dokončení do 30.12.2016

Prodloužení termínu vychází z objektivně zjištěného stavu, kdy bylo nutné provést dodatečně požadované práce – izolace paty Milovické brány. Pokládku čedičové dlažby nelze realizovat v nevhodných klimatických podmínkách, neboť se jedná o mokrý proces.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V...Kadani ..... dne .....29.12.2016

V Karlových Varech dne

.....  
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

.....  
Ing. Josef Král  
ředitel závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci