

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Praha Dejvice ON – oprava dílčí (střecha)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 250 015 / 2018

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 904

Zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, vyjma nabývání,
zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy společnost zastupuje pouze předseda
představenstva.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 142/18 050/220

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 1. 10. 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ustanovení, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková cena díla bez DPH (dle SOD): 4 906 674,20 Kč

Cena dle Změnového listu č. 1: 4 894 803,53 Kč

Vícepráce (bez DPH):

SO 01 oddíl 9	52 020,00	Kč
SO 01 oddíl 9_01	262 826,76	Kč
SO 01 oddíl 997	78 482,41	Kč
SO 01 oddíl 762_01	33 416,28	Kč
SO 01 oddíl 762_02	50 000,00	Kč
SO 01 oddíl 764_01	47 835,50	Kč
SO 01 oddíl 783	38 281,20	Kč

Celková cena víceprací: 562 862,15 Kč

Méněpráce (bez DPH):

SO 01 oddíl 9	- 133 000,00	Kč
SO 01 oddíl 762	- 441 732,82	Kč

Celková cena méněprací: - 574 732,82 Kč

Zdůvodnění

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání:

Po odkrytí nepřístupných částí střešní konstrukce byla zjištěna degradace stávajících omítek. Vzhledem k tomu, že po provedení prací již nebude možné opravu provést, je nutné tyto omítky opravit před zpětným zaklopením střešní konstrukce.

9_01 - Ostatní konstrukce a práce - doplnění lešení:

Po odkrytí konstrukcí a vyřešení detailů uchycení a provedení nových atypických klempířských konstrukcí (římsově žlaby napojené na samotné oplechování říms), je nutné doplnit lešení v nejnutnějším rozsahu nad rámec uvažované výměry i ze zbývajících stran výpravní budovy. Práce nelze provést z původně uvažované mobilní plošiny. Náklady na mobilní plošinu budou odečteny.

997 - Přesun sutě:

Po odkrytí nepřístupných míst bylo zjištěno nahromadění odpadu v mezistřešním prostoru.

762 - Konstrukce tesařské:

Na základě požadavku NPÚ a po provedených odborných posudcích byla zakázána v průběhu výstavby plnoplošná výměna stávajícího bednění a ostatních tesařských konstrukcí. Výměry byly sníženy na potřebné minimum, dle požadavku NPÚ.

762_01 - Pochozí lávky v podkroví (nad tepelnou izolací):

Původně byla tepelná izolace uvažována mezi krokve. Nově bude dle požadavku NPÚ a mykologického posudku na podlaze podkroví, z tohoto důvodu je zapotřebí provést nad tepelnou izolací pochozí lávky pro zajištění přístupu do podkroví.

762_02 - Ozáření mikrovlnnou technologií:

Na základě mykologického posudku je NPÚ požadována změna technologie ošetření stávajících konstrukcí – ozáření mikrovlnnou technologií.

764_01 - Odvětrání kuchyně:

Odvětrání kuchyně dle požadavku MHMP. Nelze řešit systémovým prvkem, MHMP si vyžádal samostatné řízení pro řešení odvětrání, proto bude zřízena speciální konstrukce se zachováním historického rázu.

783 - Dokončovací práce - nátěry:

Příplatek za provedení šetrného odstranění stávajícího nátěru krovů a bednění dle požadavku NPÚ pro pasport konstrukcí. Byla navýšena výměra za přípravu podkladu stávajících konstrukcí – zejména ponechávaného bednění.

Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

Zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

Odevzdání inženýrské činnosti na NPÚ: do 6 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv (stavebně historický průzkum, mykologický průzkum krovu, zpracování detailního prostupu obnovy, ostatní průzkumy a posudky)

Ukončení: do 3 měsíců od vydání souhlasného stanoviska NPÚ realizace díla

Nové znění:

Zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

Odevzdání inženýrské činnosti na NPÚ: do 6 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv (stavebně historický průzkum, mykologický průzkum krovu, zpracování detailního prostupu obnovy, ostatní průzkumy a posudky)

Ukončení: 30. 11. 2019

Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Z důvodu několika měsíčního odkladu zahájení stavby, díky vyřizování souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru od Drážního úřadu, které si vyžádal MHMP v rámci vyřizování inženýrské činnosti pro získání souhlasu NPÚ, kdy se zahájení stavby posunulo ze zimního období do hlavní stavební sezóny, nebylo možné zejména z důvodu nejasného termínu vydání rozhodnutí zajistit okamžitě stavební kapacity po obdržení ohlášeného stavebního záměru. Dalším důvodem je změna technologie výstavby na základě požadavků MHMP – odboru památkové péče, kdy nesmí dojít k výměně tesařských konstrukcí, stávající konstrukce musí být šetrně očištěny, sanovány a ozářeny, což je časově i pracně náročnější.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **5** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **3** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ZL č. 1
Příloha č. 2	Změnový list č. 1 - vícepráce
Příloha č. 3	Změnový list č. 1 - méněpráce
Příloha č. 4	Harmonogram

V Praze dne 23. 10. 2019

V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2019

Objednatel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v. r.
přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

Ing. Pavel Štindl, v. r.
člen představenstva
EDIKT a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

—

—

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456973

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b59cbc57-6ace-42d3-abd1-30d4fb453451

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 09:48:00



1fc4b30b-f203-4110-aeaf-20ba62d57217