



**Kontaktní osoby:**

e) ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

f) ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]

g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr

[REDACTED]  
[REDACTED]

h) osoba odpovědná za architektonické řešení:

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

METROPROJEKT Praha a.s.  
I.P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

**PREAMBULE**

Stavební úřad Městské části Praha 7 oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení oznámením č.j. MČ P7 123181/2019/SU/Vm ze dne 10.5.2019. V oznámení stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 21.6.2019 na Úřadu městské části Praha 7, nábf. Kpt. Jaroše 1000/7.

V průběhu řízení byla zjištěna skutečnost, že ve výše uvedeném oznámení ze dne 10.5.2019 nebylo výslovně uvedeno, že se jedná také o řízení podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění s přihlédnutím k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách. Dále byly v průběhu územního řízení vzneseny námitky a připomínky účastníků řízení, ze kterých vyplynulo, že k řádnému posouzení návrhu je nutné předložit další podklady, které byly Zhotovitelem dne 22.8.2019 doloženy.

Na základě výše uvedených skutečností Stavební úřad Městské části Praha 7 vydal dne 22.8.2019 opakované oznámení o zahájení územního řízení č.j. MČ P7 205916/2019/SU/Vm a nařídil druhé veřejné projednání na 1.10.2019.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 1 až 12 takto:

**1) Článek 4 – Doba plnění**

- bod 4.7. v článku 4 ve znění dodatku č. 11 Smlouvy se upravují následovně:

**Následující znění uvedené v dodatku č. 12 se ruší:**

**4.7. Ukončení prací**

Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

**do 30. 9. 2019**

**a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 13:**

**4.7. Ukončení prací**

Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

**do 30. 11. 2019**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany dále potvrzují, že neobsahuje žádné důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy či druhu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto dodatkem č. 13 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 13 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: 30 -09- 2019

V Praze dne: 25 -09- 2019

**Objednatel:**  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Zhotovitel:**  
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správy západ

Ing. David Krása  
předseda představenstva

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 457003

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d3f832a2-2895-4d5a-b3ba-b7a2e9ed02e4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.10.2019 09:51:01



813b18ca-eadc-463f-a761-3bcc09538566