

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezručice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **E618-S-5/2018/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 32732149001 / 5323530002

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13

IČ: 70890366 DIČ: CZ70890366

zastoupený: Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje

K podpisu pověřen Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmána pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK
č. 1305/17 ze dne 20. 11. 2017

číslo smlouvy: 00342018

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

a

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezručice“

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl,
člen představenstva SMP CZ, a.s.

A. SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9654

bank. spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl, člen
představenstva SMP CZ, a.s.

Korespondenční adresa: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

B. SPOLEČNÍK 2:

MCE Slaný s.r.o.

se sídlem: Netovická 538, 274 01 Slaný

IČO: 43774407, DIČ: CZ43774407

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 6073

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Igorem Chorovským, Ing. Jaroslavem Řeháčkem

Korespondenční adresa: Netovická 538, 274 01 Slaný

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 130/17 037/230

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava smluvní ceny** Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 02 a č. 04.

U ZL č. 02 a ZL č. 04 objednatele č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

ZL č. 02 objednatele č. 1 řeší dopady výsledků dodatečného korozního průzkumu stávající ocelové konstrukce na způsob a rozsah jejího vyztužení související se zavážením nové ocelové konstrukce. Jedná se o **vícepráce v celkové výši 7 148 711,98 Kč (6,55%) a méněpráce v celkové výši 1 913 499,00 Kč (1,75%)** na SO 101 – Rekonstrukce mostu. Celková změna závazku ze ZL č. 02 představuje navýšení ceny Díla o 4,8% původní hodnoty závazku.

ZL č. 04 objednatele č. 1 řeší upřesnění množství vybraných položek dle skutečnosti. Jedná se o **vícepráce v celkové výši 6 553 666,52 Kč (6,01%) a méněpráce v celkové výši 2 088 304,98 Kč (1,91%)** na SO 101 – Rekonstrukce mostu, SO 201 – Železniční svršek a SO 999 – Všeobecný objekt. Celková změna závazku ze ZL č. 02 představuje navýšení ceny Díla o 4,09% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 5.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5/2018/Pal; obj. č. 2: 00342018 a č. zhot.: 130/17 037/230 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 02 a 04 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02 objednatele č. 1 [REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02 objednatele č. 1 [REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04 objednatele č. 1

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04 objednatele č. 1

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí [REDAKCE], což je [REDAKCE]% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila [REDAKCE] Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 113 369 159,01 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 113 485 115,37 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 123 185 689,89 Kč bez DPH.

2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1 E618-S-5/2018/Pal; obj. č. 2: 00342018 a č. zhot.: 130/17 037/230, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Objednatel 1:

Ing.  Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

V Praze dne

Zhotovitel:

„Společnost SMP - MCE – Pňovany - Bezdrůžice“

Ing.  Martin Doksanský

předseda představenstva SMP CZ, a.s.

V Plzni dne 24-09-2019

Objednatel,2:

.....

Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmána pro oblast dopravy

Č.j. : PL-DIH/14070/19

Počet listů : 1

Počet výtisků : 1

Číslo výtisku : 1

Za správnost :

Radní :

Vedoucí odboru :

Právník :

Kompetence na základě : PODPISUJÍ

A KOMUNIKUJÍ S DOP. SV. A VOPK

Datum :

.....

Ing. Jan Freudl

člen představenstva SMP CZ, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
2	Rekonstrukce mostu	██████████	██████████	██████████
3	Lávka	██████████	██████████	██████████
4	Železniční svršek	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM	123 185 689,89 Kč	25 868 994,88 Kč	149 054 684,77 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456929

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e13ddcd-ce18-4da8-a062-521d6f993c21

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 09:42:04



eb8a59fa-d980-457d-820c-b99eab279b42