



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

se sídlem: Nám. Míru 283, 54301 Vrchlabí

Zastoupen: Mgr. Petrem Jindřichem, ředitelem školy

IČO: 70947163

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 174945362/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Petr Jindřich, ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Petr Jindřich, ředitel školy

E-mail: jindrich@zsvrchlabi.cz

Telefon: +420 493 815 001

(dále jen „kupující“)

a

Hilbert Interiéry s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kontaktní adresa: Dětmárovice 1262, 735 71 Dětmárovice

IČO: 28661133

DIČ: CZ28661133

Její jménem jedná: Světlana Hilbertová

Bankovní spojení: FIO Banka

Číslo účtu: 2700192196/2010

E-mail: hilbert@hilbert-interiery.cz

Telefon: 724 528 500

(dále jen „prodávající“)


(dále společně jen „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2019 (dále jen „Smlouva“).

I.

VZHLEDem K TOMU, ŽE:

- 1) po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
- 2) po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly



- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí kupující, při plné součinnosti ze strany prodávajícího.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 2.5. Podpisem tohoto dodatku prodávající jako subjekt údajů potvrzuje, že kupující jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Proávající podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný prodávající jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu, kupující nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Kupující tak bude zpracovávat pouze osobní údaje pro účely, ke kterým podle zákona souhlas nepotřebuje.
- 2.6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.7. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Změnový List č.1

Příloha č. 2: Změnový List č.2

Příloha č. 3: Změnový List č.3

Ve Mladé Lze dne 27. 8. 2019

PĚTMAKOVICEM
V _____ dne 26. 8. 2019

Za kupujícího _____

Za prodávajícího _____

Mgr. Petr Jindřich, ředitel školy
ředitel školy 70947163
101 493 815 000

Hilbert Interiéry s.r.o.
Světlana Hilbertová, 661135
jednatelka



až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;

se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Provedená změna č.1

Popis změny:

V položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD dochází k nahrazení položek 65, 66, 67, 68 novou položkou „66A – motorový automatický otvírač“, který bude finančně kompenzovat položky 65,66,67,68. Ke změně celkové ceny díla nedochází.

Tímto opatřením bude plošina podstatně lépe sloužit uživatelům a poskytne lepší komfort a bude vyžadovat menší fyzickou náročnost uživatelů, kteří mají vesměs velmi slabou fyzickou kondici.

Sumarizace změny:

Konstrukce podest
Nerealizované práce:

- Odebrání položek č. 65, 66, 67 a 68 z důvodů nerealizace podesty
- Neprovedení doplnění dlažby z důvodu zmenšení patky pod výtahem – odstranění položky č. 76, 77, 78, 79, 80, 81
- Úprava patek v souvislosti se změnu založení výtahu je součástí změnového listu č. 3

Odečtené položky celkem: - 65 535,- Kč bez DPH

Zůstává ve stejném rozsahu:

- Demontáž stávajícího zábradlí zůstává, mění se pouze místo demontáže, stávající zábradlí je přikotveno ke konstrukci výtahu.

Nové práce dle upraveného řešení:

- Doplnění kotvení konstrukce výtahu k průvlakům chemickými kotvami
- Motorový automatický otvírač 66A
- Úprava konstrukce výtahové šachty – úprava ceny položky 111 schodišťové opláštěné plošiny

Přičtené položky celkem: + 67 455 Kč bez DPH

Popis příčiny změny:

Vzhledem ke stáří budovy, její prostorové konfiguraci a vzhledovým nárokům nebudou osazeny 2 patrové rampy u vertikální plošiny v „Pavilónu B“, ale bude upraveno osazení dveří v 2NP a 3NP do vedlejší stěny plošiny přiléhající ke stávajícímu patru. Na základě požadavku NIPI na zajištění bezbariérovosti, dodržení souladu s normami a zachování komfortu pro uživatele budou dveře osazeny automatickým elektrickým otvíračem.

2) Provedená změna č.2

Popis změny:

Z důvodů zazdění schodišťových stupňů do nosných stěn a případného ohrožení stability objektu, nebylo možné vyjmout stávající žulové stupně. Proto byla provedena úprava v provedení podesty a schodišťových stupňů před dveřmi na hlavní schodišti. Způsob provedení byl přebetonování stávajících

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Název akce:	Stavební práce – Modernizace ZŠ Vrchlabí – zajištění bezbariérovosti
Změnový list č. 1 Montáž a úprava konstrukce výtahu	SOD ze dne 9. 7. 2019
<p><u>Popis změny:</u></p> <p>V položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD dochází k nahrazení položek 65, 66, 67, 68 novou položkou „66A – motorový automatický otvírač“, který bude finančně kompenzovat položky 65,66,67,68. Ke změně celkové ceny díla nedochází.</p> <p>Tímto opatřením bude plošina podstatně lépe sloužit uživatelům a poskytne lepší komfort a bude vyžadovat menší fyzickou náročnost uživatelů, kteří mají vesměs velmi slabou fyzickou kondici.</p> <p><u>Sumarizace změny:</u></p> <p><u>Konstrukce podest</u> Nerealizované práce:</p> <ul style="list-style-type: none">- Odebrání položek č. 65, 66, 67 a 68 z důvodů nerealizace podesty- Neprovedení doplnění dlažby z důvodu zmenšení patky pod výtahem – odstranění položky č. 76, 77, 78, 79, 80, 81- Úprava patek v souvislosti se změnu založení výtahu je součástí změnového listu č. 3 <p>Odečtené položky celkem: - 65 535,- Kč bez DPH</p> <p>Zůstává ve stejném rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Demontáž stávajícího zábradlí zůstává, mění se pouze místo demontáže, stávající zábradlí je přikotveno ke konstrukci výtahu. <p>Nové práce dle upraveného řešení:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doplnění kotvení konstrukce výtahu k průvlakům chemickými kotvami- Motorový automatický otvírač 66A- Úprava konstrukce výtahové šachty – úprava ceny položky 111 schodišťové opláštěné plošiny <p>Přičtené položky celkem: + 67 455 Kč bez DPH</p> <p><u>Popis příčiny změny:</u></p> <p>Vzhledem ke stáří budovy, její prostorové konfiguraci a vzhledovým nárokům nebudou osazeny 2 patrové rampy u vertikální plošiny v „Pavilónu B“, ale bude upraveno osazení dveří v 2NP a 3NP do vedlejší stěny plošiny přiléhající ke stávajícímu patru. Na základě požadavku NIPI na zajištění bezbariérovosti, dodržení souladu s normami a zachování komfortu pro uživatele budou dveře osazeny automatickým elektrickým otvíračem.</p>	

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Název akce:	Stavební práce – Modernizace ZŠ Vrchlabí – zajištění bezbariérovosti
Změnový list č. 2 Úprava vstupního schodiště	SOD ze dne 9. 7. 2019
Popis změny: <p>Z důvodů zazdění schodišťových stupňů do nosných stěn a případného ohrožení stability objektu, nebylo možné vyjmout stávající žulové stupně. Proto byla provedena úprava v provedení podesty a schodišťových stupňů před dveřmi na hlavní schodišti. Způsob provedení byl přebetonování stávajících stupňů. Navrhované lité Teraco bylo nahrazeno z důvodů nedostupnosti na trhu keramickou dlažbou (R10).</p>	
Sumarizace změny:	
Schodiště:	
Nerealizované práce:	
<ul style="list-style-type: none">- Odebrání litého Teraca položek č. 82, 83, 84, 85- Odstranění a nové zabudování stávajících schodišťových stupňů položka č. 16, 31	
Odečtené položky celkem: - 27 651 Kč bez DPH	
Nové práce dle upraveného řešení:	
<ul style="list-style-type: none">- Nahrazení výměry položky č.14 na 4m³	
Přičtené položky celkem: + 21 175 Kč bez DPH	
Popis příčiny změny: <p>Z důvodů zazdění schodišťových stupňů do nosných stěn a případného ohrožení stability objektu, nebylo možné vyjmout stávající žulové stupně.</p>	

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Název akce:	Stavební práce – Modernizace ZŠ Vrchlabí – zajištění bezbariérovosti
Změnový list č. 3 Úprava patek pod výtahem	SOD ze dne 9. 7. 2019
Popis změny: Z důvodů úpravy konstrukce kotvení výtahu byla vyvolána změna základových patek. Stávající podlaha byla vybourána a výtahové patky prohloubeny v důsledku nezastižení únosné vrstvy. Sumarizace změny: <u>Úprava patek:</u> Nerealizované práce: - Odebrání položky litého pasu v „pavilonu A“ položka č. 7 Odečtené položky celkem: - 13 885 Kč bez DPH Nové práce dle upraveného řešení: - Nahržení výměry patky v „pavilonu A a B“ položka č.9 z 3,088 na 3,838m ³ - Nahržení výměry výkopů pro patky „pavilon A a B“ položka č. 1 z 1,845 na 2, 398 m ³ a související položky 2, 3, 4, 5 Přičtené položky celkem: + 16 189 Kč bez DPH Popis přímých změn: Vzhledem ke stáří budovy, její prostorové konfiguraci a vzhledovým nárokům nebudou osazeny 2 patrové rampy u vnitřní plošiny v „Pavilonu B“, ale bude upraveno osazení dveří v 2NP a 3NP do vedlejší stěny plošiny přiléhající ke stávajícímu patru. Na základě požadavku NIPi na zajištění bezbariérovosti, dodržení souladu s normami a zachování komfortu pro uživatele budou dveře osazeny automatickým elektrickým otvíračem.	