



DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo

číslo sml. Objednatele: S-1691/DOP/2018

číslo sml. Dodavatele: AV.18005.1.150

„Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zastoupený: Ing. Leošem Chybou, ředitelem Závodu dopravních staveb a

Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem, na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

dále jen „**Dodavatel**“



se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 4 se mění Smlouva o dílo ze dne 09.05.2018 (č. smlouvy Objednatele: **S-1691/DOP/2018**, č. smlouvy Dodavatele: AV.18005.1.150) ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 24.1.2019, Dodatku č. 2 ze dne 8.4.2019 a Dodatku č. 3 ze dne 19.8.2019 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Předmět díla se poníží o méněpráce spočívající v odebrání stavebního objektu SO411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202. Detailní zdůvodnění změn je přílohou ZBV č. 8, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy.“

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 15.951.054,91 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovaným soupisem prací, který je součástí ZBV č. 8, které je přílohou č. 1, Dodatku č. 4 Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 3.349.721,53 Kč.“

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3:

Cena bez DPH	15.999.172,45 Kč
DPH 21%	3.359.826,21 Kč
Cena včetně DPH	19.358.998,67 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 4:

Cena bez DPH	- 48.117,54 Kč
DPH 21%	- 10.104,68 Kč
Cena včetně DPH	- 58.222,22 Kč

Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4:

Cena bez DPH	15.951.054,91 Kč
--------------	------------------



DPH 21%
Cena včetně DPH

3.349.721,53 Kč
19.300.776,44 Kč

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č. 8, které je přílohou č. 1, Dodatku č. 4 Smlouvy.“

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 1 – Vyhrazené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny, změny zařazené do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné, u nichž by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazně zvýšení nákladů, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny a o nepodstatné změny považující se za změny zařazené do Skupiny č. 5 – Změny de minimis, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje limit 15 %. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 činí celkem – 16,74 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 42,37 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku. Součet sumy Změn kladných a záporných Skupiny 5 stanovené Dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 činí celkem 1,80 % a nepřekračuje povolený limit 15 % hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listě č. 8, který je přílohou č. 1, Dodatku č. 4





Smlouvy.

3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 031-30/2019/RK ze dne 30. 9. 2019.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1: ZBV č. 8 SO 411
 - Příloha č. 2: Plná moc dodavatele

V Praze dne 09 -10- 2019

Dodavatel:

GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Leoš Chyba

ředitel Závodu dopravních staveb
na základě plné moci

V Praze dne 18 -10- 2019

Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



Ing. Jaromír Kazda
obchodní náměstek
na základě plné moci



PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto s účinností od 2. září 2019

z m o c ň u j e

Ing. Leoše Chybu, narozeného dne [redacted] ředitele Závodu dopravních staveb,
Ing. Tomáše Čmiela, narozeného dne [redacted] ředitele regionu,
Ing. Jaromíra Kazdu, narozeného dne [redacted] obchodního náměstka,
Ing. Alenu Hájkovou, narozené dne [redacted] obchodního náměstka,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Leoš Chyba** a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 12. srpna 2019



Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:



Ing. Leoš Chyba, ředitel Závodu dopravních staveb



Ing. Jaromír Káza, obchodní náměstek



Ing. Tomáš Cmiel, ředitel regionu



Ing. Alena Hájková, obchodní náměstek



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016161/015/2019/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen


advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice


zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v pěti (5) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 

bytem 

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č.  vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 12. srpna 2019



Mgr. Daniel Thelen, advokát

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 411	Číslo ZBV: 8
--	--	----------------------------

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 281 69 522

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	-48 117,54	0,00	-48 117,54
8.2	0,00	0,00	0,00
8.3	0,00	0,00	0,00
8.4	0,00	0,00	0,00
8.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-48 117,54	0,00	-48 117,54

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list											
Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 411	Číslo ZBV: 8								
Strany smlouvy o dílo č. S-1691/DOP/2018 (AV.18005.1.150) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9.5.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III											
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady 10 počet listů		Paré č. 1 2 3 4 5	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant Stavební dozor RDK								
Iniciátor změny: objednatel Popis a zdůvodnění Změny: Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202 Na základě rozhodnutí objednatele (doklad č.08) byla "Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202" vyjmuta z předmětu díla. V soutěžním rozpočtu je SO 411 uveden pouze jednou souhrnnou položkou. Z toho je zřejmé, že bylo již v zadávací PD počítáno s vyčleněním SO 411 jinému zhotoviteli. Kompletní realizaci stavebního objektu SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202 hradil Objednatel přímo vybranému zhotoviteli. Jedná se o standardní postup vyčlenění některých objektů elektro a plynu pro dodávku zhotovitelům s oprávněním. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je tak podle § 5, odst. 1, písm.a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vyhrazenou změnou zařazena do Skupiny 1 dle § 7, věty 1a, 2b. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (4) se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.											
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-48 117,54</td> <td>0,00</td> <td>-48 117,54</td> <td>48 117,54</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-48 117,54	0,00	-48 117,54	48 117,54
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných								
-48 117,54	0,00	-48 117,54	48 117,54								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (vedoucí projektové týmu)	jméno	Ing. Šimon Mytyzek	datum 09-09-2019 podpis								
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Komanec	datum 10. 9. 2019 podpis								
Stavební dozor	jméno	Ing. František Hlinovský	datum 12. 9. 2019 podpis								
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum podpis								
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum 07. 10. 2019 podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podz důvodně, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového zlepšení dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu úpravy Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz této osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum 18-10-2019 podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Leoš Chyba	datum 09-09-2019 podpis								
	jméno	Ing. Jaromír Kazda	datum 09-09-2019 podpis								
			Číslo								

Poznámka: Od 2. 9. 2019 je v GEOSAN GROUP na pozici ředitele závodu Ing. Leoš Chyba

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 411
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
48 117,54

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	48 117,54	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-48 117,54	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-48 117,54	0,00	-48 117,54	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí projektového týmu):

Ing. Šimon Mytzyk

09 -09- 2019

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jan Komanec

10.9.2019

Stavební dozor:

Souhlasím

Ing. František Hlinovský

12.9.2019

Zástupce Objednatele:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

07.10.2019

Supervize (RDK)

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler, DiS.

1.10.19

P PRAHA a.s.
3, Olšanská 1a
Technických dozorů
IČO: CZ25793349

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č.

112-015 most přes strouhu v obci Domašín

Číslo a název SO/PS: SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202

Číslo a název rozpočtu: SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 411 / 1


Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	74999R	Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202	KČ	48 117,540	0,000	-48117,540	1,00	48 117,54	-48 117,54	0,00	0,00	-48 117,54	-100,00%
		Celkem						48 117,54	-48 117,54	0,00	0,00	-48 117,54	-100,00%

Za Zhotovitele: Ing. Šimon Mytzyk

Datum: 09-09-2019

Podpis:



Za Objednatele: Ing. František Hlinovský (TDI)

Datum:

12. 9. 2019

Podpis:



SUDOP PRAHA a.s.
 130 80 Praha 3, Olšanská 1a
 210 - středisko technických dozorů
 IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
 -7-

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	13 496 125,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	15 951 054,91
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	19 300 776,44
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	116,19%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,36%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-13,17%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 259 803,61	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,74%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 048 837,71	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 30 % Skupina 3	37,66%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	4,71%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 748 052,86	

12=(36+37)*1*100	Sledování limitu 15 %	1,80%
13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	243 343,50
14=149224000-13	Zbývá do limitu	148 980 656,50

Skupiny změn

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis (Změny neměnnosti celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))

SO	ZBV č.	Název SOIPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(36+37)*1*100		
		Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín	- 1 777 774,03	4 232 763,23	2 454 929,20	- 48 117,54	99,63	- 48 017,91	0,00	0,00	0,00	- 1 436 972,65	3 445 593,29	1 808 920,64	5 082 865,94	- 92 683,84	643 366,01	450 682,97	636 030,66	0,00	243 343,50	1,80%		
901a	1	Dopravní značení - rozšíření	- 13 917,80	742 588,23	728 670,43							- 13 917,80	742 588,23	728 670,43	756 506,03									
201	2	Oprava mostu ev.č. 112-015 - záměna sanace mostu za výstavbu nového	- 1 623 054,85	2 499 358,49	876 303,64							- 1 623 054,85	2 499 358,49	876 303,64	4 122 413,24									
202	3	Oprava mostu ev.č. 112-017 - upřesnění tvaru prefabrikátů mostní klenby	- 92 683,84	92 683,84	0,00							- 92 683,84	92 683,84	0,00	185 367,69									
202/2	4	Oprava mostu ev.č. 112-017 - sanace základové spáry	0,00	153 853,87	153 853,87	0,00	99,63	99,63				0,00	153 754,24	153 754,24	153 754,24									
201/2	5	Oprava mostu ev.č. 112-015 - výkop a zákop pro AZ, doplnění položek pro odvodnění, navýšení hřezvaného mat.	0,00	500 875,30	500 875,30							0,00	50 192,33	50 192,33	50 192,33	0,00	450 682,97	450 682,97	450 682,97					
901a/2	6	Dopravní značení - prodloužení DIO o dobu zimní přestávky	0,00	181 696,48	181 696,48															0,00	181 696,48	1,36%		
901a/3	7	Dopravní značení - prodloužení DIO z důvodu prodloužení termínu realizace díla	0,00	61 647,02	61 647,02															0,00	61 647,02	0,46%		
411	8	Provozování přeložka vedení CETIV u SO 202 / vyjmutí SO 411 z předmětu díla	- 48 117,54	0,00	- 48 117,54	- 48 117,54	0,00	- 48 117,54																

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 411

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 411	1	
08 Rozhodnutí objednatele o realizaci SO 411	1	
09 Stanovisko TDI k ZBV	1	
10 Stanovisko AD k ZBV	1	
11a Odvolání plné moci osob zhotovitele	2	
11b Udělení plné moci osobám zhotovitele	4	
Počet listů celkem	10	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín

Objekt: **SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202**

Místo: Domašín
 Zadavatel: Středočeský kraj
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	zadáni		změna ZBV č. 8		po změně ZBV č. 8	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
							48 117,54	-48 117,54	0,00	
7 Přidružená stavební výroba										
1	74999R	Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202	KČ	48 117,540	1,000	48 117,54	-48 117,540	-48 117,54	0,000	0,00
				48117,54=48 117,5400 [A]						

Odesílatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha

Adresát:

GEOSAN GROUP a.s.
U nemocnice 430
280 02 Kolín III
Ing. Šimon Mytyzek

Věc: „Vyjmutí SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 202“

Dobrý den,

tímto bychom chtěli informovat Vaši společnost o vynětí položky SO 411 Provizorní přeložka vedení CETIN u SO 2020 z předmětu díla. Společnost CETIN si přeložky realizuje sám, na základě cenové nabídky od jejich společnosti. Proto tato položka nemůže být realizována Vaší firmou ale bude řešena samostatnou objednávkou s firmou CETIN z rozpočtu KSÚS p.o.

V Říčanech dne 27.09.2018

Bc. Martin Staněk
Investiční technik
Krajská správa a údržba silnic
Středočeský
příspěvková
Zborovská 11
IČO: 00066001



VÁŠ DOPIS ZNAČKY: [Zadejte značku]
ZE DNE: [Vyberte datum]
NAŠE ZNAČKA: [Zadejte značku]

VYŘIZUJE: Ing. František Hlinovský
TEL :
E-MAIL:
IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha 29. srpna 2019

GEOSAN GROUP a.s.
Závod dopravních staveb
Ing. Šimon Mytzyk
U Průhonu 1516/32 [Město]
170 00 Praha7
Česká republika

Věc: Oprava mostu ev. č. 112 – 017, most přes strouhu v obci Domašín a oprava mostu ev.č. 112 – 015, most přes strouhu v obci Domašín – stanovisko TDI k ZBV č. 8 – Provizorní přeložka vedení kabelů CETIN (vyloučení SO 411) u SO 202 - odpočet

Vážený pane inženýre,

jako zplnomocněná osoba pro výkon technického dozoru investora (objednatel) jsem dne 21.08.2019 obdržel Vaši žádost o vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 8 (v minusové hodnotě) – Přeložka vedení kabelů CETIN (vyloučení SO 411) u SO 202 včetně následně doloženého vyjádření AD ze dne 26.8.2019, a následně doložené korespondence mezi Objednatel a Správcem sítě. K tomu podávám následující vyjádření, a na tom založené stanovisko TDI:

1. ZBV č. 8 - Vyloučení SO 411 – Přeložka kabelů CETIN:

Po prostudování korespondence, stanoviska AD, a porovnání odpočitatelné položky, uvedené v ZBV č. 8 s odsouhlaseným rozpočtem pro SO 411 konstatuji, že z mé strany nejsou k předloženému žádné připomínky, a tudíž k předloženému ZBV č. 8 **vydávám SOUHLASNÉ stanovisko TDI.**

S pozdravem

Ing. František Hlinovský
Technický dozor inženýring
130 80 Praha 3, Olsářská 1a
210 - středisko technických dozorů
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
- 7 -



KSÚS Středočeského kraje p.o.
Stanislav Pohunek
Zborovská 11
150 21 Praha 5
e-mail: stanislav.pohunek@ksus.cz

Č.j. : **PX5053/2019**

Datum : Praha, 26. 8. 2019

Vyřizuje : Ing. Jan Veselý, tel.:



e-mail:



**Akce : Oprava mostu ev. č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112 - 015
Most přes strouhu v obci Domašín**

Věc : Vyjádření AD č. 11 - k návrhu ZBV 8

Vážení,

dne 21. 8. 2019 jsme obdrželi od zhotovitele návrh na změnu během výstavby č. 8, kde dochází k vyčlenění SO 41 I z předmětu díla.

Na základě přiložené emailové komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem s navrženým řešením z pohledu AD souhlasíme.

S pozdravem
Ing. Jan Veselý
Pontex spol. s r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4



Přílohy: žádost zhotovitele o vyjádření

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI

obchodní společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděk Kostkou, členem představenstva, tímto

odvolává v plném rozsahu

plnou moc, udělenou dne **12. 3. 2019**:

Ing. Michaelu Dibonovi, nar. dne [redacted] bytem [redacted]
řediteli Závodu dopravních služeb,

Ing. Martinu Mikovi, nar. dne [redacted] bytem [redacted] řediteli
regionu,

Ing. Jaromíru Kazdovi, nar. dne [redacted] bytem [redacted] obchodnímu
náměstkovi,

Ing. Tomáši Čmielovi, nar. dne [redacted] bytem [redacted] řediteli regionu,

Ing. Aleně Hájkové, nar. dne [redacted] bytem [redacted]
obchodnímu náměstkovi,

k tomu, aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V Praze dne 30. 8. 2019



GEOSAN GROUP a. s.

Luděk Kostka

člen představenstva

Potvrzuji doručení odvolání uvedené plné moci dne 30. 8. 2019




Ing. Michael Dibon,
ředitel Závodu dopravních staveb




Ing. Jaromír Kazda,
ředitel regionu



Ing. Jaromír Kazda,
obchodní náměstek



Ing. Tomáš Čmiel,
ředitel regionu



Ing. Alena Hájková,
obchodní náměstek



PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto s účinností od 2. září 2019

z m o c ň u j e

Ing. Leoše Chybu, narozeného dne [redacted] ředitele Závodu dopravních staveb,
Ing. Tomáše Čmiela, narozeného dne [redacted] ředitele regionu,
Ing. Jaromíra Kazdu, narozeného dne [redacted] obchodního náměstka,
Ing. Alenu Hájkovou, narozené dne [redacted] obchodního náměstka,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Leoš Chyba** a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 12. srpna 2019



Luděk Kostka člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

[redacted]


Přijímám zmocnění:



Ing. Leoš Chyba, ředitel Závodu dopravních staveb



Ing. Jaromír Káza, obchodní náměstek



Ing. Tomáš Cmiel, ředitel regionu



Ing. Alena Hájková, obchodní náměstek



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016161/015/2019/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v pěti (5) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dně

bytem

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 12. srpna 2019

Mgr. Daniel Thelen, advokát

