

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3021/2016/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena jednatelem společnosti
Jiřím Horákem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3021/2016/OI/VZKÚ ze dne 29.11.2016 na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkoviccká a Petřvaldská“, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

čl. II.

- Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy.
- Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Evidenční list změny stavby č.1 a 2, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.
- Článek IV. Cena díla** odstavce 1, cena za provedené dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v celkové výši -539 069,70 Kč bez DPH a článek IV. odst.1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:	19 065 403,62 Kč
DPH 21%:	4 003 734,76 Kč
Cena celkem včetně DPH:	23 069 138,38 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.02341/RM1822/34 ze dne 01.10.2019.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 1.390.845,04 Kč bez DPH, tj. 7,09 % z celkového objemu zakázky.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 851.775,34 Kč bez DPH, tj. 4,35 % z celkového objemu zakázky

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3021/2016/OI/VZKÚ ze dne 29.11.2016.
5. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.5 smlouvy – Evidenční list změny stavby č.1 a 2

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 14 -10- 2019
Místo: Ostrava

Datum: 22. 10. 2019
Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Jiří Horák
jednatel

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.1 Vodovodní řád ulice Michálkovická SO 02.1 Vodovodní řád ulice Petřvaldská a Pikartská	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.1 - 1 SO 02.1	Číslo změny stavby: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.11.2016, číslo smlouvy objednatele: 3021/2016/01/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 103/16;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): KONEKÓ spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
Podzměna 1 / SO 01.1 - pro potřebu provedení propojů bylo umístěno v místě odbočky vodovodu v ul. Na Najmanské druhé šoupátko DN 300 ve stanici 0,6850, pro možnost propojení vodovodů DN 150 OC v ul. Na Najmanské s nově budovaným vodovodem v úseku V18 až AK-2. Další šoupátko DN300 bylo umístěno u komory AK-2 na ul. Na Josefské, jelikož při výkopových pracích bylo nalezeno staré šoupátko, které nebylo uvedeno v PD a provozovatel požaduje na totéž místo umístit šoupátko nové.	21 998,45	0,00	21 998,45
Podzměna 2 / SO 01.1 - z důvodu příjezdu na parkoviště VŠPP byla zřízena dočasná příjezdová komunikace za struskového kameníva, o rozměrech cca 27m x 2,5m	15 192,44	0,00	15 192,44
Podzměna 3 / SO 02.1 - montáž 2 ks elektrokolen na potrubí d90 a 2 ks na potrubí d225 nad rámeč SoD pro nutnou potřebu napojení na stávající trubní vedení	19 882,57	0,00	19 882,57
Podzměna 4 / SO 01.1 - úpravy trolejového vedení včetně náhradní dopravy výlukou MHD nebyly realizovány	0,00	-338 408,00	-338 408,00
Podzměna 5 / SO 02.1 - v ulici Zakončená byl na potrubí PE90 navržen hydrant H5, vzhledem ke skutečnosti, že se v blízkosti nachází současný funkční hydrant č. 3514123 nebyl nový hydrant H5 osazen	0,00	-20 196,85	-20 196,85
Podzměna 6 / SO 02.1 - v ulici Chladná nebylo osazeno šoupátko DN 225/200	0,00	-26 915,70	-26 915,70
Cena celkem:	57 073,46 Kč	-385 520,55 Kč	-328 447,09 Kč
časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
57 073,46	385 520,55	442 594,01	2,26	-328 447,09	1,68

Přílohy:

- 1) Rekapitulace stavby
- 2) Změnové rozpočty
- 3) Zápis ze stavebního deníku
- 4) Fotodokumentace
- 5) Výkresy - situace změn
- 6) Rekapitulace změn

Počet paré. Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Provozovatel: |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel: souhlasím jméno datum 2. 5. 2019 podpis

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	2.5.2019	podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum	2.5.2019	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	2.5.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	2.5.2019	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nédílnou součástí evidencního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

2

Evidenční list změny stavby č. 2

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01.1 Vodovodní řad ulice Michálkovická

SO 04.1 Povrchové úpravy komunikací - Michálkovická

SO 05 - Přeložky sítí technického vybavení

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01.1

SO 04.1

SO 05

- 2

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.11.2016, číslo smlouvy objednatele: 3021/2016/01/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 103/16:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
Podzměna 1 / SO 01.1 - změna technologie - zaseknutí protlaku díky návozu stávající asfaltové vrstvy v tl. 60cm, nutno provést otevřeným výkopem staničení 661 - 673m, délky 12m /nepředvídatelná změna dle §222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o VZ/	208 351,22	-114 100,00	94 251,22
Podzměna 2 / SO 01.1 - změna profilu DN PE potrubí z De160 na De 225, délky 12m v ul. Na Najmanské z důvodu koordinace s navazující plánovanou stavbou "Oprava vodovodu v ul. Na Najmanské" a potřeby zvýšení kapacity /nepředvídatelná změna dle §222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o VZ/	67 312,48	-36 667,15	30 645,33
Podzměna 3 / SO 01.1 - Odstranění asfaltu v tl. 60cm při stavebních pracích na všech protlacích a přepojení vodovodních přípojek na ul. Michálkovická. /nepředvídatelná změna dle §222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o VZ/	37 926,00	0,00	37 926,00
Podzměna 4 / SO 04.1 - Z důvodu koordinace se Správou sítí MSK nebude povrch ul. Michálkovické opraven v celé šíři, ale budou pouze opraveny zásahy po protlacích a vodovodních přípojkách na ul. Michálkovická a styčné spáry budou zaláty. /nepředvídatelná změna dle §222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o VZ/	295 842,99	-780 624,64	-484 781,65
Podzměna 5 / SO 05 - Z důvodu zjištěné skutečnosti, že překládané vod.potrubí v objektu SO05 není v profilu DN200, ale v profilu DN250 = nutnost změnit profil (délka 29m) /nepředvídatelná změna dle §222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o VZ/	185 269,19	-73 932,70	111 336,49
Cena celkem:	794 701,88 Kč	-1 005 324,49 Kč	-210 622,61 Kč

časový vliv na plnění
SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
794 701,88	1 005 324,49	1 800 026,37	9,18	-210 622,61	1,07

Přílohy:

- 1) Rekapitulace stavby
- 2) Změnové rozpočty
- 3) Zápis ze stavebního deníku

Počet paré: Příjemce :

- | | |
|-----|------------|
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |

- 4) Fotodokumentace
- 5) Výkresy - situace změn
- 6) Rekapitulace změn

1 x Provozovatel:
1 x Projektant (autorský dozor)

Evidenční list změny stavby č. 2

Název a evidenční číslo stavby:
Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01.1 Vodovodní řad ulice Michálkovická
SO 04.1 Povrchové úpravy komunikací - Michálkovická
SO 05 - Přeložky sítí technického vybavení

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01.1
SO 04.1 - 2
SO 05

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.11.2016, číslo smlouvy objednatele: 3021/2016/01/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 103/16:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Vyjádření - souhlas se změnami:

//

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum 6.9.2019	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum 6.9.2019	podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum 12.9.2019	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum 6.9.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 6.9.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: