

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1142/2019-SML, 105 – 3066 – 19

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 2171
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČO: 41601483
DIČ: CZ41601483
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

I. Předmět dodatku

1. Dne 28. 5. 2019 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou AGROPROJEKT PSO, s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1142/2019-SML, 105 – 3066 – 19, jejímž předmětem je provedení a zpracování projektové dokumentace „Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta“.
2. Důvodem pro sjednání dodatku č. 1 jsou okolnosti, které objednatel nepředpokládal v zadávací dokumentaci a které vyplynuly až v průběhu prací na projektové dokumentaci. V souvislosti s tím, že se záměr dotýká lokality v soustavě Natura 2000, si příslušný správní úřad – KÚ JMK, odbor OŽP ve svém vyjádření z 27. 08. 2019 č.j. JMK 123 192/2019 a při následujícím osobním jednání dne 11. 09. 2019 stanovil požadavky a podmínky rozšiřující rozsah služeb, které musí být zhotoveny a zahrnuty do PD. Jedná se především o požadavek konzultační spolupráce, vypracování a předložení posudku vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Správní úřad také předpokládá možné zjišťovací řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. Z těchto důvodů nelze projektovou dokumentaci odevzdat v dohodnutém termínu do 31. 12. 2019 a ve sjednané ceně díla.
Tímto se smluvní strany dohodly na doplnění zadání dodatečné služby dle č. II odst. 15 Předmět smlouvy o položky:
 - Vypracování a předložení posudku vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

- Vypracování a předložení oznámení záměru pro zjišťovací řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Při tom se předpokládá, že nebude-li správním úřadem druhá položka požadována, nebude ani zhotovena, ani fakturována.

Dále se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla dle čl. III odst. 1 Doba plnění díla, kde jsou již zohledněny administrativní komplikace vyvolané dodatečnými službami, termín dokončení díla včetně SP/Ohlášení s nabytím právní moci a jeho předání objednateli nejpozději do 30. 06. 2020.

Smluvní strany se taktéž dohodly na navýšení ceny díla dle čl. IV. Cena díla.

3. Čl. II odst. 15 smlouvy o dílo se tedy dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

- *Geodetické zaměření hrází, berem a toku*
- *Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení ke kácení*
- *Rozbory sedimentů dle platné legislativy (protokol bude obsahovat i závěrečné slovní hodnocení/posouzení ne/vyhovujících parametrů a porovnání s příslušnými normami ČSN, vyhlášky, rozhodnutí apod.)*
- *Zajištění výsledků laboratorních zkoušek vhodnosti sedimentu do násypů berem*
- *Vypracování a předložení posudku vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, dále Posudek „Natura 2000“.*
- *Vypracování a předložení oznámení záměru pro zjišťovací řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, dále Oznámení „EIA“.*
Nebude-li správním úřadem poslední výše uvedená položka požadována, nebude ani zhotovena, ani fakturována.

4. Čl. III odst. 1 se pak dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení díla: do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla včetně SP/Ohlášení s nabytím právní moci a jeho předání: do 30. 6. 2020

5. Čl. IV odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<i>Průzkumné práce</i>	65 000	13 650	78 650
<i>Projektová dokumentace pro provedení stavby</i>	143 000	30 030	173 030
<i>Inženýrská činnost + poplatky</i>	45 000	9 450	54 450
<i>Posudek „Natura 2000“</i>	48 500	10 185	58 685
<i>Oznámení „EIA“</i>	39 000	8 190	47 190
<i>CELKEM</i>	340 500	71 505	412 005

Při tom se předpokládá, že nebude-li správním úřadem poslední položka požadována, nebude ani zhotovena ani fakturována.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AGROPROJEKT PSP
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel