

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**



**„Y 505..3 – Kolbenova, oprava mostu, Praha 9, č. akce 1000025
– vypracování DUR, DSP, DVZ a zajištění IČ“**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4210/014

č. smlouvy zhotovitele: 18 277 00

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Alena Kašparová, vedoucí odd. mostních staveb

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Daniel Šindler, Ph.D., tel. 724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4210/014 ze dne 29.08.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z níže uvedených důvodů.

v rámci zpracování projektové dokumentace a projednání koncepce přestavby mostu s dotčenými orgány a organizacemi byl vznesen požadavek Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, na maximální zkrácení doby výluk na tramvajové trati (dále jen „TT“). V návaznosti na tento požadavek bylo nutno vypracovat varianty postupu výstavby zaměřené na různé možnosti vedení tramvajového provozu tak, aby tyto výluky byly minimalizovány. Z uvedených variant byla jako nejvhodnější vybrána varianta s využitím provizorní TT. Tím dochází ke zvětšení rozsahu dokumentace o objekt provizorní TT a současně dochází k posunu termínů plnění s ohledem na rozšíření rozsahu prací na vyhodnocení variant řešení.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. III. odst. 1.1. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 7 následujícího znění:

7. Zpracování dokumentace pro **objekt provizorní TT**

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se v části „Dokumentace pro společné řízení“ mění takto:

Dokumentace pro společné řízení /DUR + DSP/ koncept	15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Projednání DUR + DSP	19 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Pravomocné rozhodnutí/IČ UR + IČ SP/	23 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení plnění – předání dokumentace pro výběr zhotovitele /DVZ v podrobnosti PDPS/	25 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nemění.

V. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH:	1 868 000,00 Kč
DPH:	392 280,00 Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH:	2 260 280,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	102 560,00 Kč
DPH:	21 537,60 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	124 097,60 Kč

Cena dle smlouvy včetně dodatku č. 1 bez DPH:	1 970 560,00 Kč
DPH:	413 817,60 Kč
Cena dle smlouvy včetně dodatku č. 1 včetně DPH:	2 384 377,60 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

23. 10. 2019

V Praze dne

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



el Pospíšil, Ph.D.

Mgr. Jozef Sinčák, MBA

generální ředitel a předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

zhotovitel

Pontex, spol. s r.o.



Ing. Martin Havlík
jednatel

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-

