

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava ADM Nerudova 1 ,Olomouc“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-2207/2019

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým** :

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení realizace prací dle smlouvy č. E633-S-2207/2019 k zjištění, že realizace opravy chodníků okolo budovy Nerudova 1, je plánována magistrátem města Olomouc na rok 2022. Z výše uvedeného důvodu nelze provést odebrání konstrukce chodníků a sanaci obvodového zdiva objektu Nerudova 1, Olomouc

Při havárii kanalizace v části objektu byly provedeny kamerové zkoušky. Kamerovými zkouškami při opravě ležaté kanalizace bylo zjištěno, že část ležaté původní betonové kanalizace z doby výstavby objektu ve dvoře Nerudova 1, směrem od šachet č.2 č. 1 č.6 do budovy, je zborcená a neprůchodná. Proto je nutné provést opravu ležaté kanalizace z kanalizačních plastových trub systému KG výkopovou metodou.

Při rekonstrukci suterénu po vystěhování skladu a odkrytí stávajících podlahových krytin došlo ke zjištění že nosná konstrukce podlahy je původní dřevěná podlaha z doby výstavby objektu. Dřevěná konstrukce podlahy vykazuje vyhnílé části, které jsou napadeny dřevokaznou houbou. Únosnost této podlahové konstrukce neodpovídá technickým požadavkům na únosnost podlahové konstrukce. V těchto prostorách budou po opravě dislokovány archivy. Neodpovídá rovněž požadavek na hygienu prostředí. Z těchto důvodů je nutno tyto podlahové plochy odebrat a nahradit betonovou mazaninou

Seznam víceprací

- 01- Oprava kanalizace pod místností č. 01,77 č. 01,78 č. 01,79
- 02- Oprava kanalizace pod místností č. 01,17
- 03- Oprava Kanalizace pod garáží č 4
- 04- Oprava podlah v místností č.01,07 č. 01,08 č. 01,18 č. 01,19 č. 01,36

Seznam méněpráce

- SO 02-1- Ulice Nerudova exteriér
- SO 02-3- Ulice Remešova exteriér
- SO 02-5- Třída Svobody exteriér
- SO 02-7- Ulice Vídeňská exteriér
- SO 06 - VRN

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu	5	
Méněpráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu		
Celkem	1 140 219,96	1 140 219,96
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací	0 Kč	
Cena dle SOD	15 481 867,35 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	15 481 867,35 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku	15 481 867,35 Kč	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)		
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

Petr Dostál Olomouc - Holice, Průmyslová 955/4, PSČ 779 00

V Olomouci

Datum: 16. 10. 2019

Martin Pollák, SŽDC, s. o. OŘ Olomouc, ÚNPI

V Olomouci

Datum: 16. 10. 2019



Hroší stavby Morava a.s.

955/4 (28)

Olomouc - Holice

Podpis:
 Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Oblastní ředitelství
 Nerudova
 770994234
 (048)

2/ Stanovisko TDS:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Martin Pollák
 Technický dozor investora

Datum: 16. 10. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty SPS:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav

Datum: 17. 10. 19

Podpis:

4/ Stanovisko NPI:Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan

Datum: 17. 10. 19

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
 Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 17. 10. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 458234

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e9f7c5a-e6ef-457f-a21e-fc1bb2409c5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2019 05:40:02



7dab53f0-4e95-4974-a0c1-de3d6c4857e0