

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2018
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a**Ing. Václav Kaša - KASTIS**

zastoupená/ý: Ing. Václavem Kašou, jednatelem
se sídlem: Drážďanská 468/41, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 15149331
DIČ: CZ480509132
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Ing. Václav Kaša, tel.:
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**opravy zázemí fotbalového hřiště Neštěmice - II**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelům vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke snížení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 620.054,81 Kč bez DPH, kdy vícepráce činí částku 514.322,67 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 1.134.377,48 Kč bez DPH (viz. přílohy č.1 a č.2 tohoto dodatku).

Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. Cena díla je stanovena ve výši 4.680.632,88 Kč
(slovy čtyřmilionyšestsetosmdesátitřicet dva korun českých, osmdesátosm haléřů) bez DPH
DPH v režimu přenesené daňové povinnosti 982.932,90 Kč

Čl. III

1. Změna rozsahu díla na základě nepředpokládaných více prací, vzniklých
 - a) chybějící části v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr (dveřní doplňky – kování, kliky, zámky..., el. zásuvky a vypínače atp.)
 - b) nesouladem mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – práce uvedeny v projektové dokumentaci nebyly uvedeny ve výkazu výměr nebo byly uvedeny chybně (dlažby a obklady na WC, rohové a přechodové lišty, výkopy pro dešťovou kanalizaci, povrchová úprava sloupů oplocení, ocelová branka v oplocení atp.)
 - c) nesoulad skutečných výměr oproti projektové dokumentaci a výkazu výměr (plastové prvky fasádního systému, část oplocení mezi střídačkami, počet sloupů oplocení, rozměry a počet šatních boxů atp.)
 - d) změna technologie po odkrytí nepřístupných částí, či jiné překážky v realizaci některých částí stavby (nutná změna svodu dešťové vody, nutná úprava e. rozvodu v místnostech 1.14, 1.16, 1.24, odvedení dešťové vody ze severozápadní části objektu, napojení asfalt. hydroizolace v částech podlah nebylo možné provést, místo toho byla provedena dvousložková hydroizolační stěrka atp.)
2. Změna rozsahu díla na základě nepředpokládaných méně prací, vzniklých
 - a) chybějící části v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr (dveřní doplňky – kování, kliky, zámky, el. zásuvky a vypínače atp.)
 - b) nesouladem mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – práce uvedeny v projektové dokumentaci nebyly uvedeny ve výkazu výměr nebo byly uvedeny chybně (dlažby a obklady na WC, rohové a přechodové lišty, výkopy pro dešťovou kanalizaci, povrchová úprava sloupů oplocení, ocelová branka v oplocení atp.)

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací – vícepráce

Příloha č. 2: Soupis prací – méně práce

V Ústí nad Labem dne 25.10.2019

V Ústí nad Labem dne 15.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Mata, MBA

ředitel

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Václav Kaša