

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **E650-S-11190/2016**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-16-016-GCEE**

na realizaci díla

„Oprava mostních objektů Mladotice - Žatec“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Organizační jednotka a adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03,

zastoupená

(dále jen „objednatel“, dle zákona č. 183/2006 Sb. „stavebník“)

Kontaktní zaměstnanci objednatele:

- a) ve věcech smluvních:

- b) ve věcech technických:

- c) technický dozor stavebníka:

- d) kontaktní osoby SŽG:

1.2. **Zhotovitel:**

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem – Střekov, PSČ 400 03

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949,

zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1370,

jednající (zastoupen)

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických: |
- c) ve věcech realizace, stavbyvedoucí:

- d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

- e) ekolog:
- f) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem – Střekov, PSČ 400 03

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 11.2. uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Sepsáním tohoto dodatku se mění doba plnění čl. 4 základní smlouvy o dílo, z důvodu žádosti o prodloužení termínu zhotovitele ze dne 11. 11. 2016 a z důvodu současně probíhající těžké střední opravy koleje veřejné zakázky č. 6505084 Správy tratí Karlovy Vary „TSO Vrutek - Kaštice“. V této společné výluce dle ROV 73284 došlo zhotovitelem zakázky 6505084 k nasazení speciální kolejové mechanizace (stroj na výměnu a pokládku pražců DONELLI, jehož použití schválila příslušná správa). Tímto bylo zamezeno provést plánované zapažení kolejového lože na mostě a zároveň nemohly být provedeny římsy a izolace mostu v km 181,314 v původních termínech, neboť bylo nutné zohlednit potřebné technologické pauzy pro dostatečné vytvrdnutí betonu nových železobetonových mostních říms. Dalším důvodem změny doby plnění je nemožnost objednatele zajistit nutné dvoudenní výluky na trati Podbořany – Kaštice v termínu do 9. 12. 2016, v termínu do původního ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem. Tyto výluky jsou objednavatelem naplánovány na 13.12. 2016 a na 14.12. 2016 dle ROV 73042.

Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ

- 4.2. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **20.12.2016** (původně 9.12.2016)
- 4.3. Termín vyklizení staveniště: **27.12.2016** (původně 16.12.2016)

Článek 11 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy

- příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu ze dne 11. 11. 2016
- příloha č. 2: ROV 73042

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

V Ústí nad Labem, dne **24 -11- 2016**

V Ústí nad Labem, dne **21 -11- 2016**

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(173)

 
STRABAG
STRABAG IPRT s.r.o.
Železničářská 1386/31, Střekov
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ/VAT ID: CZ70994234