

**Název akce**  
**“Rekonstrukce ulice Emilla Filly, Ostrava – Mariánské Hory“**

## Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL 01**

**1. Objekt a oddíl stavby:**

**2. SO 01 – komunikace, SO 02 - chodník**

**2. Zpracovatel změnového listu:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod DOPRAVNÍ STAVBY MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1. kontrolní den: (běžný) KD ze dne 19.9., 26. 9., 3.10. 2019

---

**4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

**SO 01 komunikace**

Příčiny změny:

- Únosnost pláň je dle původního návrhu sanace nedostatečná, nevhodná zemina bude odtěžena a nahrazená novým návrhem skladby sanace (ověřeno vyjádřením geotechnika)
- V místech vjezdu dochází ke kolizi s inženýrskými sítěmi a není možné sanovat do potřebné hloubky pláň
- Nebylo nutné používat při přechodném dopravním značení svítidel, bude odečteno.

Vícepráce:

- V Místě sanace pláň silnice bude v úseku Klicperova a po ulici Přemyslovců provedena sanace, v souladu s návrhem geotechnika, nově položení geotextilie na pláň, následně provedení vrstvy z kameniva 63/125 tl. 30cm. Z původního návrhu je odečtena jedna vrstva betonového recyklátu tl. 20cm.
- Nově upravená pláň silnice byla snížena o 10 cm původní zeminy s ohledem na nový návrh sanace
- Z důvodu lokálních sanací byly podkladní vrstvy doplněny stabilizační vrstvou KSC

**SO 02 chodník**

Příčiny změny:

- Napojení nového chodníku levá strana směr ulice Korunní je nutné předláždění původní dlažby z důvodu výškového rozdílu 20cm
- Pro provedení sanace vjezdu z důvodu kolize sítí, bude upuštěno od sanace betonovým recyklátem a ŠD 0/32
- Špatné výškové uspořádání parkoviště Advokátní kancelář, nelze kopírovat nový chodník

Vícepráce:

- V místě napojení chodníku směr Korunní bude odstraněn původní chodník vč. obrub, podkladních vrstev a nově provedená dlažba bude provedena z původní dlažby
- Sanace vjezdu bude nahrazena podkladní vrstvou z KSC tl. 15 cm
- U advokátní kanceláře bude nově proveden obrubník + doskládání dlažby
- Stávající obruby budou zaříznuty

**5. Podklady k návrhu změny:**

5.1. rozpočet (příloha č. 2)

5.2. Fotodokumentace (příloha č. 3)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: má vliv, zhotovitel uplatňuje požadavek na 13 pracovních dnů, prodloužení termínu zahrnuje také dobu potřebnou pro napojení dešťového svodu z bytového domu č. 1043/5 ve vlastnictví městského obvodu Mar. Hory a Hulváky.


Do ceny stavby:

zvýšení o: 204.654,53 Kč bez DPH

snižování o: 94.027,76 Kč bez DPH

Datum: 8. 10. 2019

Mikuláš Galuszka  
zpracovatel ZL

 **SWIETELSKY** ④  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Stavební stavby MĚRAVA, část Ostrova  
ČR - 742 42 Šenov u Nového Jičína, Stavitelova 338  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Martin Lápčík  
výrobní ředitel

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny (-)	94.027,76	113.773,59
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny (+)	204.654,53	247.631,98
CELKEM (navýšení)	110.323,77	133.858,39

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis je v souladu s normami

8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním

Datum: 8. 10. 2019

Ing. Lenka Šupaková  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDI:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele - **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel současně předložil naceněný výkaz výměr **méněprací** dle smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.01 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním předpisem

Datum: 8. 10. 2019

Ing. Milaň Sedláček  
TDI

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 8. 10. 2019

Ing. Jaromír Škopek  
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.