

Dodatek č. 2.

k CES 1349/19/OLCE Smlouvě ze dne 19.6.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**BAUTOPA s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Spisová značka C 33204

sídlo: Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II – Nové Město

zastoupen: Bc. Tomáš Pasecký

zástupce pro věci technické: Bc. Tomáš Pasecký

IČ: 01983024

DIČ: CZ01983024

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1349/19/OLCE Smlouvě ze dne 19.6.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 3.1 a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	2 689 000,00	21	3 253 690,00
Změnový list 01/2019	444 576,99	21	537 938,16
Změnový list 02/2019	- 28 791,16	21	- 34 837,30
Nově sjednaná cena díla	3 104 785,83	21	3 756 790,85

Odůvodnění změny:

- A) Projektová dokumentace předpokládala výměnu zásypového materiálu mimo aktivní zónu z protříděného výkopku. V průběhu stavby však bylo zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp, viz příloha geologických zpráv ze dnů 26.8.2019 a 10.9.2019. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %.
- B) Trasa kanalizační stoky vede pod stávající mostní vahou v majetku firmy Severočeské komunální služby s.r.o. Kanalizační stoku nebylo možné položit bez demontáže váhy, proto byly z výše uvedenou firmou dojednány podmínky demontáže a zpětné montáže váhy, včetně kalibrace a opravy plochy pod vahou.
- C) Trasa kanalizační stoky vede přes soukromé pozemky, které jsou oplocené, a pod vjezdovou bránou. Aby bylo možné kanalizační stoku položit, bylo nutné plot a bránu demontovat a zpětně osadit.
- D) Odpočet neprovedených Vymezených činností.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
6. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
– Změnový list č. 2

V Liberci dne:

Vdne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Bc. Tomáš Pašek
jedenatel
BAUTOPA, s.r.o.

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

22.10.2019

NÁVRH ZMĚNY					číslo : ZL_03/2019	
Zhotovitel:		BAUTOPA s.r.o. Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II – Nové Město				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.9.2019	
Název akce: LI020133 Hrádek nad Nisou, Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 16.9.2019	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Ze dne 16.9.2019				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
A) Projektová dokumentace předpokládala výměnu zásypového materiálu mimo aktivní zónu z protříděného výkopku. V průběhu stavby však bylo zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp, viz příloha geologických zpráv ze dnů 26.8.2019 a 10.9.2019. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %.						
B) Trasa kanalizační stoky vede pod stávající mostní váhou v majetku firmy Severočeské komunální služby s.r.o.. Kanalizační stoku není možné položit bez demontáže váhy, proto byly z výše uvedenou firmou dojednány podmínky demontáže a zpětné montáže váhy, včetně kalibrace a opravy plochy pod váhou.						
C) Trasa kanalizační stoky vede přes soukromé pozemky, které jsou oplocené, a pod vjezdovou bránou. Aby bylo možné kanalizační stoku položit, je nutné plot a bránu demontovat a zpětně osadit.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 444 576,99 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
3 133 576,99 bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 444 576,99 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 444 576,99 Kč bez DPH, tj. 16,53 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 444 576,99 Kč bez DPH, tj. 16,53 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Bc. Tomáš Pasecký			Podpis		Datum 18.9.2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – NE V DANÉM ROZSAHU

- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ANO, JSOU

- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE

- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

▪ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

▪ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

– NENÍ MOŽNÁ

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum 8.9.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

_____ Podpis _____ Datum 11.9.2019

Zástupce objednatele:


Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ Podpis _____ Datum 11.10.2019

_____ Podpis _____ Datum 16.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: ZL_02/2019	
Zhotovitel:		BAUTOPIA s.r.o. Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II – Nové Město				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26.9.2019	
Název akce: LI020133 Hrádek nad Nisou, Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 26.9.2019	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem - 28 791,16 Kč, - Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 104 785,83,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 28 791,16,- Kč bez DPH , tj. 1,07 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 28 791,16Kč bez DPH , tj. 1,07 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 28 791,16 Kč bez DPH , tj. 1,07 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Bc. Tomáš Pasecký		Podpis 		Datum 30.9.2019		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

30.9.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

30.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

30.9.2019

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum

30.9.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.