

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170127
Evidenční číslo zhotovitele: S/0026/51/2017
Číslo stavby objednatele: 259140008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **„Sdružení Mělník PPO“**
Vedoucí společník: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl 6, vložka 1768

Společník: **ZVÁNOVEC a.s.**
Adresa sídla: České Budějovice, Rudolfovska tř. 597, PSČ 370 01
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952170127, č. zhotovitele S/0026/51/2017 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na akci „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 3 u následujících lokalit a stavebních objektů v celkové výši 616.989,59 Kč bez DPH.

Lokalita, stavební objekt	Dodatečné stavební práce
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.01. Zeď pod Pšovkou	108 709,33 Kč
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.02. Zeď nad Pšovkou	30 195,54 Kč
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.06. Trafostanice	394 795,24 Kč
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.07. Vjezd do přístavu	83 289,48 Kč
CELKEM	616 989,59 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 3 v následujících stavebních objektech v celkové výši 644.222,69 Kč bez DPH.

Lokalita, stavební objekt	Nerealizované práce
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.01. Zeď pod Pšovkou	- 142 893,23 Kč
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.02. Zeď nad Pšovkou	- 83 715,23 Kč
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.04. Zaústění Pšovky	- 51 803,55 Kč
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.06. Trafostanice	- 274 636,88 Kč
Lokalita SO 02 Přístav, objekt SO 02.07. Vjezd do přístavu	- 91 173,80 Kč
CELKEM	- 644 222,69 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.07.2017, změnovým listem č. 1. a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 89.228 269,64 Kč,

slovy: osmdesátdevětmilionůdvěstědvacetosmtisícdevěšedesátdevět korun českých šedesátčtyři haléřů bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.07.2017, změnovým listem č. 1., změnovým listem č. 2. a změnovým listem č. 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 86 704 451,08 Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 88 785 890,05

Cena díla dle dodatku č. 2 činí 89 228 269,64 Kč

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 3 bez DPH činí 616.989,59 Kč

Nerealizované práce a dodávky dle dodatku č. 3 bez DPH činí - 644.222,69 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **89.201 036,54 Kč**

slovy: osmdesátdevětmilionůdvěstějedentisíctřicetšest korun českých padesátčtyři haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 3, jedná se o následující práce:

LOKALITA SO 02 PŘÍSTAV, OBJEKT SO 02.01 ZEĎ POD PŠOVKOU

V souvislosti s nutností koordinace stavby PPO s plánovanou stavbou Ekologizace zpevněných ploch v rámci výstavby kontejnerového terminálu, kterou zajišťuje společnost České přístavy, a.s., měla dle zadávací projektové dokumentace navržená nová betonová úhlová zeď v místech, kde mělo dojít ke střetu se sloupy osvětlení, tato zařízení obejít. Zároveň v této zdi měly být z důvodu obslužnosti (překonání výškového rozdílu) vybudovány 3 ks schodišť navržených do úrovně budoucích terénních úprav – překladiště společnosti České přístavy, a.s. Při realizaci došlo k souběhu obou staveb, tudíž původně navržená schodiště nebylo nutno provést a byla tedy vypuštěna a nahrazena betonovou zdí. Zároveň bylo dohodnuto, že v místech střetu sloupů osvětlení nedojde k jejich obcházení, ale PPO bude provedena v přímé linii. Tyto změny byly projednány se zástupcem vodoprávního úřadu a zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseny

LOKALITA SO 02 PŘÍSTAV, OBJEKT SO 02.02 ZEĎ NAD PŠOVKOU

Jedná o totožné změny jako u objektu SO 02.01., u tohoto objektu se vypouští 1 ks schodiště, které je nahrazeno zdí. Tyto změny byly projednány se zástupcem vodoprávního úřadu a zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseny.

LOKALITA SO 02 PŘÍSTAV, OBJEKT SO 02.04 ZAÚSTĚNÍ PŠOVKY

V zadávací PD bylo navrženo ze statických důvodů u objektu horního límcového ložiska doplnění kotvení o 1 ks lanové kotvy. Z důvodu realizace stavby Ekologizace zpevněných ploch v rámci výstavby kontejnerového terminálu bylo provedeno dodatečné statické posouzení, na základě jehož výsledku byla lanová kotva vypuštěna.

LOKALITA SO 02 PŘÍSTAV, OBJEKT SO 02.06 TRAFOSTANICE

Na základě prověření možnosti nezatopení střešní konstrukce při povodňových stavech z důvodu zvýšení bezpečnosti objektu trafostanice a zvláště zvýšení ochrany technologických zařízení

umístěných v objektu trafostanice, byly navrženy stavební úpravy spočívající v úpravě konstrukce stropu a způsobu spádování střechy.

LOKALITA SO 02 PŘÍSTAV, OBJEKT SO 02.07 VJEZD DO PŘÍSTAVU

V zadávací PD bylo navrženo ze statických důvodů u objektu horního límcového ložiska doplnění kotvení o 1 ks lanové kotvy. Na základě provedeného dodatečného statického posouzení došlo k úpravě výztuže železobetonové konstrukce, která nahradila funkci lanové kotvy a tato tedy nebyla realizována.

Tento dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170127, č. zhotovitele S/0026/51/2017 ve znění dodatku č. 1 a dodatku. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....

.....

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel