

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění autorského dozoru

Číslo smlouvy objednatele: 515/2018
Číslo smlouvy poskytovatele: 41-6132-0400

SMLUVNÍ STRANY:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo: Tábořská 31, Praha 4, PSČ 140 16
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo
písemně pověřeným členem
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize hydrotechniky
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: [redacted]
(dále jen „poskytovatel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o zajištění autorského dozoru na stavbě „DVT Andělice, ř. km 3,2 – 3,8, Pocinovice – rekonstrukce úpravy“ ze dne 21. 3. 2018.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příkazní smlouva na výkon občasného technického dozoru souvisí se smlouvou o dílo č. 951/2018 na realizaci stavby „DVT Andělice, ř. km 3,2 – 3,8, Pocinovice – rekonstrukce úpravy“, u které byl prodloužen termín dokončení stavebních prací

na díle do 30. 6. 2020, a to z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění díla, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Termín pro výstavbu je prodloužen z důvodu požadavku obce Pocinovice na zajištění stálé obslužnosti stávajících nemovitostí kolem toku Andělice po dobu výstavby kanalizace a vodovodu v obci Pocinovice v blízkosti vodního toku Andělice, a to zejména z důvodu přístupu složek integrovaného záchranného systému. Dalším důvodem prodloužení termínu dokončení díla je nutnost provádění dalších dodatečných prací při zajišťování stability výkopu k zajištění bezpečného provádění prací na úsecích toku bezprostředně sousedících se stávajícími nemovitostmi a místními komunikacemi, je nutné prodloužit i výkon občasného technického dozoru, který řeší právě tato příkazní smlouva.

II.

Vzhledem k výše uvedenému dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o zajištění autorského dozoru takto:

Článek II. „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou s tím, že poskytovatel bude poskytovat objednateli práce dle této smlouvy po dobu výstavby až **do dokončení poslední části stavby**.
Předpokládaná doba trvání občasného autorského dozoru je 22 měsíců (od 09/2018 do 06/2020).
Objednatel vyzve poskytovatele k výkonu prací (e-mailem, faxem) minimálně 3 kalendářní dny před jejich požadovaným plněním, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek III. „CENA“, odstavec 1. nově zní:

1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- Hodinová sazba při výkonu AD na stavbě: [REDACTED]
- Hodinová sazba AD při práci v kanceláři: [REDACTED]
- Předpokládaná cena za 1 návštěvu stavby vč. nákladů na dopravu: [REDACTED]

Při předpokládané délce trvání stavebních prací 22 měsíců (předpoklad od 9/2018 do 6/2020) se předpokládá celkem [REDACTED] návštěv staveniště. Vzdálenost mezi provozovnou poskytovatele a místem stavby činí [REDACTED].

Předpokládaný celkový počet návštěv stavby: [REDACTED] =

Práce v kanceláři – odhad [REDACTED] =

Celkem
(slovy třístapadesátosmtisícsmset korun českých).

358 800,00 Kč (bez DPH)

Cena bude fakturována čtvrtletně, dle přehledu skutečného počtu výjezdů a odpracovaných hodin v daném období, který bude ve formě výkazu prací poskytovatel měsíčně předávat objednateli.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o zajištění autorského dozoru, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění autorského dozoru nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění autorského dozoru uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

poskytovatel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.