

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 10PU-000981

č. smlouvy poskytovatele: 47/2014

na realizaci zakázky

„I/14 Rudník, most ev. č. 14-061 – DSP + IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

Osová 20, 625 00 Brno

IČ:

46974806

DIČ:

CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně oddíl C vložka 7545

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-000981 na vypracování projektové dokumentace „I/14 Rudník, most ev. č. 14-061 – DSP + IČ“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

I. Cena

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| a. Cena dle Smlouvy bez DPH | = | 178.800,- Kč |
| b. <u>Cena Dodatku č. 1</u> | = | <u>68.800,- Kč</u> |

- c. Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH = 247.600,- Kč
d. DPH = 51.996,- Kč
e. Cena vč. Dodatku č. 1 vč. DPH (c + d) = 299.596,- Kč

Specifikace rozsahu prací Dodatku č. 1 vč. ocenění je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

22.1 (/ZOP – D)

Termíny dokončení:

DÚR	31.5.2015
Inženýrská činnost ÚR podání žádosti o ÚR Pravomocné ÚR bude objednateli předáno do 14 dnů od nabytí právní moci	30.6.2015
DSP	Do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Inženýrská činnost SP podání žádosti o SP Pravomocné SP bude objednateli předáno do 14 dnů od nabytí právní moci	Do 1 měsíce od předání čistopisu RDS DSP

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Na základě vyjádření obecního úřadu Rudník ze dne 13.4.2015 je požadováno Územní rozhodnutí na předmětnou stavbu rekonstrukce mostu. Z tohoto vyjádření plyne požadavek vypracovat dokumentaci pro Územní rozhodnutí a vydání Územního rozhodnutí.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-000981 ze dne 19.1.2015, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 28.4.2015

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 24.4.2015