



S00JP013X2GN

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření“ a) Cyklodoprava

číslo smlouvy objednatele: 4400180096
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.8100778STI

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený [redacted], primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor dopravy
[redacted] Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

zastoupená [redacted] ředitelem závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních [redacted] ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: [redacted]

zástupce ve věcech stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „**zhotovitel**“

I. PREAMBULE:

Dne 29. 10. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem,

uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "**Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření“ a) Cyklodoprava**. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny:

Při provádění výkopových prací na objektu SO 201, podjezd pod mostem Cigánov, bylo zjištěno, že v místě odkopu svahu se nachází několik souvrství nezpevněných hornin a začalo docházet k sesuvu. Z důvodu bezpečnosti byly stavební práce pozastaveny a bylo navrženo technické zabezpečení svahu po dobu výstavby pomocí záporového pažení.

S ohledem na zjištěné skutečnosti byla přepracována výrobní dokumentace. V upravené dokumentaci byly zohledněny i vlivy nestabilní hladiny spodní vody a rovněž četnosti přívalových dešťů a s tím související zvýšené hladiny vodního toku a zvýšeného rizika podemílání břehů. Z důvodu zlepšení stability návodních opěrných stěn byl navržen systém založení na vrtaných pilotách. Stejně řešení bylo navrženo i u podjezdu SO 202.

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy**
 - rozšiřuje se o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
 - zužuje se o méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- **Článek III. doba a místo plnění, staveniště, odst. 3**
 - Dílo bude řádně ukončeno a předáno nejpozději do 31. 8. 2020
- **Článek IV. Cena za dílo**
 - cena díla ve znění dle Dodatku č. 1 ve výši 13 929 000,39 Kč bez DPH se tímto dodatkem **zvýšuje** o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 3 842 623,29 Kč bez DPH a **snižuje** o méněpráce ve výši 1 918 013,07 Kč dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku. Celková cena za dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2. je ve výši: 15 853 610,61 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	13 409 641,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	519 359,19 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	13 929 000,39 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – vícepráce:	3 842 623,29 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – méněpráce:	1 918 013,07 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 2:	15 853 610,61 Kč bez DPH

(slovy: patnáct milionů osm set padesát tři tisíc šest set deset Korun českých a šedesát jedna haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací - Změnový list

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích	
Schváleno orgánem obce: RMZ,	datum a číslo jednací: 21.1.2019, č. 42/2R/2019,
Schváleno orgánem obce: ZMZ	Datum a číslo jednací: 17.5.2018, č. 2/25Z/2018
Schváleno orgánem obce: ZMZ	Datum a číslo jednací: 13.9.2018, 9/27Z/2018
Schváleno orgánem obce: RMZ	Datum a číslo jednací: 7.10.2019, 28/20R/2019

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích	
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína	
Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č. j. 82/19R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo	
Datum a číslo jednací: 8. 7. 2019, č. j.: 58/14R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 1	
Datum a číslo jednací: 7. 10. 2019, č. j. 45/20R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 2	

Ve Zlíně dne 24. 10. 2019.
objednatel



člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 8.10.2019
zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.



ředitel závodu Zlín

zodpovídá	odbor	datum	číslo	podpis
věcně	10	-10		
právně	OP			
finančně	OE			

2001 Sb.
datum
-10-21-19
-10-20-19