

## DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-3841-24/ČJ-2019-1800VZ

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-3841-18/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

#### I. Smluvní strany

##### Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupený: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem KŘPL - L  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek krajského ředitele  
Tel.: 974 461 551  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku  
Tel.: 974 461 245  
E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

##### Setertix Group s.r.o.

zastoupený:  ředitel společnosti  
se sídlem: Za Pasáží 1609 Pardubice 530 02  
IČ: 28831438  
DIČ: CZ 28831438  
bankovní spojení: KB - Pardubice  
číslo účtu: 0100/107- 4420530217  
Tel.:   
E-mail:   
Fax:   
Zapsaný: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31750

dále jen "zhotovitel"

### „KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády“

#### II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu dokončení díla. Ke změně smluvních termínů dochází:

- z důvodu změny technologie oprav a provádění strukturované vrchní části omítky v nadsoklové ploše fasády v průběhu provádění prací, a to na žádost objednatele
- z důvodu časové prodlevy způsobené výběrem technologie provedení fasády soklu v průběhu realizace prací odborným pracovištěm státní památkové péče.

#### III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

*text dle smlouvy o dílo*

##### **Termín plnění:**

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Předání staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději do 01.04.2019
- Termín dokončení stavebních prací: 30.09.2019
- Předání a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků díla: do 31.10.2019

- Termín administrativního dokončení díla: 31.12.2019  
(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.12.2019

*se nahrazuje textem*

**Termín plnění:**

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Předání staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději do 01.04.2019
- Termín dokončení stavebních prací: 21.10.2019
- Předání a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků díla: do 11.11.2019
- Termín administrativního dokončení díla: 31.12.2019  
(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.12.2019

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 30.09.2019

**objednatel:**



Liberař  
ského ředitele

V Pardubicích dne: 30.09.2019

**zhotovitel:**



Saturn Group s.r.o.  
Pardubice