

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003590

číslo smlouvy zhotovitele: 1517.902 2056 JHR

uzavřené dne 16.4.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel  
zastoupeno ve věci této zakázky: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**název:** EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast  
Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564,  
460 01 Liberec  
IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem  
závodu Liberec, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Ing. Miroslav Slatinka

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

### PREAMBULE DODATKU Č. 1

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „I/35 Turnov, most 35-052“ uvedeného v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce. Důvodem k prodloužení termínu pro dokončení stavby bylo nutné provedení dodatečného podrobného diagnostického průzkumu zaměřeného na stav předpínací výztuže nosné konstrukce mostu v délce trvání 2 měsíců. Dále zvětšený rozsah stavebních prací proti zadávací projektové dokumentaci stavby – špatný stav závěrných zídek zjištěný dodatečným diagnostickým průzkumem a tím vyvolaná potřeba osazení nového mostního závěru. Toto vedlo ke zpoždění stavby, k nutnosti přerušování prací v zimním období 2019 – 2020 a

dokončení prací druhé poloviny mostu bude možné až za vhodných klimatických podmínek v roce 2020.

Změna termínu pro dokončení stavby podle Dodatku č. 1.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>30.9.2020</b>

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv podle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1, a to oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Ing. Miroslav  
Slatinka



Digitálně podepsal Ing. Miroslav Slatinka  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,  
o=EUROVIA CS, a.s. [IČ 45274924],  
ou=18200124, cn=Ing. Miroslav Slatinka,  
sn=Slatinka, givenName=Miroslav,  
serialNumber=P269148  
Datum: 2019.10.25 13:29:33 +02'00'