

Dodatek č. 2

k CES 1964/19 Smlouvě ze dne 27. 8. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem

zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 253520485/0300

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1964/19 Smlouvě ze dne 27. 8. 2019 (dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 3.1 a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 203 180,57	21	6 295 848,50
Změnový list 02/2019	- 148 430,57	21	- 179 600,99
Nově sjednaná cena díla	5 054 750,00	21	6 116 247,50

Odůvodnění změny:

A) Odpočet neprovedených Vymezených činností.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
6. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Hodkovicích n/M dne:

Vdne:


Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



Tomáš Pasecký
jednatel

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.




22.10./2019


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s.



(20)

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 02/2019	
Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 9. 10. 2019	
Název akce: JN037052 Železný Brod, Bzí, III. etapa – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- 9. 10. 2019	Faxem:	osobně		
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem: -148 430,57 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 054 750,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 148 430,57 Kč bez DPH , tj. 2,85 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 148 430,54 Kč bez DPH , tj. 2,85 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 148 430,57 Kč bez DPH , tj. 2,85 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[]			Podpis []		Datum 11. 10. 19	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

11.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

15.10.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis

Datum

16.10.2019

Podpis

Datum

17.10.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem, že zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.