

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/233 Břasy-Stupno			
Objekt:	SO 101.1 - Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Robstav k.s.			
TDS:	JILAM s.r.o.			
Projektant:	Zítek-IP projekt s.r.o.			
Popis změny:				
<b>SO 101.1 - Komunikace</b> - k vícepracím došlo vzhledem k tomu, že nebylo možné předvídat tyto práce před zahájením stavby, viz. článek III. smlouvy o dílo. V průběhu realizace stavby, po odfrézování stávajícího krytu, byla provedena výsrava a vyrovnaní podkladu živíčnou vrstvou. Dále v prostoru šířkové úpravy oblouku ve staničení 1,100 bylo nutno odstranit stavební suť z podloží násypu a nahradit vhodným násypovým materiálem.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1	
	náklady na změnu bez DPH		651 617,01 Kč	
	Výše DPH sazba: 21 %		136 839,57 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		788 456,58 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		6 917 652,40 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		6 917 652,40 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		7 569 269,41 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	651 617,01 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	651 617,01 Kč		
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			