

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.08.2019 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL

IČ: 00295892

Zastoupený: Ing. Hanou Šutovskou, místostarostkou města

ZHOTOVITEL

Obchodní centrum SAN s.r.o.

se sídlem: Lidická 56, 787 01 Šumperk

IČ / DIČ: 02241943/CZ02241943

jednající / zastoupený:

-	ve věcech smluvních:	Josef Vymazal
-	ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX
	hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX

Název stavby: „Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno - Železná“

Místo stavby: parcela č. 131, k. ú. Železná pod Pradědem

PŘEDMĚT DODATKU

I.

a) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku **V. Cena díla**, kde znění bodu 1. zní:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1 120 734,33 Kč (slovy jedenmilionstodvacettisícsešmsetřicetčtyři korun českých třicettři haléřů bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

se mění tak, že nově zní:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1 411 769,33 Kč (slovy jedenmiliončtyřistajedenáctisícsešmsetšedesátdevět korun českých třicettři haléřů bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Změna ceny je podrobně popsána ve změnovém listu č.1, kde je soupis víceprací a méněprací. Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla.

Stavební úpravy objektu Turistické základny Vrbno - Železná

b) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku **VI. Termíny realizace**, kde znění bodu 3. zní:

3. Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 8 týdnů od zahájení dna (předání staveniště), nejpozději však do 31. 10. 2019.

se mění tak, že nově zní:

3. Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 31.10. 2019.

Termín realizace se mění na základě požadavku objednatele na VCP, které jsou popsány ve změnovém listu č.1.

c) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku **VI. Termíny realizace**, kde znění bodu 4. zní:

4. Pro místnost č.1.15 - Chodba a č.1.17 - Jídelna - Spol. místnost je závazné, že budou dokončeny do 15. září. Tuto skutečnost je nutno zapracovat do týdenního harmonogramu.

se mění tak, že nově zní:

4. Pro místnost č.1.15 - Chodba a č.1.17 - Jídelna - Spol. místnost je závazné, že budou dokončeny do 4. října. Tuto skutečnost je nutno zapracovat do týdenního harmonogramu.

Termín realizace se mění na základě požadavku objednatele na VCP, které jsou popsány ve změnovém listu č.1.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tyto změny ke Smlouvě o dílo byly projednány Radou města usnesením č. 923/20R/2019 dne 2.10.2019.

Příloha: Změnový list č.1

V Bruntále dne 30.10.2019

V Šumperku dne 3.10.2019

Za objednatele:

Ing. Hana Šutovská - místostarostka

Za zhotovitele:

Josef Vymazal - jednatel

.....

.....