

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku s názvem**

**„Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019193/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

**S.A.W. CONSULTING s. r.o.**

se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti

IČ: 28718836

DIČ: CZ28718836

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3294606369/0800

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C28569

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
  - předání konceptu projektové dokumentace;
  - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti.

3. Dne 10. 10. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 10. 10. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na finální verzi projektové dokumentaci a že není možné zahájit inženýrskou činnost pro obstarání stavebního povolení. Důvodem je nutnost doplnit projektovou dokumentaci o stavební objekty nad rámec smlouvy o dílo dle požadavků města Jablonec nad Nisou a společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
4. Při projednávání konceptu projektové dokumentace město Jablonec nad Nisou vzneslo požadavek na vybudování nového chodníku od okružní křižovatky v Kokoníně až po ul. Krkonošská alespoň po jedné straně komunikace, který zajistí bezpečnější pohyb pěší dopravy v ul. Letní. Součástí výstavby chodníků na úkor krajnice či příkopů vzniknou vyvolané objekty. Jedná se zejména o odvodnění komunikace a chodníků s případným zatrubněním příkopu, přeložka vodovodu či ochránění stávající trasy, přeložka veřejného osvětlení a přeložka silového vedení ČEZ či ochránění trasy.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 295 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**
- předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 325 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 530 od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská

správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Liberci dne \_\_\_\_\_

Ve Varnsdorfu dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

\_\_\_\_\_  
za **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**

Jaroslav Zavadil, DiS.

jednatel